

ACTA O **ENTREGA - RECEPCION**

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ COL. OTILIO MONTAÑO, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. OTILIO MONTAÑO
MUNICIPIO: TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2017. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 500 PERSONAS

TIPO DE OBRA:	TERMINO DE OBRA:
ADECUACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO NUEVA ETAPAS	anticipada normal retrasada
(X)	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DE BANCO, DESCUBIERTA, POSTERIORMETNE SE REALIZO EL SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE Corte en Caja para despues escararificar y compactar la superficie OBTENER NIVELES EN TODO EL TRAMO A TRABAJAR, SE CONTINUO CON EL REALIZÓ TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA

SECCION TRAPEZOIDAL, PARA DESPUES COMENZAR POTABLE Y POZOS DE VISITA, PAVIMENTO CON CONCRETO DE HIDRAULICO F'C 200 KG/CM2. CON MATERIAL DE BANCO, PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS ENSEGUIDA SE PROCEDIO CON LA RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA DESPUES SE PROCEDIO EL RELLENO DE BANQUETA CON LA GUARNICION DE SE REALIZO

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO \cong **ADMINISTRACIÓN**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA O CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR COBASA S.A.

LA OBRA SE LE ADJUDICO AL CONTRATISTA ING. GERARDO ABRAHAM ARAGÓN BAHENA. MEDIANTE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., FIRMANDOSE LO SIGUIENTE: RESTRINGIDA POR AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE







	MTZ/24-OP/05/R23/17	No. DE CONTRATO
	02 DE AGOSTO DE 2017	FECHA
TOTALES: \$	IVA:	IMPORTE:
TOTALES: \$ 2,231,718.06	\$ 307,823.18	IMPORTE: \$1,923,894.88

PRINCIPALES ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL COMITÉ COMUNITARIO: GESTION () CUOTAS Y MANO DE OBRA () EJECUCIÓN ()CONTROL Y VIGILANCIA (**X**)

RESPONSABLES SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCEUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. UNA VEZ INSPECCIONADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE SUPERVISION POR LAS PERSONAS RESPONSABLES SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS

2017, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES se firma la presente por los interesados a los treinta dias del mes de noviembre del

ENTREGA POR "LA EMPRESA" REPRESENTANTE LEGAL

ING. GERARDO ABRÁHAM ARAGÓN BAHENA GRUPO CONSTRUCTOR COBASA S.A. DE C.V.

RECIBE POR "EL AYUNTAMIENTO"
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANGEL MARTIN-SÁNDOVAL ANZUREZ DIRECTOR DE DESÁRROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO.