

FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARÁ ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-008/2014.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA-

ESTADO DE: MORELOS

REGIÓN: PONIENTE

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA: 0309 RED DE DRENAJE SANITARIO

ACCIÓN: 03091 CONSTRUCCIÓN / INTRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE

LIMÓN.

METAS CUMPLIDAS: 136.30 METROS LINEALES

LOCALIDAD: COLONIA EL ROCÍO

MUNICIPIO: YAUTEPEC DE ZARAGOZA

FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO

FECHA DE INICIO: 01/OCTUBRE/2014.

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/NOVIEMBRE/2014.

ENTREGA:

GOBIERNO MUNICIPAL DE YAUTEPEC

NOMBRE: C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SI EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR CONTRATO

NOMBRE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

CARGO: ADMINISTRADOR/UNICO.- C. GRACIELA CRUZ QUINTANA

RECIBE

NOMBRE: C. DIEGO CARRILLO ALMARAZ

CARGO: AYUDANTE MUNICIPAL

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL O REPRESENTANTE

NOMBRE: LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL



FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-008/2014.

QUIEN ASISTA COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE ENCARGARÁ DE SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA OBRA Y LLEVAR A CABO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CUAL CONSISTIRÁ EN:

TRAZO DE TERRENO, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO TIPOGRÁFICO, MATERIALES DIVERSOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDOS DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, PASARELAS, ADEMES, PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO, PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL "III" SECO. CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA APOYAR TUBERÍAS, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POZO DE VISITA CÓNICO 60 A 120 CMC... DE 2.00 M. PROF. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, CON JUNTA HERMÉTICA DE 30 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES. SUMINISTRO Y RELLENO ACOSTILLADO DE MATERIAL INHERTE, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE. PRUEBAS AL 90% PROCTOR Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE DE TUBO PVC 4", CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 ML. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. REGISTRO 0.4X0.6X1M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE: MARCO Y TAPA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS DENTRO DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

50	HOGARES			
250		PERSONAS		
INVERSION APROBADA	\$	458,541.82		

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN O ACTA DE ASAMBLEA REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE COPLADEMUN DE FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

OFICIO FECHA		FEDERAL	APORTACION BENEFICIARIOS		TOTAL	
ACTA DE ASAMBLEA	14-Ene-14	\$ 458,541.82	\$	3,388.00		461,929.82
INVERSION EJERCIDA		\$ 461,929.82			3 401,323.0	401,929.02

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO

AÑO FISCAL FEDERAL		APORTACION DE BENEFICIARIOS EN MANO DE OBRA		TOTAL		
2014	\$	458,541.82	\$	3,388.00	\$	461,929.82



FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-008/2014.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR PARTES. QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS PROYECTOS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAN EN LOS MISMOS, SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIVA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, MORELOS. EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA DE LA OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE LIMÓN.

POR MEDIO DE ESTA ACTA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD.

EL COMITÉ DE OBRA Y EL AYUDANTE MUNICIPAL MANIFIESTAN QUE LA OBRA SE REALIZÓ ADECUADAMENTE POR LO CUAL LA RECIBEN A SU ENTERA Y TOTAL SATISFACCIÓN.



PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-008/2014.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA ÉJECUTORA

C. AGUSTÍN C. ALONSO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARO/GARRIEL VALERA PÉREZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PÚBLICAS.

LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO SERRANO SALAZAR AUXILIAR TÉCNICO RECIBE

POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA

C. MARGARITA BARRERA AYALA PRESIDENTE (A) COMITÉ DE OBRA

C. ANTONIO VIDAL HERAS
SECRETARIO (A) COMITÉ DE OBRA

C. MA. ANTONIETA E. SAMANO RENDÓN. TESORERO (A) COMITÉ DE OBRA

C. LILIA LETICIA MARTEÑO SERRANO 1er. VOCAL COMITÉ DE OBRA