



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

REPORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/CY-D4/038/2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS TOSCANO	\$ 382.212.93	\$ 449.163.29	EJECUCION	FONDO III. RAMO 33	100%	100%	10 DE AGOSTO DE 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MXT	MIXTLALCINGO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/MXT-D1/032/2015	CONSTRUCCION DE AULA. SANITARIOS Y MALLA PERIMETRAL EN J.N. YECAPITZAUAC	\$ 169.988.18	\$ 454.672.84	EJECUCION	FONDO III. RAMO 33	100%	100%	25 DE AGOSTO DE 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIII/ADS-D1/046/2015	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CECYTE DE YECAPIXTLA	\$ 685.227.07	\$ 685.227.07	EJECUCION	FONDO III. RAMO 33	100%	100%	31 DE AGOSTO DEL 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: OTROS FONDOS 2015

REPORTE DE AGOSTO DEL 2015

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
RYS	LOS REYES	URBANIZACION MUNICIPAL	CONTRATO	MYE-OP/RYS-D1-F23/2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EVARISTO NAVA	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	EJECUCION	RAMO GENERA 23	100%	100%	23 DE FEBRERO DEL 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN		CONTRATO	MYE/ADS-02/PRODER/2015	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE LA COL. AQUILES SERDAN	\$ 640.041.46	\$ 643.156.00	EJECUTANDO	PRODDER-FONDO III	100%	100%	27 JULIO DE 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA		CONTRATO	30-OP/FIV/YC-D1/001/2015	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2.488.500.01	\$ 2.500.000.00	EJECUTANDO	FONDO IV	100%	100%	13 DE JULIO DE 2015		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. LUIS CAMACHO GALES	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE: ING. LUIS CAMACHO GALES  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. LUIS CAMACHO GALES  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. LUIS CAMACHO GALES.  
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.