



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE ABRIL DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/RP-003/CY-01/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA ETAPA 2DO NIVEL		\$ 453,305.73	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/RP-004/CY-02/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 2Da ETAPA 1ER NIVEL	\$ 265,638.23	\$ 450,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	58%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	C. RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	DIRECTOR DE SUPERVISION
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-006/CY-04/2013	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN YECAPIXTLA, MORELOS.	\$ 395,973.68	\$ 1,319,912.28	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIO	100%	30%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-010/CY-05/2013	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA YECAPIXTLA-ATLATLAHUACAN		\$ 904,230.44	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACH	ACHICHIPICO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-007/ACH01/2013	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ACHICHIPICO A CRUCE A SAN ANDRES TLALAMAC	\$ 1,500,000.00	\$ 3,804,527.13	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	39%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO	30/DP/RP-001/ADS01/2013	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN	\$ 200,000.00	\$ 298,170.91	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	67%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	ADMINISTRACION	30/DP/RP-002/ADS02/2013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN GRADAS DE CONCRETO. DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN		\$ 80,081.28	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2014
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

TURISMO

REPORTE ABRIL DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	APORTACION GOB. ESTATAL (FIDECOMP)	APORTACION GOB. FEDERAL (SECTUR)	MONTO TOTAL DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	
CY	CABECERA	URBANIZACION		S/N	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA	\$ 5.000.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 10.000.000.00	PROGRAMADA	RECURSOS PROPIOS	0%	0%		CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	50% GOB. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	50% GOB. ESTATAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CDMX DEL EDO

RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE ABRIL DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	MONTO EJECUTADO	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO	CONVENIO MODIFICATORIO
CY	CABECERA	URBANIZACION	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	30/OP/PP-DIV/CY-06/2013	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA (ETAPA)	\$ 5.000.000.00	\$ 1.498.566.66	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	30%	06 DE AGOSTO DE 2013	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARD. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO/30/OP/PP-DIV/CY-06/2013

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE ABRIL DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-001/JMR-D1/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 2DA EUFEMIO ZAPATA		\$ 120,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	0%	17 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-002/JMR-D2/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BONIFACIO AGUILAR		\$ 100,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	0%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-003/JMR-D3/2014	PAVIMENTACION 3RA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 71,995.47	\$ 233,127.23	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	31%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-DP/RP-004/CY-D1/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 417,811.63	\$ 417,811.63	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-005/RYS-D1/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 31,699.49	\$ 134,281.29	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	50%	24%	3 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-006/ZHT-D1/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA NACIONAL	\$ 188,372.90		EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	50%	0%	31 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-007/RYS-D2/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA	\$ 51,878.09		EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	0%	22 DE MARZO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE ABRIL DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIH/XCH01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLE JON ESCONDIDO	\$ 303,050.00	\$ 303,050.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/CY-02/004/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (RANCHO VALDEFLORES)	\$ 393,730.25	\$ 393,730.25	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	50%	0%	28 DE ABRIL DE 2014	22 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/TCJ-01/005/2014	Rehabilitación DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	10%	0%	14 DE ABRIL DE 2014	77 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/TCJ-02/006/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ Y REHAB. DE ARRANCADOR DE POZO DE AGUA TECAJEC.	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/FIM-01/007/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANODADOR "J"	\$ 131,035.98	\$ 131,035.98	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	8 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/ACH-01/008/2014	Rehabilitación DE BAÑOS EN ESC. PRIM. "AMADO NERVO"	\$ 36,606.52	\$ 36,606.52	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/CY-03/010/2014	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS FLORES	\$ 142,035.44	\$ 142,035.44	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIH/ACH-02/011/2014	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 140,609.40	\$ 140,609.40	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE ABRIL DE 2014	09 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIH/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	\$ 181,550.54	\$ 181,550.54	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	100%	0%	15 DE ABRIL DE 2014	29 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARG. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



Yecapixtla

1. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
 SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
 Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RECURSO PROPIO, EJERCICIO 2014

REPORTE ABRIL DE 2014

NUM. PADRON CONTRATISTA	PERSONA FISICA O MORAL	CONTRATO NUM.	OBJETO DEL CONTRATO	RECURSO / FONDO	COMUNIDAD	OTORGAMIENTO	MONTO CONTRATADO	INICIO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL RESGUARDO	CARGO
RPC-2014-PM01	EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	30-DP/RP-004/CY-01/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	RECURSOS PROPIOS	CABECERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$417,811.63 (CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 63/100 M.N.)	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA, QUE CONSISTE EN TRAZO, NIVELACION, ESCARIFICACION, ACARREOS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, AFINE, COMPACTACION, RENIVELACION DE LA CARRETERA, VISITA, CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO, CIMBRADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DANIEL MALDONADO REYES	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE:
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE:
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



Yecapixtla

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FONDO III, RAMO 33, EJERCICIO 2014

REPORTE ABRIL DE 2014

NUM. PADRON CONTRATISTA	PERSONA FISICA O MORAL	CONTRATO NUM.	OBJETO DEL CONTRATO	RECURSO / FONDO	COMUNIDAD	OTORGAMIENTO	MONTO CONTRATADO	INICIO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL RESGUARDO	CARGO
RPC-2014-PM01	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS FIGUEROA S.A DE C.V.	30-OP/FIII/XCH01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO	FONDO III, RAMO 33	XOCHITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 303,050.00 (TRESCIENTOS ATRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO, QUE CONSISTE EN LA COLOCACION Y REVESTIMIENTO DE 6 POSTES SDE CONCRETO DE 12-750, PROTOCOLIZADOS POR CFE, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR BIFASICO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 13.2 KV-220- 127, TIPO POSTE, NORMA K PROTOCOLO CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ING. DANIEL MALDONADO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
2	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A DE C.V.	30-OP/FIII/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	FONDO III, RAMO 33	XOCHITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 181,550.55 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.)	14 DE ABRIL DE 2014	30 DIAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOS MARTINEZ, QUE CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION, CORTE Y DEMOLICION DE 1 PISO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II Y III, AFINE DE CEPA Y ACARRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION REPOSICION DE LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO CONSISTEN EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CMS DE DIAMETRO, ACOSTILLADO CON ARENILLA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CON TAPA Y BROCAL DE CONCRETO PREMEZCLADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	ING. DANIEL MALDONADO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE.
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE.
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.