



Yecapixtla

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE DE OBRAS MAYO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-001/JMR-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 2DA EUFEMIO ZAPATA	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	17 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-002/JMR-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BONIFACIO AGUILAR	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-003/JMR-03/2014	PAVIMENTACION 3RA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 71,995.47	\$ 293,127.23	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RP-004/CY-01/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 417,811.63	\$ 417,811.63	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-005/RYS-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 31,699.49	\$ 134,281.29	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	50%	76%	3 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ZHT	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-006/ZHT-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA NACIONAL	\$ 188,372.90	\$ 188,372.90	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	50%	45%	31 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-007/RYS-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA	\$ 51,878.09	\$ 51,878.09	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	50%	22 DE MARZO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LB	LOMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-008/LB-01/2014	Rehabilitación DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	\$ 35,000.47	\$ 35,000.47	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	01 DE ABRIL DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-009/FIM-01/2014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR "J"	\$ 37,852.74	\$ 37,852.74	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	05 DE MAYO DE 2014	5 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO:

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSO RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2014

REPORTE DE OBRA

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA
CM	COBERTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30-OP/RII/AGRO-01/009/2014	APOYO CON MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	\$ 230,500.00	\$ 230,500.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE ENERO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RII/XOCHI/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIRIDO	\$ 303,050.00	\$ 303,050.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/CY-02/004/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (RANCHO VALDEPEÑA)		\$ 393,730.25	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	0%	28 DE ABRIL DE 2014	22 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/TCJ-01/005/2014	Rehabilitación DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS		\$ 350,000.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	10%	0%	14 DE ABRIL DE 2014	77 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/TCJ-02/006/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ Y REHAB. DE ARRANCADOR DE POZO DE AGUA TECAJEC.		\$ 25,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
FM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/FM-01/007/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR "J"		\$ 131,035.98	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	8 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/ACH-01/008/2014	Rehabilitación DE BAÑOS EN ESC. PRIM. "AMADO NERVI"		\$ 36,606.52	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/CY-03/010/2014	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS FLORES		\$ 142,035.44	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/ACH-02/011/2014	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE.		\$ 140,609.40	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE ABRIL DE 2014	09 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RII/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	\$ 181,550.54	\$ 181,550.54	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	0%	15 DE ABRIL DE 2014	29 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO
AQS	AQUILES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/AQS-01/014/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADOR SALAZAR		\$ 60,466.72	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	01 DE MAYO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/ACH-03/017/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOQUIAPAN		\$ 304,521.03	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	12 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
TXC	TEXCALA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/TXC-01/018/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS		\$ 199,358.42	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	60%	30%	19 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
GRS	GIRASOLES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/GRS-01/020/2014	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR		\$ 35,000.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	30%	40%	19 DE MAYO DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
LB	LOMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONVENIO AYUNTAMIENTO YECA- CFE	30-OP/RII/LB-01/012/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NARANJO	\$ 60,466.72	\$ 60,466.72	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/JMR-03/019/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON		\$ 385,119.80	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	60%	30%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
PZL	PAZULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/PZL-01/021/2014	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE DEL TRABAJO		\$ 157,425.36	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	60%	30%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
TM	TLAMOMULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RII/TM-01/022/2014	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELUPE NERI		\$ 12,100.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	60%	30%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



Yecapixtla

1. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
 SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
 Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RECURSO PROPIO, EJERCICIO 2014

REPORTE MAYO DE 2014

NUM. PADRON CONTRATISTA	PERSONA FISICA O MORAL	CONTRATO NUM.	OBJETO DEL CONTRATO	RECURSO / FONDO	COMUNIDAD	OTORGAMIENTO	MONTO CONTRATADO	INICIO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL RESGUARDO	CARGO
RPC-2014-PM01	EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	30-DP/RP-004/CY-01/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	RECURSOS PROPIOS	CABECERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$417,811.63 (CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 63/100 M.N.)	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA, QUE CONSISTE EN TRAZO, NIVELACION, ESCARIFICACION, ACARREOS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, AFINE, COMPACTACION, RENIVELACION DE LA CARRETERA, VISITA, CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO, CIMBRADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DANIEL MALDONADO REYES	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE:
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE:
CARGO:

ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



Yecapixtla

AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FONDO III, RAMO 33, EJERCICIO 2014

REPORTE MAYO DE 2014

NUM. PADRON CONTRATISTA	PERSONA FISICA O MORAL	CONTRATO NUM.	OBJETO DEL CONTRATO	RECURSO / FONDO	COMUNIDAD	OTORGAMIENTO	MONTO CONTRATADO	INICIO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL RESGUARDO	CARGO
RPC-2014-PMDI	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS FIGUEROA S.A DE C.V.	30-OP/FIII/XCH01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO	FONDO III, RAMO 33	XOCHITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 303.050.00 (TRESCIENTOS TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO, QUE CONSISTE EN LA COLOCACION Y REVESTIMIENTO DE 6 POSTES SDE CONCRETO DE 12-750, PROTOCOLIZADOS POR CFE, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR BIFASICO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 13.2 KV-220- 127, TIPO POSTE, K PROTOCOLIZADO POR CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ARQ. DANIEL MALDONADO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y DESARROLLO URBANO
2	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A DE C.V.	30-OP/FIII/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	FONDO III, RAMO 33	XOCHITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 181.550.55 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.)	14 DE ABRIL DE 2014	30 DIAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOS MARTINEZ, QUE CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II Y III, AFINE DE CEPA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION REPOSICION DE PISO Y LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO CONSISTEN EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEPA DE ARENILLA, SUMINISTRO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CMS DE DIAMETRO, ACOSTILLADO CON ARENILLA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CON TAPA Y BROCAL DE CONCRETO PREMEZCLADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	ARQ. DANIEL MALDONADO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y DESARROLLO URBANO

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.