



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

REPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2015

| CLAVE | COMUNIDAD | TIPO DE GASTO | MODALIDAD DE EJECUCION | No. DE OBRA | OBRA / PROYECTO | MONTO EJECUTADO | MONTO ASIGNADO | STATUS | RECURSO / FONDO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MECANISMO DE VIGILANCIA | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA | CARGO |
|-------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|-----------------|----------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|--|---|----------------------------|
| CY | CABECERA | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 30-OP/FII/CY-DI/001/2015 | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2da ETAPA | \$ 618,544.40 | \$ 700,000.00 | EJECUTANDO | FONDO III, RAMO 33 | 100% | 100% | 19 DE ENERO DE 2015 | | CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA | ING. LUIS CAMACHO GALES | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| AGS | AQUILES SERDAN | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | CONTRATO | 30-OP/FII/AGS-DI/003/2015 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. PLAN DE AYA | \$ 680,575.88 | \$ 881,154.88 | EJECUTANDO | FONDO III, RAMO 33 | 100% | 100% | 08 DE ENERO DE 2015 | | CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA | ING. LUIS CAMACHO GALES | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| TXC | TEXCALA | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 30-OP/FII/TXC-DI/005/2015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HORNO | \$ 316,501.89 | \$ 349,408.73 | EJECUTANDO | FONDO III, RAMO 33 | 100% | 100% | 26 DE ENERO DE 2015 | | CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA | ING. LUIS CAMACHO GALES | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| CPL | CAPULINES | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | CONTRATO | 30-OP/FII/CPL-DI/009/2015 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD 2DA ETAPA | \$ 347,911.49 | \$ 347,911.49 | EJECUTANDO | FONDO III, RAMO 33 | 100% | 100% | 12 DE ENERO DE 2015 | | CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA | ING. LUIS CAMACHO GALES | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |

FONDO: RECURSOS PROPIOS

REPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2015

| CLAVE | COMUNIDAD | TIPO DE GASTO | MODALIDAD DE EJECUCION | No. DE OBRA | OBRA / PROYECTO | MONTO EJECUTADO | MONTO ASIGNADO | STATUS | RECURSO / FONDO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MECANISMO DE VIGILANCIA | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA | CARGO |
|-------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------|
| JMR | JUAN MORALES | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 30-OP/FII/CY-DI/002/2015 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ETAPA EN CALLE 2DA DE ZARAGOZA | \$ 72,008.79 | \$ 74,155.82 | TERMINADA | RECURSOS PROPIOS | 100% | 100% | 20 DE ENERO DEL 2015 | 30 DE ENERO DEL 2015 | CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA | ING. LUIS CAMACHO GALES | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE: **ING. LUIS CAMACHO GALES**
CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**

NOMBRE: **ING. LUIS CAMACHO GALES**
CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. LUIS CAMACHO GALES.
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.