



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSO RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2014

REPORTE DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIII/XCH-01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO	\$ 303,050.00	\$ 303,050.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	31 DE MARZO DE 2014	01 DE MAYO DE 2014 (16 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/XCH-02/002/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SAN AGUSTIN	\$ 51,233.25	\$ 53,076.73	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	05 DE MAYO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
MXQ	MEXQUEMECA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIII/MXQ-01/003/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN CALLE No.3	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	04 DE JUNIO DE 2014	14 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/CY-02/004/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (RANCHO VALDEPEÑA)	\$ 380,391.25	\$ 393,730.25	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	28 DE ABRIL DE 2014	22 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/TCJ-01/005/2014	Rehabilitación DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS	\$ 13,145.12	\$ 19,649.87	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	14 DE ABRIL DE 2014	77 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/TCJ-02/006/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ Y REHAB. DE ARRANCADOR DE POZO AGUA TECAJEC.	\$ 46,040.83	\$ 50,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	14 DE ABRIL DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/FIM-01/007/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR "J"	\$ 127,554.24	\$ 131,035.98	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE ABRIL DE 2014	8 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/ACH-01/008/2014	Rehabilitación DE BAÑOS EN ESC. PRIM. "AMADO NERVO"	\$ 21,705.28	\$ 21,705.28	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	14 DE ABRIL DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
CM	COBERTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30-OP/FIII/AGRO-01/009/2014	APOYO CON MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA.	\$ 230,500.00	\$ 230,500.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE ENERO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/CY-03/010/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS FLORES	\$ 7,666.51	\$ 8,131.22	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE ABRIL DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/ACH-02/011/2014	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 140,609.40	\$ 140,609.40	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE ABRIL DE 2014	09 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
LB	LOMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/LB-01/012/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NARANJO	\$ 64,906.78	\$ 60,466.72	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIII/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	\$ 181,550.54	\$ 181,550.54	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	15 DE ABRIL DE 2014	29 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
AGS	AQUILES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/AGS-01/014/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADOR SALAZAR	\$ 119,726.06	\$ 60,466.72	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE MAYO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TXC	TEXCALA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/TXC-02/015/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL NIÑO PERDIDO	\$ 65,821.18	\$ 118,972.79	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE JULIO DE 2014	25 DE JULIO DE 2014 (25 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y OBRAS PUBLICAS.
YCC	YECAPIXTECA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/YCC-01/016/2014	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN CALLE 3 SUR	\$ 189,559.85	\$ 278,513.91	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	85%	50%	30 DE JUNIO DE 2014	31 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/ACH-03/017/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOQUIAPAN	\$ 297,264.82	\$ 304,521.03	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	12 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TXC	TEXCALA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/TXC-01/018/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	\$ 200,035.54	\$ 210,891.66	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	19 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/JMR-03/019/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON	\$ 396,174.39	\$ 414,151.33	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
GRS	GIRASOLES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/GRS-01/020/2014	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	80%	50%	19 DE MAYO DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PZL	PAZULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/PZL-01/021/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TRABAJO	\$ 147,066.05	\$ 157,425.36	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TLM	TLAMOMULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/TLM-01/022/2014	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE NERI	\$ 40,866.54	\$ 40,866.82	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	80%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TZN	TEZONTETELCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIII/TZN-01/023/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	\$ 270,000.44	\$ 275,091.68	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	26 DE MAYO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
AGS	AQUILES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/AGS-02/024/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE ROJAS, CALLEJON OBRADOR, CALLE LOS HORNOS Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ.	\$ 33,396.05	\$ 65,600.92	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	80%	100%	23 DE JUNIO DE 2014	32 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
MXQ	MEXQUEMECA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIII/MXQ-02/025/2014	SUMINISTRO Y ESTABILIZACION DE MATERIAL DE BANCO EN LA CALLE EJIDAL	\$ 35,729.62	\$ 40,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE JULIO DE 2014	25 DE JULIO DE 2014 (25 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSO RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2014

REPORTE DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
PFL	PARAISO DE LAS FLORES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/PFL-01/028/2014	MEJORAS EN LA ESC. PRIM. "JUAN ESCUTIA"	\$ 37,335.52	\$ 35,078.56	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE JULIO DE 2014		CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
AGS	AQUILES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/AGS-04/029/2014	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL J.N. RIO BALSAS	\$ 22,222.23	\$ 19,931.22	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE JULIO DE 2014	4 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ACH-05/030/2014	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESC. PRIM. "AMADO NERVO"	\$ 62,127.08	\$ 100,000.76	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	03 DE JULIO DE 2014	28 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ACH-06/031/2014	AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE	\$ 13,135.38	\$ 19,405.57	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	03 DE JULIO DE 2014	22 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
HXC	HUEXCA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/HXC-01/032/2014	BALASTREO EN CAMINO PRINCIPAL DE HUEXCA	\$ 10,208.46	\$ 32,797.84	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	16 DE JUNIO DE 2014	31 DE JULIO DE 2014 (45 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ALM	ADOLFO LOPEZ MATEOS	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ALM-01/033/2014	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE (BENEFICIA A 4 COMUNIDADES)	\$ 102,840.80	\$ 102,840.80	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE JULIO DE 2014	01 DE AGOSTO DE 2014 (11 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ALM	ADOLFO LOPEZ MATEOS	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ALM-02/034/2014	BALASTREO EN CALLE LA MINA Y IERO ENERO VIA DE FERROCARRIL SUR	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	65%	50%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ZHT	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ZHT-02/035/2014	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACTEOPAN	\$ 111,728.31	\$ 12,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PES	PARAISO ESCONDIDO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/PES-01/036/2014	PAVIMENTACION A BASE DE ADQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 278,851.44	\$ 306,542.66	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ZHT	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ZHT-03/037/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PORVENIR	\$ 8,180.88	\$ 20,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
HXC	HUEXCA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/HXC-02/038/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	\$ 206,083.36	\$ 206,083.36	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	30%	30%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/JMR-01/039/2014	AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA DE ZARAGOZA	\$ 39,756.97	\$ 120,764.51	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CHC	CHICHICASTLES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CHC-01/040/2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA LA CALLE GARDENIA, PRIVADA GIRASOL, TULIPAN, ALCATRAZ Y GARDENIA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	30%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/XCH-04/041/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SAN AGUSTIN	\$ 91,756.57	\$ 95,038.86	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CPL	CAPULINES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CPL-01/042/2014	Rehabilitación Y ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CAPULINES.	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/TCJ-03/043/2014	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	\$ 352,232.36	\$ 428,269.51	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/FIM-02/044/2014	Rehabilitación Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ANAEROBIA	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	10%	0%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-04/045/2014	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS FLORES	\$ 126,833.71	\$ 134,500.22	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/RYS-01/046/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	\$ 32,000.00	\$ 71,841.25	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	30%	30%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ACH-07/047/2014	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE	\$ 161,769.79	\$ 238,865.93	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
YCC	YECAPIXTECA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/YCC-02/048/2014	Rehabilitación DE BAÑOS EN ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE"	\$ 55,000.00	\$ 105,223.35	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/JMR-02/049/2014	AMPLIACION Y Rehabilitación DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 2DA DE ZARAGOZA	\$ 49,446.44	\$ 15,689.37	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	22 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FII/TCJ-03/053/2014	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 50 M3.	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	30%	30%	22 DE AGOSTO DE 2014	21 DE OCTUBRE DE 2014 (60 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/JMR-04/055/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA DE ZARAGOZA	\$ 100,000.00	\$ 433,007.02	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	30%	30%	21 DE AGOSTO DE 2014	05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (15 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ELABORO:

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.