



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE JUNIO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. de OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/RP-003/CY-01/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA ETAPA 2DO NIVEL		\$ 453,305.73	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/RP-004/CY-02/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 2Da ETAPA 1ER NIVEL	\$ 265,638.23	\$ 450,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	58%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	C. RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	DIRECTOR DE SUPERVISION
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-006/CY-04/2013	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN YECAPIXTLA, MORELOS.	\$ 395,973.68	\$ 1,319,912.28	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIO	100%	30%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-010/CY-05/2013	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA YECAPIXTLA-ATLATLAHUACAN		\$ 904,230.44	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACH	ACHICHIPICO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/RP-007/ACH01/2013	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ACHICHIPICO A CRUCE A SAN ANDRES TLALAMAC	\$ 1,500,000.00	\$ 3,804,527.13	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	39%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO	30/DP/RP-001/ADS01/2013	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN	\$ 200,000.00	\$ 298,170.91	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	67%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	ADMINISTRACION	30/DP/RP-002/ADS02/2013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN GRADAS DE CONCRETO. DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN		\$ 80,081.28	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2014
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

TURISMO

REPORTE JUNIO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	APORTACION GOB. ESTATAL (FIDECOMP)	APORTACION GOB. FEDERAL (SECTUR)	MONTO TOTAL DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	
CY	CABECERA	URBANIZACION		S/N	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA	\$ 5.000.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 10.000.000.00	PROGRAMADA	RECURSOS PROPIOS	0%	0%		CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	50% GOB. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	50% GOB. ESTATAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CDMX DEL EDO

RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE JUNIO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	MONTO EJECUTADO	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO	CONVENIO MODIFICATORIO
CY	CABECERA	URBANIZACION	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	30/OP/PP-DIV/CY-06/2013	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA (ETAPA)	\$ 5.000.000.00	\$ 1.499.566.66	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	30%	06 DE AGOSTO DE 2013	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRAS	ARD. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	CDNVDI/30/OP/PP-DIV/CY-06/2013

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



Yecapixtla

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE DE OBRAS JUNIO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-001/JMR-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 2DA EUFEMIO ZAPATA	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	17 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-002/JMR-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BONIFACIO AGUILAR	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-003/JMR-03/2014	PAVIMENTACION 3RA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 71,995.47	\$ 293,127.23	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RP-004/CY-01/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 417,811.63	\$ 417,811.63	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-005/RYS-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 31,699.49	\$ 134,281.29	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	3 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ZHT	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-006/ZHT-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA NACIONAL	\$ 188,372.90	\$ 188,372.90	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	50%	45%	31 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-007/RYS-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA	\$ 51,878.09	\$ 51,878.09	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	50%	22 DE MARZO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LB	LOMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-008/LB-01/2014	Rehabilitación DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	\$ 35,000.47	\$ 35,000.47	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	01 DE ABRIL DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-009/FIM-01/2014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR "J"	\$ 37,852.74	\$ 37,852.74	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	05 DE MAYO DE 2014	5 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RP-010/ACH-01/2014	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA GLEBIA ALMADA DE BEJARANO	\$ 289,750.00	\$ 289,750.00	EJECUTANDO	TRES X 1	95%	0%	03 DE JUNIO DE 2014	60 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARG. LEOPOLDO JACINTO HERNANDEZ	COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS (RECURSOS FEDERALES)
CPL	CAPULINES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-011/CPL-01/2014	CONSTRUCCION DE CAPILLA LOS CAPULINES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	30%	0%	16 DE JUNIO DE 2014	60 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO:

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO

FONDO: RECURSO RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2014

REPORTE DE OBRAS JUNIO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIL/XCH-01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO	\$ 303,050.00	\$ 303,050.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/XCH-02/002/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLEJON SAN AGUSTIN			TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	05 DE MAYO DE 2014		CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
MXQ	MEXQUEMECA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIL/MXQ-01/003/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE No.3	\$ 270,000.44	\$ 270,000.44	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	04 DE JUNIO DE 2014	14 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/CY-02/004/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (RANCHO VALDEPEÑA)	\$ 393,730.25		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	0%	28 DE ABRIL DE 2014	22 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/TCJ-01/005/2014	Rehabilitación DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS	\$ 350,000.00		EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	10%	0%	14 DE ABRIL DE 2014	77 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/TCJ-02/006/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ Y REHAB. DE ARRANCADOR DE POZO AGUA TECAJEC.	\$ 25,000.00		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
FM	FRANCISCO L. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/FM-01/007/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANADADOR "J"	\$ 131,035.98		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	8 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/ACH-01/008/2014	Rehabilitación DE BAÑOS EN ESC. PRIM. "AMADO NERVI"	\$ 36,606.52		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	14 DE ABRIL DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
DM	COBERTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30-OP/FIL/AGRD-01/009/2014	NIVELACION DE CAMINO DE SACA EN EJIDO ACHICHIPICO	\$ 230,500.00	\$ 230,500.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE ENERO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/CY-03/010/2014	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS FLORES	\$ 142,035.44		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	22 DE ABRIL DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/ACH-02/011/2014	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 140,609.40		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	21 DE ABRIL DE 2014	09 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
LB	LEMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/LB-01/012/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NARANJO	\$ 60,466.72	\$ 60,466.72	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIL/XCH-03/013/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MARTINEZ	\$ 181,550.54	\$ 181,550.54	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	0%	15 DE ABRIL DE 2014	29 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
ADS	ADULES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/ADS-01/014/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADOR SALAZAR	\$ 60,466.72		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	01 DE MAYO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
LMS	LIMONES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIL/LMS-01/015/2014	MEJORAS A LOS CAMPOS DEL EJIDO LOS LIMONES	\$ 242,500.00	\$ 242,500.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
YCC	YECAPIXTLA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/YCC-01/016/2014	CONSTRUCCION DE PISO VEHICULAR EN CALLE 3 SUR	\$ 278,513.91		EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	10%	0%	30 DE JUNIO DE 2014	31 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/ACH-03/017/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOQUIAPAN	\$ 304,521.03		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	12 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TXC	TEXCALA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/TXC-01/018/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	\$ 199,358.42		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	30%	19 DE MAYO DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/JMR-03/019/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBBEGON	\$ 385,119.80		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	30%	21 DE MAYO DE 2014	23 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
GRS	GRASOLES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/GRS-01/020/2014	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	\$ 35,000.00		EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	30%	40%	19 DE MAYO DE 2014	11 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PZL	PAZULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/PZL-01/021/2014	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE DEL TRABAJO	\$ 157,425.36		TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	30%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TLM	TLAMULCO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/TLM-01/022/2014	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE NERI	\$ 12,100.00		EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	60%	30%	25 DE MAYO DE 2014	19 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TZN	TEZONTLECO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/FIL/TZN-01/023/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	\$ 275,091.68	\$ 275,091.68	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	26 DE MAYO DE 2014	25 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADS	ADULES SERDAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/ADS-02/024/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE ROJAS, CALLEJON ORRADOR, CALLE LOS HORNOS Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ	\$ 65,600.92		EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	23 DE JUNIO DE 2014	32 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FIL/XCH-02/025/2014	ADECUACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE XOCHITLAN	\$ 218,500.00	\$ 218,500.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	50%	03 DE MARZO DE 2014	28 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ELABORO:

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.