



Yecapixtla

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE MARZO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/PP-003/CY-01/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA ETAPA 2DO NIVEL		\$ 453,305.73	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30/DP/PP-004/CY-02/2013	REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 2Da ETAPA 1ER NIVEL	\$ 265,638.23	\$ 450,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	58%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	C. RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	DIRECTOR DE SUPERVISION
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/PP-006/CY-04/2013	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN YECAPIXTLA, MORELOS.	\$ 395,973.68	\$ 1,319,912.28	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIO	100%	30%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/PP-010/CY-05/2013	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA YECAPIXTLA-ATLATLAHUACAN		\$ 904,230.44	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACH	ACHICHIPICO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONTRATO	30/DP/PP-007/ACH01/2013	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ACHICHIPICO A CRUCE A SAN ANDRES TLALAMAC	\$ 1,500,000.00	\$ 3,804,527.13	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	39%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO	30/DP/PP-001/ADS01/2013	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN	\$ 200,000.00	\$ 298,170.91	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	67%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADS	AQUILES SERDAN	ESPACIOS DEPORTIVOS	ADMINISTRACION	30/DP/PP-002/ADS02/2013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN GRADAS DE CONCRETO. DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN		\$ 80,081.28	TERMINADA	RECURSOS PROPIO	100%	0%	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2014  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

TURISMO

REPORTE MARZO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	APORTACION GOB. ESTATAL (FIDECOMP)	APORTACION GOB. FEDERAL (SECTUR)	MONTO TOTAL DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	
CY	CABECERA	URBANIZACION		S/N	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA	\$ 5.000.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 2.500.000.00	\$ 10.000.000.00	PROGRAMADA	RECURSOS PROPIOS	0%	0%		CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	50% GOB. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	50% GOB. ESTATAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CDMX DEL EDO

RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE MARZO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	APORTACION MUNICIPAL (MONTO ASIGNADO)	MONTO EJECUTADO	INSTITUCION ENCARGADA DE LA OBRA	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO	CONVENIO MODIFICATORIO
CY	CABECERA	URBANIZACION	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	30/OP/PP-DIV-CY-06/2013	RESCATE Y REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YECAPIXTLA (ETAPA)	\$ 5.000.000.00	\$ 1.499.566.66	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	30%	06 DE AGOSTO DE 2013	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRAS	ARD. DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO/30/OP/PP-DIV-CY-06/2013

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE MARZO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-001/JMR-D1/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20A EUFEMIO ZAPATA		\$ 120,000.00	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	0%	17 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-002/JMR-D2/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BONIFACIO AGUILAR		\$ 100,000.00	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	0%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-003/JMR-D3/2014	PAVIMENTACION 3RA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 71,995.47	\$ 233,127.23	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	100%	31%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-DP/RP-004/CY-D1/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 417,811.63	\$ 417,811.63	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-DP/RP-005/RYS-D1/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 31,699.49	\$ 134,281.29	EJECUTANDO	RECURSOS PROPIOS	50%	24%	3 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

REPORTE MARZO DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
XCH	XOCHITLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/FII/XCH01/001/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON ESCONDIDO		\$ 303,050.00	EJECUTANDO	FONDO III, RAMO 3	10%	0%	31 DE MARZO DE 2014	16 DIAS	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ARD. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.