



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019



OCA: 19

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA BARRIO	IMPORTE TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO	OBRAS	ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA
1 RP-10/2019	SISTEMA BIOLÓGICO DE RECUPERACION DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO)	LOCALIDAD CUENTEPEC	370,000.00	ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	01/10/2019	29/11/2019	60 DIAS	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. SALVADOR HERNANDEZ LEON	COMITÉ DE OBRA
2 RP-13/2019	REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LOS PRESIDENTES	LOS PRESIDENTES	68,981.38	ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10/10/2019	03/11/2019	25 DIAS	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. MARIO SAMUEL ROJAS PEÑALOZA	COMITÉ DE OBRA
3 RP-14/2019	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REJILLA PLUVIAL EN LA PRIVADA JACARANDAS DE LA COL. LOS LAURELES	LOS LAURELES	43,143.64	ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10/10/2019	03/11/2019	25 DIAS	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. LUIS HUMBERTO FLORES ONOFRE	COMITÉ DE OBRA
4 RP-16/2019	EDIFICIO MUNICIPAL DE TEMIXCO ETAPA 1, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	CENTRO	792,860.00	ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	02/10/2019	15/11/2019	45 DIAS	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. ADAN VALLE MORENO	COMITÉ DE OBRA