

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Sublación	Avance Anual	% Avance Acumulado
MS011601001E258	Construcción De Sepedrado Calle Camino Nacional, Santo Domingo Coxtitlan	020-030023-CE-2016-001	Morelos	Repositán	Santo Domingo Coxtitlan	Rural	Convencio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOTTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$1,854,904	\$1,854,904	\$1,854,904	50.00	00	Metros Cuadrados	500 MAN	0.00	0.00	Financiera: CORRESPONDE AL ANFICIPD, CON EL CUAL SE ADQUIERIO PARTE DEL MATERIAL Y OBRAS DE MANO DE OBRERA. FÍSICA: ESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN PARA LLEGAR A LA APLICACIÓN DE BARRIDO. / Registro: