



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

COMUNIDAD / BLOQUE	No. de OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
ACHICHIPICO	30-OP/FI/ACH02/041/2013	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOC. ACHICHIPICO	\$ 119,848.88	\$ 119,848.88	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	30/sep/2013	18/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACHICHIPICO	30-OP/FI/ACH03/066/2013	PAVIMENTACION CALLE GALEANA NORTE		\$ 230,208.25	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JUAN MANUEL PEREZ GARCIA	SUPERVISOR DE OBRAS
ACHICHIPICO	30-OP/FI/ACH04/070/2013	DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO.		\$ 141,771.29	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
ADOLFO LOPEZ MATEOS	30-OP/FI/ALM01/048/2013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 1º DE ENERO		\$ 99,164.28	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
ADOLFO LOPEZ MATEOS	30-OP/FI/ALM03/050/2013	PAVIMENTACION CALLE DE LA MINA	\$ 76,305.09	\$ 227,044.27	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	34%	34%	ADMINISTRACION	08/nov/2013	22/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
AQUILES SERDAN	30-OP/FI/AQS01/006/2013	PAVIMENTACION CALLE JUAN MORALES	\$ 231,174.29	\$ 231,174.29	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	03/jun/2013	05/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
AQUILES SERDAN	30-OP/FI/AQS02/025/2013	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. RIO BALSAS	\$ 18,996.50	\$ 33,827.05	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	80%	56%	ADMINISTRACION	11/nov/2013	22/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AQUILES SERDAN	30-OP/FI/AQS03/036/2013	PAVIMENTACION CALLE VICENTE ROJAS	\$ 11,881.94	\$ 91,845.52	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	50%	13%	ADMINISTRACION	01/sep/2013	31/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CENTRO DE YECAPIXTLA	30-OP/FI/CYC01/019/2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 2,494.00	\$ 654,025.20	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	30%	0%	CONTRATO	09/ago/2013	07/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CENTRO DE YECAPIXTLA	30-OP/FI/CY02/020/2013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC 6X8 M EN ESC. SEC. TECNICA No. 5	\$ 312,171.29	\$ 312,171.29	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	02/jul/2013	31/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CENTRO DE YECAPIXTLA	30-OP/FI/CY03/035/2013	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ESC. SEC. TECNICA No. 5	\$ 23,310.89	\$ 23,310.89	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	24/sep/2013	24/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
CAPULINES	30-OP/FI/CPL01/052/2013	CONSTRUCCION DE BARRA EN TELESECUNDARIA "POCATEPETL"	\$ 36,301.44	\$ 97,273.52	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	40%	37%	ADMINISTRACION	04/nov/2013	15/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JUAN MANUEL PEREZ GARCIA	SUPERVISOR DE OBRAS
CAPULINES	30-OP/FI/CPL02/053/2013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA DEL CAMPESINO	\$ 52,074.72	\$ 173,582.40	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	50%	30%	CONTRATO	13/nov/2013	21/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
CAPULINES	30-OP/FI/CPL03/084/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "REVOLUCION SOCIAL"	\$ 56,665.54		PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
CHICHICASTLES	30-OP/FI/CHC01/059/2013	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR		\$ 35,078.56	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
FCO. I. MADERO	30-OP/FI/FIM01/012/2013	PAVIMENTACION ANDADOR "A"	\$ 114,589.42	\$ 121,940.92	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	94%	ADMINISTRACION	22/ago/2013	11/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
FCO. I. MADERO	30-OP/FI/FIM02/023/2013	PAVIMENTACION ANDADOR "H"	\$ 103,173.92	\$ 112,176.35	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	92%	ADMINISTRACION	22/ago/2013	05/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
FCO. I. MADERO	30-OP/FI/FIM03/061/2013	MEJORAS DIVERSAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO.		\$ 36,311.10	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
GIRASOLES	30-OP/FI/GRS01/071/2013	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES	\$ 23,073.84	\$ 87,882.76	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	35%	26%	ADMINISTRACION	13/dic/2013	17/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
HUEXCA	30-OP/FI/HXC01/004/2013	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "JAZMIN"	\$ 72,550.82	\$ 72,550.82	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	20/may/2013	07/jun/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
HUEXCA	30-OP/FI/HXC02/008/2013	PAVIMENTACION EN CDA PARAISO	\$ 114,834.17	\$ 114,834.17	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	27/jun/2013	21/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
HUEXCA	30-OP/FI/HXC03/039/2013	CONSTRUCCION DE BARRA TIPO MIXTA EN TELESECUNDARIA "HIMNO NACIONAL MEXICANO"	\$ 58,606.74	\$ 58,606.74	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	25/sep/2013	04/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
HUEXCA	30-OP/FI/HXC04/073/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA LIBERTAD"		\$ 81,994.54	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/JMR01/016/2013	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 87,020.78	\$ 87,020.78	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	03/jun/2013	05/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/JMR02/021/2013	PAVIMENTACION CALLE OTILIO MONTAÑO	\$ 254,744.99	\$ 259,944.71	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	98%	98%	ADMINISTRACION	12/jul/2013	21/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/JMR03/022/2013	PAVIMENTACION PEDRO ZAMBRANO	\$ 119,648.61	\$ 119,648.61	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	27/ago/2013	10/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

COMUNIDAD / BLOQUE	No. de OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR04/046/2013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUB. EN LA CALLE H. GALEANA	\$ 183,285.80	\$ 183,285.80	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	06/nov/2013	06/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR05/047/2013	CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA RC 3X8 EN J.N. "JUAN DE DIOS PEZA"	\$ 61,376.59	\$ 264,880.84	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	23%	23%	CONTRATO	05/nov/2013	20/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR05/062/2013	PAVIMENTACION CALLE 2DA DE EUFEMIO ZAPATA		\$ 234,392.75	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR06/063/2013	PAVIMENTACION CALLE BONIFACIO AGUILAR		\$ 237,171.71	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR07/068/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. VESP. "PORFIRIO DIAZ"		\$ 80,000.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR08/075/2013	DRENAJE EN CALLE ORIENTE		\$ 100,186.51	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
JUAN MORALES	30-OP/FI/II/JMR09/081/2013	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE (2DA ETAPA)		\$ 184,682.25	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
LOMA BONITA	30-OP/FI/II/LB01/028/2013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC. DE LOMA BONITA	\$ 35,078.35	\$ 35,078.35	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	09/sep/2013	14/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LOS AMATES	30-OP/FI/II/LAM01/024/2013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO EJIDAL A MEXQUEMECA	\$ 29,781.40	\$ 29,781.40	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	19/jul/2013	19/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LOS LIMONES	30-OP/FI/II/LMS01/043/2013	CERCADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOS LIMONES	\$ 301,581.66	\$ 301,581.66	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	21/oct/2013	31/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
LOS LIMONES	30-OP/FI/II/LMS02/051/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC.TELES. "LUIS DONALDO COLOSIQ"	\$ 32,562.36	\$ 75,899.61	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	43%	43%	ADMINISTRACION	02/dic/2013	13/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
LOS REYES	30-OP/FI/II/RYS01/007/2013	PAVIMENTACION CALLE LAS ARTES	\$ 173,025.42	\$ 173,025.42	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	03/jun/2013	21/jun/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
LOS REYES	30-OP/FI/II/RYS02/018/2013	MEJORAS DIVERSAS EN J. N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 20,000.00	\$ 31,527.90	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	63%	63%	ADMINISTRACION	02/ago/2013	31/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
LOS REYES	30-OP/FI/II/RYS03/060/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM."VICENTE GUERRERO"		\$ 30,000.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
LOS REYES	30-OP/FI/II/RYS04/076/2013	SUMINISTRO DE MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE		\$ 78,068.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
MEXQUEMECA	30-OP/FI/II/MXQ02/054/2013	DRENAJE EN CALLE EJIDAL		\$ 148,832.20	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
MEXQUEMECA	30-OP/FI/II/MXQ03/056/2013	BALASTREO EN VARIAS CALLES PRINCIPALES.		\$ 20,519.93	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
MEXQUEMECA	30-OP/FI/II/MXQ01/057/2013	MEJORAS DIVERSAS EN SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.		\$ 170,000.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
MIXTLANCINGO	30-OP/FI/II/MXT01/029/2013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC. DE MIXTLANCINGO.	\$ 35,078.35	\$ 70,078.62	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	50%	50%	ADMINISTRACION	10/ago/2013	20/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
NOCHE BUENA	30-OP/FI/II/NCB01/044/2013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIO	\$ 35,078.40	\$ 35,078.40	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	04/nov/2013	08/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
NUEVA YECAPIXTLA	30-OP/FI/II/CY01/077/2013	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOC. NUEVA YECAPIXTLA	\$ 23,073.84	\$ 35,078.56	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	66%	66%	ADMINISTRACION	06/dic/2013	17/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
PARAISO DE LAS FLORES	30-OP/FI/II/PFL01/074/2013	CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "CARRUSEL"		\$ 64,991.97	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
PARAISO ESCONDIDO	30-OP/FI/II/PES01/014/2013	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 302,617.45	\$ 302,617.45	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	22/jul/2013	19/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
PAZULCO	30-OP/FI/II/PZL01/040/2013	CONSTRUCCION DE BARRA EN J. N. REPUBLICA DE ARGENTINA	\$ 55,943.33	\$ 68,627.93	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	100%	82%	ADMINISTRACION	25/sep/2013	18/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
PAZULCO	30-OP/FI/II/PZL02/064/2013	PAVIMENTACION CALLE LOS REYES, PIEDRA COLORADA.		\$ 70,949.95	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
PAZULCO	30-OP/FI/II/PZL03/065/2013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL TRABAJO		\$ 100,755.97	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

COMUNIDAD / BLOQUE	No. de OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
PAZULCO	30-OP/FIII/PZL04/085/2013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL PROGRESO.	\$ 13,467.60	\$ 64,108.15	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	30%	21%	ADMINISTRACION	09/dic/2013	31/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
TECAJEC	30-OP/FIII/TCJ01/005/2013	CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. EDO DE PUEBLA	\$ 53,507.44	\$ 53,507.44	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	20/may/2013	14/jun/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
TECAJEC	30-OP/FIII/TCJ02/009/2013	CONSTRUCCION DE BARDAS EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	\$ 42,238.93	\$ 45,564.07	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	100%	93%	ADMINISTRACION	29/jul/2013	23/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
TECAJEC	30-OP/FIII/TCJ03/010/2013	PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ	\$ 741,226.15	\$ 743,778.15	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	03/jun/2013	04/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
TECAJEC	30-OP/FIII/TCJ04/072/2013	MEJORAS DIVERSAS EN CENTRO DE SALUD		\$ 22,745.18	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	GIOVANNI BERNARDO MATA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
TEXCALA	30-OP/FIII/TCX01/011/2013	PAVIMENTACION CALLE DE LOS POETAS		\$ 262,832.80	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
TEXCALA	30-OP/FIII/TCX02/069/2013	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA		\$ 187,041.82	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
TEZONTETELCO	30-OP/FIII/TZN01/042/2013	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO LA AMARGURA	\$ 270,644.52	\$ 270,644.52	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	07/oct/2013	24/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JUAN MANUEL PEREZ GARCIA	SUPERVISOR DE OBRAS
TLAMOMULCO	30-OP/FIII/TLM01/017/2013	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. "20 DE NOVIEMBRE"	\$ 16,458.46	\$ 22,344.46	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	80%	74%	ADMINISTRACION	12/jun/2013	12/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
TLAMOMULCO	30-OP/FIII/TLM02/026/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC PRIM. "FELIPE NERI"	\$ 20,642.20	\$ 36,798.51	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	80%	56%	ADMINISTRACION	12/jun/2013	12/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
TLAMOMULCO	30-OP/FIII/TLM03/037/2013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA		\$ 22,766.16	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
TLAMOMULCO	30-OP/FIII/TLM04/038/2013	PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 22,766.16	\$ 102,477.07	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	60%	22%	ADMINISTRACION	01/nov/2013	31/dic/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
TLAMOMULCO	30-OP/FIII/TLM05/086/2013	PAVIMENTACION EN AVENIDA DEL TRABAJO		\$ 91,696.91	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
XALPA I	30-OP/FIII/XI01/058/2013	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR		\$ 35,078.56	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
XALPA II	30-OP/FIII/XI01/055/2013	SUMINISTRO DE LAMPARA SUB-URBANA CON FOCO AHORRADOR.		\$ 35,078.56	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
XOCHITLAN	30-OP/FIII/XCH01/003/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA C. SUFRAGIO EFECTIVO	\$ 596,965.74	\$ 623,085.62	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	100%	96%	ADMINISTRACION	05/ago/2013	06/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
YECAPIXTECA	30-OP/FIII/YCC01/027/2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARDOS Y AV. DE LAS ROSAS	\$ 133,931.39	\$ 133,931.39	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	26/sep/2013	15/oct/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
YECAPIXTECA	30-OP/FIII/YCC01/045/2013	CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. "YECAPIXTECA"	\$ 75,157.36	\$ 75,157.36	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	23/oct/2013	08/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
YECAPIXTECA	30-OP/FIII/YCC02/078/2013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES		\$ 141,554.80	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
ZAHUATLAN	30-OP/FIII/ZHT01/013/2013	CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. "JUVENTINO ROSAS"	\$ 85,280.03	\$ 85,280.03	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	25/jun/2013	12/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
ZAHUATLAN	30-OP/FIII/ZHT02/067/2013	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.		\$ 50,000.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
ZAHUATLAN	30-OP/FIII/ZHT03/079/2013	DRENAJE EN AMPLIACION ZAHUATLAN		\$ 118,220.74	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
ZAHUATLAN	30-OP/FIII/ZHT04/082/2013	PAVIMENTACION CALLE ACTEOPA		\$ 125,261.22	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JAIME ROJAS CASTRO	SUPERVISOR DE OBRAS
AGROPECUARIO	30-OP/FIII/AGR01/031/2013	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZONA NORESTE	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	02/jul/2013	30/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AGROPECUARIO	30-OP/FIII/AGR01/032/2013	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZONA SURESTE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	02/jul/2013	30/ago/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AGROPECUARIO	30-OP/FIII/AGR01/033/2013	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZONA CENTRO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	16/jul/2013	13/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: FONDO III RAMO 33

COMUNIDAD / BLOQUE	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
AGROPECUARIO	30-OP/FI/AGR01/034/2013	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZONA SUR	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	CONTRATO	16/jul/2013	13/sep/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JOSE ARTEMIO CASTILLO CAMPOS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AGROPECUARIO	30-OP/VX01/030/2013	REHABILITACION DE DESCARGA DE OLLA A LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL VALLE XALPA	\$ 45,000.00	\$ 110,682.68	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	75%	41%	CONTRATO	18/jun/2013	18/jul/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AGROPECUARIO	30-OP/FI/IXQ04/080/2013	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA EL POLLO		\$ 301,718.90	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	JESUS SANCHEZ ARIZA	SUPERVISOR DE OBRAS
EDUCACION	30-OP/FI/ACH01/015/2013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC 6X8 EN ESC. TV. SEC. "GLORIA ALMADA DE BEJARANO"	\$ 1,386.20	\$ 91,474.75	EJECUTANDO	FONDO III RAMO 33	50%	2%	CONTRATO	17/jun/2013	19/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	RAYMUNDO RAMOS BERMUDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS
EDUCACION	30-OP/FI/ACH05/083/2013	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESC. TELES. "GLORIA ALMADA DE BEJARANO"		\$ 140,615.55	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EDUCACION	30-OP/FI/XCH02/087/2013	CONSTRUCCION DE COCINA EL LA ESC. TELES. DE TIEMPO COMPLETO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"		\$ 479,776.28	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EDUCACION	30-OP/FI/ZHT05/088/2013	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESC. TV. SEC. "HERMANOS SERDAN"		\$ 1,842,609.62	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
BACHEO	30-OP/FI/UBR01/100/2013	BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	\$ 11,252.80	\$ 11,252.80	TERMINADA	FONDO III RAMO 33	100%	100%	ADMINISTRACION	01/feb/2013	01/nov/2013	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION	30-OP/FI/DI1/002/2013	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PROGRAMA INSTITUCIONAL)		\$ 177,402.58	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION	30-OP/DI2/002/2013	ADQUISICION DE LICENCIAS ADICIONALES OPUS PLANET		\$ 30,620.17	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION	30-OP/DI3/002/2013	MODULO DE CAPACITACION 2013		\$ 21,200.00	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	ADMINISTRACION			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	DANIEL MALDONADO FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GASTOS INDIRECTOS	30-OP/GI01/001/2013	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS		\$ 451,410.24	PROGRAMADA	FONDO III RAMO 33	0%	0%	CONTRATO			CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARTURO FRANCO AMARO	DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
			\$ 7,251,210.26	\$ 15,814,713.00										

AREA RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: C. PALOMA RUBI ALVAREZ CELSO

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.