



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSOS PROPIOS 2013-2014

OBRAS CORRESPONDENTES AL MES DE AGO

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-001/JMR-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 2DA EUFEMIO ZAPATA		\$ 120,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	17 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-002/JMR-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BONIFACIO AGUILAR		\$ 100,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-003/JMR-03/2014	PAVIMENTACION 3RA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 71,995.47	\$ 233,127.23	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	10 DE FEBRERO DE 2014	90 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CY	CABECERA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RP-004/CY-01/2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 417,811.63	\$ 417,811.63	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	03 DE FEBRERO DE 2014	15 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-005/RYS-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 31,699.49	\$ 134,281.29	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	3 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ZHT	ZAHUATLAN	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-006/ZHT-01/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA NACIONAL		\$ 188,372.90	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	50%	45%	31 DE MARZO DE 2014	53 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RYS	LOS REYES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-007/RYS-02/2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA		\$ 51,878.09	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	50%	22 DE MARZO DE 2014	30 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LB	LOMA BONITA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-008/LB-01/2014	Rehabilitación DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	\$ 35,000.47	\$ 35,000.47	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	01 DE ABRIL DE 2014	18 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
FIM	FRANCISCO I. MADERO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-009/FIM-01/2014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR "J"		\$ 37,852.74	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	100%	100%	05 DE MAYO DE 2014	5 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ACH	ACHICHIPICO	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO	30-OP/RP-010/ACH-01/2014	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO		\$ 289,750.00	TERMINADA	TRES X1	95%	0%	03 DE JUNIO DE 2014	42 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ARQ. LEOPOLDO JACINTO HERNANDEZ	COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS (RECURSOS FEDERALES)
CPL	CAPULINES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-011/CPL-01/2014	CONSTRUCCION DE CAPILLA LOS CAPULINES		\$ 50,000.00	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	30%	0%	16 DE JUNIO DE 2014	60 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JMR	JUAN MORALES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-012/JMR-04/2014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON		\$ 91,076.83	TERMINADA	RECURSOS PROPIOS	30%	0%	16 DE JUNIO DE 2014	14 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TCJ	TECAJEC	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	30-OP/RP-016/TCJ-01/2014	RED DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION PARA EL TANQUE ARTIFICIAL DE BASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.		\$ 228,047.33	EN PROCESO	RECURSOS PROPIOS	30%	0%	22 DE AGOSTO DE 2014	60 DIAS	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AUTORIZO:

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.
UBICACIÓN: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.