



H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MOR.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015  
SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

FONDO: RECURSO RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2014

REPORTE DE OBRAS DE LOS MESES DE  
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014

CLAVE	COMUNIDAD	TIPO DE GASTO	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO ASIGNADO	STATUS	RECURSO / FONDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	CARGO
CY	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-06/056/2014	PANIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS	\$ 279,677.52	\$ 294,810.97	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10 DE OCTUBRE DE 2014 (12 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-07/057/2014	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	\$ 491,637.43	\$ 499,570.08	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	25 DE AGOSTO DE 2014	15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (18 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
LAM	LOS AMATES	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/LAM-01/058/2014	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES.	\$ 34,707.20	\$ 35,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (15 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
FIM	FRANCISCO I. MADERO	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/FIM-03/059/2014	MANTENIMIENTO DE ANDADOR "L", CON MATERIAL DE BANCO	\$ 18,465.62	\$ 20,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (15 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
HXC	TODDO EL MUNICIPIO	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/HXC-01/060/2014	BACHED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	\$ 12,000.01	\$ 24,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014 (4 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	30-OP/FII/CY-08/061/2014	Rehabilitación DE ATARGEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA	\$ 17,953.64	\$ 17,953.64	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (10 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	30-OP/FII/CY-09/062/2014	Rehabilitación DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PALMA	\$ 40,258.44	\$ 40,258.44	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (9 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACION	CONTRATO	30-OP/FII/CY-10/063/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE LA PALMA.	\$ 467,257.67	\$ 467,257.68	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	17 DE SEPTIEMBRE DE 2014	25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (08 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-11/064/2014	Rehabilitación DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 121,893.58	\$ 127,897.11	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (18 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
HXC	HUEXCA	AGUA Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION	30-OP/FII/HXC-03/065/2014	Rehabilitación A LA ALCANTARILLA DEL DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA HUEXCA - LIBRAMIENTO.	\$ 2,610.00	\$ 12,000.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	09 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (17 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TXC	TEXCALA	SALUD	ADMINISTRACION	30-OP/FII/TXC-03/066/2014	AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD.	\$ 70,637.58	\$ 65,511.00	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	24 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-12/067/2014	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN ESTRUCTURA RC DE 6X8 M. EN LA ESC. PRIM. VESP. JOSE MARIA PASTRANA.	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	07 DE OCTUBRE DE 2014	26 DE DICIEMBRE DE 2014 (1 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ZHT	ZAHUATLAN	AGUA Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ZHT-04/068/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA ALCANTARILLA	\$ 15,660.00	\$ 92,508.35	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE OCTUBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-13/069/2014	Rehabilitación DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 35,881.78	\$ 78,152.60	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	01 DE OCTUBRE DE 2014	17 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
AOS	AQUILES SERDAN	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/AOS-04/070/2014	PANIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	\$ 105,053.34	\$ 104,658.83	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE OCTUBRE DE 2014	17 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
AOS	AQUILES SERDAN	AGUA Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION	30-OP/FII/AOS-05/071/2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PINO SUARES, CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE ROJAS Y CALLE SANTO DOMINGO	\$ 114,731.47	\$ 212,449.91	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	06 DE OCTUBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CY	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/CY-14/072/2014	PANIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIO CARRANZA	\$ 211,550.88	\$ 289,991.03	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	20 DE OCTUBRE DE 2014	04 DE NOVIEMBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
MXQ	MEXIQUEMECA	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/MXQ-03/073/2014	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL REFUGIO	\$ 48,180.36	\$ 289,991.03	TERMINADA	FONDO III, RAMO 33	100%	100%	06 DE OCTUBRE DE 2014	24 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CVY	NUEVA YECAPIXTLA	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ CVY-01/074/2014.	MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA CON MATERIAL DE BANCO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	20 DE OCTUBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014 (24 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
LMS	LIMONES	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/LMS-01/075/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE NIÑO PERDIDO.	\$ 292,430.58	\$ 292,430.58	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	28 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ALM	ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ALM-03/076/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE AL KINDER	\$ 165,255.99	\$ 150,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	20 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
NCB	NOCHE BUENA	ELECTRIFICACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/NCB-01/077/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ALCATRADES, DE LAS ROSAS Y LIRIOS.	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	20 DE OCTUBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ZHT	ZAHUATLAN	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ZHT-05/078/2014	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$ 18,938.10	\$ 18,938.10	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	20 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ZHT	ZHUATLAN	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/ZHT-06/079/2014	PANIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASO HERNANDEZ	\$ 7,199.84	\$ 396,223.74	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	20 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
XCH	XOCHITLAN	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/XCH-05/080/2014	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN LA ESC. PRIM. TURNO VESP. "ANDRES QUINTANAROO"	\$ 13,647.11	\$ 13,647.11	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	29 DE OCTUBRE DE 2014	28 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TXC	TEXCALA	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/TXC-04/081/2016	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL ACUÑA"	\$ 68,235.43	\$ 68,235.43	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	29 DE OCTUBRE DE 2014	28 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
JMR	JUAN MORALES	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/JMR-05/082/2014	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN EL E.J.N. "JUAN DE DIOS PEZA"	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	12 DE DICIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
LMS	LIMONES	EDUCACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/LMS-02/083/2014	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN EL E.J.N. "LIMONES"	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	28 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
MYT	MIXTLALCINGO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	30-OP/FII/ MYT-02/084/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOLES	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 (15 DIAS)	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TLM	TLAMOMULCO	ELECTRIFICACION	CONTRATO	30-OP/FII/TLM-02/085/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 191,934.03	\$ 191,934.03	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	11 DE NOVIEMBRE DE 2014	11 DE DICIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PZL	PAZULCO	ELECTRIFICACION	CONTRATO	30-OP/FII/PZL-02/086/2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	\$ 191,934.02	\$ 191,934.02	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	12 DE DICIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
HXC	HUEXCA	URBANIZACION	ADMINISTRACION	30-OP/FII/HXC-04/087/2014.	CONSTRUCCION DE LOSA DE PUENTE EN CALLE PARAISO	\$ 198,282.33	\$ 198,282.33	EN PROCESO	FONDO III, RAMO 33	50%	50%	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	12 DE DICIEMBRE DE 2014	CONSTITUCION DE COMITE COMUNITARIO DE OBRA	ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ELABORO:

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RESPONSABLE DE CAPTURA: C. ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA.  
UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.

AUTORIZO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO ESTRADA CARMONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.