

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR16160200709933	Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguay Col Emiliano Zapata Tenango - 90154	90154	Morelos	Jantetelco	Colonia Emiliano Zapata (La Granja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$226,780	\$226,780	\$226,780	\$226,780	\$226,780	\$226,780	\$226,780	100.00	\$0	Otros	1,856	100.00	100.00	
MOR16160200709938	Construcción De Drenaje En Calle Leandro Arcoz Y Entronque A La Av Revolución - 86249	86249	Morelos	Jojutla	Higuera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$401,276	\$400,025	\$400,025	\$400,025	\$400,025	\$400,025	\$400,025	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	
MOR16160200709939	Construcción De Drenaje En 15 De Septiembre - 145376	145376	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$157,579	\$155,325	\$155,325	\$155,325	\$155,325	\$155,325	\$155,325	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	
MOR16160200709979	Mejoras Diversas Esc. Prim. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Tecajec - 71056	71056	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$118,632	\$118,632	\$118,632	\$118,632	\$118,632	\$118,632	\$118,632	100.00	\$0	Otros	1,665	0.00	100.00	
MOR16160200709980	Equipamiento En El Centro De Salud De La Loc De Tecajec - 163803	163803	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	Terminado	2016	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	1,665	0.00	100.00	
MOR16160200709985	Drenaje Sanitario Calle Amado Nervo - 178019	178019	Morelos	Cuernavaca	Colonia Mipillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$703,298	\$692,785	\$692,785	\$692,785	\$692,785	\$692,785	\$692,785	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR16160200709986	Drenaje Sanitario Calle Jaime Nuno - 176008	176008	Morelos	Cuernavaca	Colonia Mipillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,255,521	\$1,239,321	\$1,239,321	\$1,239,321	\$1,239,321	\$1,239,321	\$1,239,321	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	
MOR16160200705095	Ampliación Red Eléctrica En La Calle Mixtepec - 170526	170526	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$386,373	\$386,373	\$386,373	\$386,373	\$386,373	\$386,373	\$386,373	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	
MOR16160200705096	Suministro De Bomba Sumergible Para Agua Potable - 152517	152517	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	1,377	100.00	100.00	
MOR16160200705114	Rehabilitación Drenaje Calle Cinco De Mayo Esquina Adolfo López Mateos - 153653	153653	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	
MOR16160200705116	Construcción De Colectores Sanitarios Para Tetela Del Volcán Primera Etapa - 176240	176240	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	100.00	
MOR16160200705119	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175728	175728	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00
MOR16160200705120	Desazolve De Red De Drenaje De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro Tramo Fuente De Acopan A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 163530	163530	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalminilupan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00							
MOR16160200715121	Construcción De Barda Perimetral Malla Y Explanada En Esc Prim Dieciséis De Septiembre - 149529	149529	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$414,206	\$414,206	\$414,206	\$414,206	\$414,206	\$414,206	\$414,206	100.00	\$0	Metros lineales	294	100.00	100.00							
MOR16160200715122	Construcción De Muro Perimetral En Esc Telesecundaria Vicente Guerrero - 163417	163417	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00							
MOR16160200715123	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Artillero - 121237	121237	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$308,120	\$308,120	\$308,120	\$308,120	\$308,120	\$308,120	\$308,120	100.00	\$0	Metros lineales	445	0.00	100.00							
MOR16160200715125	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo Colonia Bonifacio García Tlaltizapan De Zapata - 147951	147951	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio García (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$540,520	\$540,520	\$540,520	\$540,520	\$540,520	\$540,520	\$540,520	100.00	\$0	Otros	264	100.00	100.00							
MOR16160200715126	Ampliación De Agua Potable En La Calle Camino Viejo A Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 182738	182738	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00							
MOR16160200715128	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ernesto Escobar Muñoz - 94879	94879	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$262,793	\$262,793	\$262,793	\$262,793	\$262,793	\$262,793	\$262,793	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00							
MOR16160200715129	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Miguel Aleman De La Colonia Pueblo Viejo - 151357	151357	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,277,806	\$2,277,806	\$2,277,806	\$2,276,242	\$2,276,242	\$2,276,242	\$2,276,242	99.93	\$0	Metros lineales	2,187	0.00	100.00							
MOR16160200715130	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Barranca Seca De La Col Anteca - 156515	156515	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$984,427	\$984,427	\$984,427	\$983,465	\$983,465	\$983,465	\$983,465	99.90	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00							
MOR16160200715134	Rehabilitación Del Drenaje Colector En Avenida Principal - 153625	153625	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,143,268	\$571,634	\$571,634	\$571,634	\$571,634	\$571,634	\$571,634	100.00	\$0	Metros lineales	1,098	0.00	100.00							
MOR16160200715137	Pavimentación Con Adocero De Calle Huerta Colonia El Rocío	185722	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$383,440	\$754,260	\$754,260	\$754,260	\$754,260	\$754,260	\$754,260	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00							
MOR16160200715141	Construcción De Colector De Captación De Agua En La Localidad De La Mezquitera - 186615	186615	Morelos	Tlaquiltenango	La Mezquitera (El Astillero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,824	\$364,824	\$364,824	\$364,824	\$364,824	\$364,824	\$364,824	100.00	\$0	Otros	536	100.00	100.00							
MOR16160200715143	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 151920	151920	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$385,000	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	100.00	\$0	Otros	194	100.00	100.00							
MOR16160200715149	Actualización Del Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De Xochitepec Morelos - 126135	126135	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160200715150	Construcción De Guarnición En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177880	177880	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$180,608	\$90,304	\$90,304	\$90,304	\$90,304	\$90,304	\$90,304	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00
MOR16160200715151	Construcción De Banqueta En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 178081	178081	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$82,028	\$41,014	\$41,014	\$41,014	\$41,014	\$41,014	\$41,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00
MOR16160200715152	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177655	177655	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,596	\$163,798	\$163,798	\$163,798	\$163,798	\$163,798	\$163,798	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00
MOR16160200715153	Construcción De Guarnición En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177757	177757	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$101,011	\$50,506	\$50,506	\$50,506	\$50,506	\$50,506	\$50,506	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00
MOR16160200715154	Pavimentación De Calle Prolongación De Misión Cultural - 191848	191848	Morelos	Atlaltlahucan	Atlaltlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$706,319	\$706,319	\$706,319	\$706,319	\$706,319	\$706,319	\$706,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MOR16160200715168	Drenaje En Calle Jalisco 182477	182477	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$544,881	\$542,396	\$542,396	\$542,396	\$542,396	\$542,396	\$542,396	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR16160200715169	Alumbrado Publico Calle Jalisco - 183382	183382	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$568,776	\$172,062	\$172,062	\$172,062	\$172,062	\$172,062	\$172,062	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR16160200715181	Introducción De Agua Potable En Callejón La Bomba - 88025	88025	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$49,942	\$49,942	\$49,942	\$49,942	\$49,942	\$49,942	\$49,942	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00
MOR16160200715182	Introducción De Agua Potable En Carretera Emiliano Zapata Ampliación San Juan - 84594	84594	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$300,039	\$300,039	\$300,039	\$300,039	\$300,039	\$300,039	\$300,039	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00
MOR16160200715242	Rehabilitación De Tuberías En Red De Agua Potable - 94990	94990	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$670,634	\$670,634	\$670,634	\$670,634	\$670,634	\$670,634	\$670,634	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00
MOR16160200715243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Estación - 89959	89959	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$235,725	\$235,725	\$235,725	\$235,725	\$235,725	\$235,725	\$235,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
MOR16160200715244	Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim Emiliano Zapata - 89421	89421	Morelos	Jantetelco	Colonia Emiliano Zapata (La Granja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$33,688	\$33,688	\$33,688	\$33,688	\$33,688	\$33,688	\$33,688	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00
MOR16160200715245	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Simón Bolívar - 185370	185370	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,469,608	\$1,469,608	\$1,469,608	\$1,468,121	\$1,468,121	\$1,468,121	\$1,468,121	99.90	\$0	Metros lineales	888	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160200715255	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cerrada De La Tejería En El Barrio De San José En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182671	182671	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,725,209	\$1,725,209	\$1,725,209	\$1,725,209	\$1,725,209	\$1,725,209	\$1,725,209	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00
MOR16160200715257	Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Casino Al Jaguey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182846	182846	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$456,733	\$456,733	\$456,733	\$456,733	\$456,733	\$456,733	\$456,733	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
MOR16160200715304	Construcción De Red Eléctrica Av Las Besanas De La Localidad De Tlammulco - 180249	180249	Morelos	Yecapixtla	Tlammulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$236,165	\$236,165	\$236,165	\$236,165	\$236,165	\$236,165	\$236,165	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00
MOR16160200715307	Construcción De Red Eléctrica Avenida Ferrocarril Col Adolfo Lopez Mateos - 185181	185181	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$77,648	\$77,648	\$77,648	\$77,648	\$77,648	\$77,648	\$77,648	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00
MOR161602007152479	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Zapata Villa y Caudillo Del Sur - 152479	152479	Morelos	Tlayacapan	Colonia el Partidor (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$418,969	\$418,969	\$418,969	\$418,969	\$418,969	\$418,969	\$418,969	100.00	\$0	Otros	249	100.00	100.00
MOR16160200720442	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Palo Prieto Chipitongo Del Municipio Tlaltizapan De Zapata - 152676	152676	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,277,811	\$1,277,811	\$1,277,811	\$1,277,811	\$1,277,811	\$1,277,811	\$1,277,811	100.00	\$0	Otros	575	100.00	100.00
MOR16160200720445	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle No Reeleccion - 154112	154112	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$50,488	\$50,488	\$50,488	\$50,488	\$50,488	\$50,488	\$50,488	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00
MOR16160200720465	Construcción De Aula De Medios En Esc Prim Bicentenario De La Independencia - 164284	164284	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR16160200720466	Ampliación De Red Eléctrica Calle La Laja - 176928	176928	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$674,182	\$674,182	\$674,182	\$674,182	\$674,182	\$674,182	\$674,182	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR16160200720467	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175350	175350	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,426,114	\$2,426,114	\$2,426,114	\$2,426,114	\$2,426,114	\$2,426,114	\$2,426,114	100.00	\$0	Otros	1,733	0.00	100.00
MOR16160200720469	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Los Barrios De San Felipe Y San Bartolo - 121383	121383	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$696,359	\$696,359	\$696,359	\$696,359	\$696,359	\$696,359	\$696,359	100.00	\$0	Celdas solares	325	0.00	100.00
MOR16160200720470	Rehabilitación De Olla De Almacenamiento De Agua Fluvial No. 1 En El Vigía - 126589	126589	Morelos	Tlalnepantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$309,844	\$309,844	\$309,844	\$309,844	\$309,844	\$309,844	\$309,844	100.00	\$0	Otros	555	0.00	100.00
MOR16160200720471	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Col. El Pedregal Y Barrio San Nicolás - 121328	121328	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$715,438	\$715,438	\$715,438	\$715,438	\$715,438	\$715,438	\$715,438	100.00	\$0	Celdas solares	334	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616020072 0474	Adq Licenciamiento Del Sistema de Contabilidad Gub Scgiii - 162653	162653	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$9,800	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00
MOR1616020072 0475	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Colonia Otillio Montaño De Tlaltizapan de Zapata - 186982	186982	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00
MOR1616020072 0478	Electrificación En Calle Francisco Villa - 140464	140464	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$732,803	\$732,803	\$732,803	\$732,803	\$732,803	\$732,803	\$732,803	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616020072 0479	Electrificación En Calle Lázaro Cardenas - 140949	140949	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$748,684	\$748,684	\$748,684	\$748,684	\$748,684	\$748,684	\$748,684	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MOR1616020072 0480	Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Buena Vista - 82577	82577	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,804,941	\$1,804,941	\$1,804,941	\$1,804,941	\$1,804,941	\$1,804,941	\$1,804,941	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MOR1616020072 0481	Electrificación En Calle Cuahuyatlan - 129089	129089	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,247,807	\$1,247,807	\$1,247,807	\$1,247,807	\$1,247,807	\$1,247,807	\$1,247,807	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00
MOR1616020072 0482	Electrificación En Prolongación Emiliano Zapata - 130418	130418	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$884,809	\$884,809	\$884,809	\$884,809	\$884,809	\$884,809	\$884,809	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	100.00
MOR1616020072 0484	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacarandas Col Laureles - 157175	18-CP-14/2016-157175	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,435	\$80,435	\$80,435	\$80,406	\$80,406	\$80,406	\$80,406	99.96	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00
MOR1616020072 0492	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Anahuac - 154376	154376	Morelos	Tlayacapan	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00
MOR1616020072 0495	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlacholoya Municipio De Xochitepec Ier Btepa - 126151	126151	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,713,680	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	100.00	\$0	Otros	2,972	100.00	100.00
MOR1616020072 0496	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Organos Colonia Lázaro Cárdenas - 187697	187697	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$413,019	\$206,510	\$206,510	\$206,510	\$206,510	\$206,510	\$206,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00
MOR1616020072 0497	Construcción De Guarnición En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177946	177946	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$97,678	\$48,839	\$48,839	\$48,839	\$48,839	\$48,839	\$48,839	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00
MOR1616020072 0498	Construcción De Alumbrado Publico En Calle San Luis Potosi Colonia Loma Bonita - 177622	177622	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$203,873	\$101,937	\$101,937	\$101,937	\$101,937	\$101,937	\$101,937	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616020072 0501	Curso De Capacitación Y Actualización Sobre Neodata Sentinel - 158308	158308	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00
MOR1616020072 0502	Adquisición De Computadoras - 158262	158262	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00
MOR1616020072 0504	Barda Perimetral En Jardín De Niños De Tepantongo - 191514	191514	Morelos	Atlatlahucan	San Diego Tepantongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Educación	Terminado	2016	\$217,123	\$217,123	\$217,123	\$217,123	\$217,123	\$217,123	\$217,123	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616020072 0505	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Adolfo Lopez Mateos - 153255	153255	Morelos	Atlatlahucan	Tlaltelcelco (San Miguel Tlaltelcelco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$362,817	\$362,817	\$362,817	\$362,817	\$362,817	\$362,817	\$362,817	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00
MOR1616020072 0506	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niños Heroes - 157690	157690	Morelos	Atlatlahucan	Tlaltelcelco (San Miguel Tlaltelcelco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$466,404	\$466,404	\$466,404	\$466,404	\$466,404	\$466,404	\$466,404	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00
MOR1616020072 0507	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Del Angel - 191664	191664	Morelos	Atlatlahucan	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$436,022	\$436,022	\$436,022	\$436,022	\$436,022	\$436,022	\$436,022	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00
MOR1616020072 0522	Electrificación De La Calle Linda Vista De La Localidad De Cajones - 141507	141507	Morelos	Amacuzac	Cajones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00
MOR1616020072 0530	Drenaje Sanitario Ave Ferrocarril Patios De La Estacion Y Callejon Sin Numero - 182458	182458	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$552,703	\$544,413	\$544,413	\$544,413	\$544,413	\$544,413	\$544,413	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616020072 0541	Construcción De Red Eléctrica En Calle Zamora Col Zahuatlan Yecapixtla - 181535	181535	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$187,250	\$187,250	\$187,250	\$187,250	\$187,250	\$187,250	\$187,250	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00
MOR1616020072 0542	Impresora Brother Coplademan - 188169	188169	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00
MOR1616020072 0543	Dos Impresoras Brother Obras Publicas - 188124	188124	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00
MOR1616020072 0544	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 101760	101760	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$575,178	\$575,178	\$575,178	\$575,178	\$575,178	\$575,178	\$575,178	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616020072 0545	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel - 105525	105525	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$258,615	\$258,615	\$258,615	\$258,615	\$258,615	\$258,615	\$258,615	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00							
MOR1616020072 0546	Mejoramiento De Barda Perimetral En Secundaria 17 De Marzo - 115232	115232	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00							
MOR1616020072 0547	Introducción De Agua Potable En Calle 10 De Mayo - 115032	115032	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$337,235	\$337,235	\$337,235	\$337,235	\$337,235	\$337,235	\$337,235	100.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00							
MOR1616020072 0548	Curso De Capacitación Y Actualización De Software Neodata 2016 - 93206	93206	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	97.44	\$0	Otros		100.00	100.00							
MOR1616020072 0549	Introducción De Red Eléctrica En Callejón Vicente Guerrero - 115470	115470	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	Terminado	2016	\$256,863	\$256,863	\$256,863	\$256,863	\$256,863	\$256,863	\$256,863	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00							
MOR1616020072 0550	Introducción De Agua Potable En Privada Zaragoza - 115116	115116	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$40,315	\$40,315	\$40,315	\$40,315	\$40,315	\$40,315	\$40,315	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00							
MOR1616020072 0608	Rehabilitación De Caminos De Saca Campos Cerro Gordo Y Puente Colorado - 90274	90274	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$176,462	\$176,462	\$176,462	\$176,462	\$176,462	\$176,462	\$176,462	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00							
MOR1616020072 0609	Construcción De Techumbre En Esc Prim Rafael Ramirez - 150309	150309	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$1,015,846	\$1,015,846	\$1,015,846	\$1,015,846	\$1,015,846	\$1,015,846	\$1,015,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00							
MOR1616020072 0610	Construcción De Barda Y Mejoras Diversas En Esc Prim Mariano Matamoros - 89380	89380	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$76,071	\$76,071	\$76,071	\$76,071	\$76,071	\$76,071	\$76,071	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00							
MOR1616020072 0611	Construcción De Drenaje Callejón Galeana - 90085	90085	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$221,826	\$189,622	\$189,622	\$189,622	\$189,622	\$189,622	\$189,622	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00							
MOR1616020072 0612	Aforo De Pozo Las Rentas 90964	90964	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00							
MOR1616020072 0613	Construcción De Drenaje Sanitario - 180134	180134	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	261	0.00	1.00							
MOR1616020072 0614	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Esmeralda Colonia Vista Hermosa- 177645	177645	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$781,667	\$781,667	\$781,667	\$780,212	\$780,212	\$780,212	\$780,212	99.81	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00							
MOR1616020072 0616	Pavimentación Calle Bugambillas - 117405	117405	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$148,704	\$146,751	\$146,751	\$146,751	\$146,751	\$146,751	\$146,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00							

Información General del Proyecto																									Avance Financiero					Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00					
MOR1616020072 0617	Construcción De Drenaje En Calle Ricardo Soto Y Revolución - 94783	94783	Morelos	Jojutla	Higuerón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,143,737	\$1,143,737	\$1,143,737	\$1,143,737	\$1,143,737	\$1,143,737	\$1,143,737	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00					
MOR1616020072 0618	Proyecto 2 Línea De Conduccion Altavista Pedro Amaro - 106166	106166	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$117,733	\$117,733	\$117,733	\$117,733	\$117,733	\$117,733	\$117,733	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00					
MOR1616020072 0619	Continuación De La Red De Drenaje En Calle Yautepec 86328 Y Bellavista - 86328	86328	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$252,152	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00					
MOR1616020072 0628	Pavimentación De Calle Tetecala Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182826	182826	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,093,545	\$1,093,545	\$1,093,545	\$1,093,545	\$1,093,545	\$1,093,545	\$1,093,545	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00					
MOR1616020072 0678	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla. - 70864	70864	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$127,499	\$127,499	\$127,499	\$127,499	\$127,499	\$127,499	\$127,499	100.00	\$0	Otros	472	0.00	100.00					
MOR1616020072 0679	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Barranca Tlamomulco - 180101	180101	Morelos	Yecapixtla	Tlamomulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$52,809	\$52,809	\$52,809	\$52,809	\$52,809	\$52,809	\$52,809	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00					
MOR1616020072 0686	Drenaje Sanitario Calle Orquidea Y Gladiola - 176425	176425	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$696,624	\$686,175	\$686,175	\$686,175	\$686,175	\$686,175	\$686,175	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00					
MOR1616020072 5980	Ampliación De Red Elctrica En La Calle Aldama - 164717	164717	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$201,028	\$201,028	\$201,028	\$201,028	\$201,028	\$201,028	\$201,028	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00					
MOR1616020072 6003	Construcción De Drenaje En Calle Libertad - 161386	161386	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00					
MOR1616020072 6004	Construcción De Ampliación De Red De Agua Potable Calle Reforma - 168907	168907	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$127,807	\$127,807	\$127,807	\$127,807	\$127,807	\$127,807	\$127,807	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00					
MOR1616020072 6005	Construcción De Línea Sanitaria Calle Mariano Matamoros Tramo Calle José María Morelos A Boulevard - 153707	153707	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$646,104	\$646,104	\$646,104	\$646,104	\$646,104	\$646,104	\$646,104	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00					
MOR1616020072 6006	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Los Barrios De San Pedro Y Santiago - 121366	121366	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$782,212	\$782,212	\$782,212	\$782,212	\$782,212	\$782,212	\$782,212	100.00	\$0	Celdas solares	365	0.00	100.00					
MOR1616020072 6007	Cursos De Excel - 175359	175359	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,590	\$38,590	\$38,590	\$38,590	\$38,590	\$38,590	\$38,590	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00					

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR1616020072 6010	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Emiliano Zapata De La Loc De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148189	148189	Morelos	Tlaltizapán	Santa Rosa de Zapata Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$440,469	\$440,469	\$440,469	\$440,469	\$440,469	\$440,469	\$440,469	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	
MOR1616020072 6011	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño En La Localidad De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148829	148829	Morelos	Tlaltizapán	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	
MOR1616020072 6012	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle La Via Central Colonia Emiliano Zapata La Localidad De Santa Rosa Treinta Tlaltizapan De Zapata - 188302	188302	Morelos	Tlaltizapán	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,793,726	\$1,793,726	\$1,793,726	\$1,793,726	\$1,793,726	\$1,793,726	\$1,793,726	100.00	\$0	Metros lineales	900	100.00	100.00	
MOR1616020072 6013	Ampliación Y Mejoramiento Red Electrica Media Y Baja Tension Calle Cinco De Mayo Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata More - 155443	155443	Morelos	Tlaltizapán	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$245,553	\$245,553	\$245,553	\$245,553	\$245,553	\$245,553	\$245,553	\$245,553	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00
MOR1616020072 6014	Ampliación De Red Electrica Media Y Baja Tension En Camino Real Campo La Matanza Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelo - 185599	185599	Morelos	Tlaltizapán	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$900,622	\$900,622	\$900,622	\$900,622	\$900,622	\$900,622	\$900,622	\$900,622	100.00	\$0	Otros	576	100.00	100.00
MOR1616020072 6015	Reencarpentamiento Asfáltico En Avenida Mexico Balsas - 82623	82623	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	\$3,974,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1616020072 6016	Electrificación En Calle Cempaxuchitl - 140996	140996	Morelos	Puente de Ixtla	El Estudiante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00
MOR1616020072 6017	Electrificación En Calle Bugambillas - 64783	64783	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	\$1,451,994	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00
MOR1616020072 6018	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Adolfo Lopez Mateos De La Col Pueblo Viejo - 158311	18-CP-18/2016, 158311	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$562,271	\$562,271	\$562,271	\$561,788	\$561,788	\$561,788	\$561,788	\$561,788	99.91	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00
MOR1616020072 6021	Pavimentación De Calle Durango Colonia Amador Salazar	185747	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$186,000	\$476,486	\$476,486	\$476,486	\$476,486	\$476,486	\$476,486	\$476,486	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00
MOR1616020072 6025	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Playacapan. 2da Etapa - 78060	78060	Morelos	Playacapan	El Golán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	100.00	\$0	Otros	719	0.00	100.00
MOR1616020072 6026	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Monte Galad - 152495	152495	Morelos	Playacapan	Colonia Jericó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$448,085	\$448,085	\$448,085	\$448,085	\$448,085	\$448,085	\$448,085	\$448,085	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616020072 6028	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177255	177255	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,217,734	\$608,867	\$608,867	\$608,867	\$608,867	\$608,867	\$608,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00						
MOR1616020072 6029	Construcción De Guarnición En Calle Organos Colonia Lázaro Cárdenas - 177917	177917	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$74,956	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00						
MOR1616020072 6030	Construcción De Banqueta En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177979	177979	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$118,655	\$59,328	\$59,328	\$59,328	\$59,328	\$59,328	\$59,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00						
MOR1616020072 6049	Drenaje Sanitario Colibri Faisan Flamingos Primavera Halcon Y Lluvia - 180453	180453	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,241,027	\$2,207,412	\$2,207,412	\$2,207,412	\$2,207,412	\$2,207,412	\$2,207,412	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00						
MOR1616020072 6050	Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero Y Mina - 183186	183186	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,018,270	\$1,958,578	\$1,958,578	\$1,958,578	\$1,958,578	\$1,958,578	\$1,958,578	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00						
MOR1616020072 6051	Construcción De Drenaje Pluvial Av Ferrocarril Patios De La Estacion Callejon Sin Numero - 182482	182482	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$660,448	\$653,815	\$653,815	\$653,815	\$653,815	\$653,815	\$653,815	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00						
MOR1616020072 6052	Alumbrado Publico En Av Chulavista - 183429	183429	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,676,484	\$838,242	\$838,242	\$838,242	\$838,242	\$838,242	\$838,242	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	100.00						
MOR1616020072 6058	Doce Computadoras Para Obras Publicas - 188138	188138	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00						
MOR1616020072 6059	Construcción De Drenaje Calle Durango - 187654	187654	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$477,185	\$477,185	\$477,185	\$477,185	\$477,185	\$477,185	\$477,185	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00						
MOR1616020072 6060	Construcción De Drenaje Calle Yucatan - 171688	171688	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$344,402	\$344,402	\$344,402	\$344,402	\$344,402	\$344,402	\$344,402	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00						
MOR1616020072 6061	Introducción De Línea De Agua Potable Calle San Miguel - 101827	101827	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$41,270	\$41,270	\$41,270	\$41,270	\$41,270	\$41,270	\$41,270	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00						
MOR1616020072 6063	Introducción De Drenaje En Callejón La La Bomba - 87868	87868	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$126,793	\$126,793	\$126,793	\$126,793	\$126,793	\$126,793	\$126,793	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00						
MOR1616020072 6065	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón Ira Etapa - 86872	86872	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$884,732	\$884,732	\$884,732	\$884,732	\$884,732	\$884,732	\$884,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00						

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616020072 6066	Introducción De Drenaje En Calle Alvaro Obregon - 86799	86799	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$228,246	\$228,246	\$228,246	\$228,246	\$228,246	\$228,246	\$228,246	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00						
MOR1616020072 6124	Rehabilitacion De Línea De Conduccion Del Pozo Denominado La Sabana A Caja De Valores En La Cabecera Municipal De Jantetelco - 186472	186472	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$512,828	\$512,828	\$512,828	\$512,828	\$512,828	\$512,828	\$512,828	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	100.00	100.00						
MOR1616020072 6125	Mejoramiento De Aulas Mejoras Diversas Esc Prim Teniente Gral Mariano Matamoros - 124766	124766	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$141,660	\$141,660	\$141,660	\$141,660	\$141,660	\$141,660	\$141,660	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00						
MOR1616020072 6126	Electrificación Suministro Y Colocacion De Transformador - 124853	124853	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00						
MOR1616020072 6127	Construcción De Comedor En Esc Prim Melchor Ocampo Y Esc Prim Ricardo Flores Magon Techumbre - 90115	90115	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$416,216	\$416,216	\$416,216	\$416,216	\$416,216	\$416,216	\$416,216	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00						
MOR1616020072 6128	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Joya - 90187	90187	Morelos	Jantetelco	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$50,250	\$50,250	\$50,250	\$50,250	\$50,250	\$50,250	\$50,250	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00						
MOR1616020072 6129	Construcción Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa - 170453	170453	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS CEAQUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,013,041	\$4,013,041	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	0.12	\$0	Otros	2,962	0.00	100.00						
MOR1616020072 6131	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento La Gachupina - 170029	170029	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAQUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	20.00	\$0	Otros	162,427	0.00	100.00						
MOR1616020072 6133	Construcción De Drenaje Sanitario - 172172	172172	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$413,232	\$413,232	\$413,232	\$412,088	\$412,088	\$412,088	\$412,088	99.72	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00						
MOR1616020072 6142	Pavimentación De Calle Camino Al Jaguey Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182875	182875	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,452,439	\$1,452,439	\$1,452,439	\$1,452,439	\$1,452,439	\$1,452,439	\$1,452,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00						
MOR1616020072 6143	Construcción De La Red De Agua Potable En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182793	182793	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$438,998	\$438,998	\$438,998	\$438,998	\$438,998	\$438,998	\$438,998	\$438,998	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00					
MOR1616020072 6144	Construcción De Alcantarillado En Calle Camino Al Jaguey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182864	182864	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$641,925	\$641,925	\$641,925	\$641,925	\$641,925	\$641,925	\$641,925	\$641,925	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00					
MOR1616020072 6189	Muro De Contención En Barranca Rio Cuautla Col Paraiso Escondido	170575	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Escondido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$96,549	\$96,549	\$96,549	\$96,549	\$96,549	\$96,549	\$96,549	100.00	\$0	Metros cúbicos	357	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616020072 6196	Construcción De Red Eléctrica Calle Del Cristo Col Xalpa II - 176832	176832	Morelos	Yecapixtla	Valle Xalpa (El Cruce del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$84,203	\$84,203	\$84,203	\$84,203	\$84,203	\$84,203	\$84,203	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00
MOR1616020072 6200	Drenaje Calle Tulia - 177576	177576	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$469,505	\$462,437	\$462,437	\$462,437	\$462,437	\$462,437	\$462,437	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR1616030073 3337	Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapantzingo, Cuernavaca	07-ZU-0614-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,947,000	\$1,947,000	\$1,947,000	\$1,943,165	\$1,745,673	\$1,745,673	\$1,745,673	89.66	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00
MOR1616030073 3353	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 17 De Abril De 1869 De Col. Nueva Santamaría, Cuernavaca	07-ZU-0593-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$543,456	\$378,637	\$378,637	\$378,637	68.84	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	92.00
MOR1616030073 6940	Construcción De Cisterna De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Prim. Prof. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	07-ZU-0339-2016	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$385,925	\$550,000	\$550,000	\$543,456	\$378,637	\$378,637	\$378,637	68.84	\$0	Metros cúbicos	202	0.00	92.00
MOR1616030073 7010	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind.Sureste, Rell.De Mat.Inerte P- Lograr Nivel Nat.Del Predio,Coloc.Piso De Conc.10cm.P Contrapend. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Magón Col. Ric	07-ZU-0431-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,757,790	\$1,757,790	\$1,757,790	\$1,732,575	\$1,238,220	\$1,238,220	\$1,238,220	70.44	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	100.00
MOR1616030073 7061	Sust.De Cano.Y Cerraduras En 4 Ptas. Aplic.De Pint.En Gral.,Sust.De Piso De Conc.,Coloc.De Piso De Loseta De Ceram.Antiderr.En Aulas Y Rehab.De Inst.Elect.Y Const.De Rampas En El J	07-ZU-0373-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$208,025	\$208,025	\$208,025	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	97.86	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00
MOR1616030073 7678	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobaeen 04 De Cuautla	06-ZU-0734-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$138,090	\$138,090	\$138,090	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	95.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1616030073 8768	Construcción De La Primera Etapa Del Nuevo Edificio Centro De Información Y Documentación En La Universidad Tecnológica Del Sur (Utsem) Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	17-ZU-0688-2016	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,333,774	\$4,000,132	\$4,000,132	\$4,000,132	28.80	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	3.00
MOR1616030073 8778	Construcción De La Tercera Etapa De La Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	CLAVE PEND. DGOE FAM SUP 2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,717	\$14,057,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,850	0.00	0.00
MOR1616030073 8830	Construcción De Laboratorio Ira. Etapa En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Osem) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0845-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$968,019	\$968,019	\$968,019	\$963,662	\$289,099	\$289,099	\$289,099	29.86	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	0.00
MOR1616030073 8840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobaeen 06 De Tlaltizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$241,878	\$241,878	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	97.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00								
MOR1616030073 9030	Construcción de Techumbre En La Primaria Profr. Froebel Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0331-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,831,861	\$1,729,547	\$1,729,547	\$1,729,547	93.52	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00								
MOR1616030073 9110	Construcción de Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profra. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZU-0355-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	94.31	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00								
MOR1616030073 9126	Construcción de Barda Perimetral (100.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	08-ZR-0356-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$311,738	\$263,956	\$263,956	\$263,956	82.49	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00								
MOR1616030074 0553	Equipamiento Vehicular	029-COP-002-2016	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	Terminado	2016	\$1,418,700	\$1,418,700	\$1,418,700	\$1,418,700	\$1,418,700	\$1,418,700	\$1,418,700	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00								
MOR1616030074 3422	Construcción de 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac	09-ZU-0357-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,681,000	\$2,681,000	\$2,681,000	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	98.98	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00								
MOR1616030074 3428	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Desalco De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac, Mor	09-ZR-0343-2016	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	98.70	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00								
MOR1616030074 3437	Impermeabilización, Rehab. De Inst. Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust. De Canceledaria, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandales Y Bebederos En El Jardín De Niños Primavera	09-ZR-0350-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	99.16	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00								
MOR1616030074 3452	Rehabilitación General De Red Eléctrica Interior Y Exterior En La Secundaria Mariano Escobedo De Tres Marias, Huitzilac	09-ZR-0540-2016	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$887,116	\$437,492	\$437,492	\$437,492	48.61	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	45.00								
MOR1616030074 3497	Rehabilitación De Aula De Acuerdo Al Dictamen Técnico Estructural Del Inesem Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jiutepec	11-ZR-0359-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	98.56	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	100.00								
MOR1616030074 3657	Impermeabilización De Edificios En La Primaria Benito Juárez, Col. Centro, Mazatepec	14-ZR-0292-2016	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$459,470	\$459,470	\$459,470	\$454,640	\$417,435	\$417,435	\$417,435	90.85	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	80.00								
MOR1616030074 3660	Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts. En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Curot. De Barda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocuituco	16-ZR-0337-2016	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,451,407	\$1,451,407	\$1,451,407	\$1,440,121	\$432,036	\$432,036	\$432,036	29.77	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	98.00								
MOR1616030074 3668	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desalco De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocuituco	16-ZR-0428-2016	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$669,301	\$669,301	\$669,301	\$662,910	\$572,639	\$572,639	\$572,639	85.56	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030074 3673	Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filtr. De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol. De Muro De Piedra Fract. Y Reforz. Con Contrafuertes De Mamp. De Piedra (50 M) Prim. Venustiano Ca	16-ZR-0335-2016	Morelos	Ocuituco	Ocoaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	96.18	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00
MOR1616030074 3676	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En Est. U2-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdes Pte. De I.	17-ZU-0358-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$3,361,150	\$3,361,150	\$3,361,150	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	97.51	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR1616030074 3727	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puente De Ixtla	17-ZR-0352-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	97.86	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR1616030074 3735	Const. De la. Etapa, 2 Aulas Didác. De 6x8 M. En Est. Rc Sanit. De 6x8 M. Est. Rc O.Ext. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl. (Muro De Acos. Cist. 10m3, Fosa Sep. Prim De Nueva Creación Eterna Primavera	18-ZU-0351-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,707,892	\$2,707,892	\$2,707,892	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	99.08	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00
MOR1616030074 3991	Mobiliario Para Aula Didáctica En Telesecundaria Amado Nervo	17DTV0098X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	2,801	0.00	100.00
MOR1616030074 4072	Mobiliario Para Aula Didáctica Y Modulo De Sanitarios Jardin De Niños Carmen Curiel Rivera	17DJN0366M	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	2,890	0.00	100.00
MOR1616030074 4378	Colocación De Protecciones Metálicas Sobre Barandales En Andadores De Edificios Y Aplicación De Pintura General En La Secundaria Técnica No. 21 De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-ZU-0538-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$587,850	\$587,850	\$587,850	\$581,841	\$391,554	\$391,554	\$391,554	66.61	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	99.00
MOR1616030074 4379	Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac	33-ZR-0427-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$461,500	\$461,500	\$461,500	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	97.39	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR1616030074 4382	Construcción De Techumbre Para La Plaza Civica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0344-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,251,000	\$1,251,000	\$1,251,000	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	99.03	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00
MOR1616030074 4399	Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Ciosal, Tepoztlán	20-ZR-0251-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$239,675	\$239,675	\$239,675	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	95.12	\$0	Metros lineales	119	0.00	100.00
MOR1616030074 4409	Construcción De Un Aula Didáctica Y Cisterna En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepoztlán	20-ZU-0674-2016	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$661,157	\$661,157	\$661,157	\$649,661	\$194,898	\$194,898	\$194,898	29.48	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	45.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030074414	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros Y Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Margarita Morán Veliz De Huertos De Alpuyeca, Xochitepec	28-ZU-0539-2016	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,384,453	\$993,750	\$993,750	\$993,750	70.98	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	89.00
MOR16160300744971	Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El J.N. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitepec	28-ZR-0432-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$803,000	\$803,000	\$803,000	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	99.23	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00
MOR16160300744974	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitepec	28-ZR-0346-2016	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$583,165	\$478,190	\$478,190	\$478,190	81.05	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	87.00
MOR16160300744978	Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce De Xochitepec	28-ZR-0347-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	98.17	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00
MOR16160300745003	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002 De Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0345-2016	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$538,242	\$262,912	\$262,912	\$262,912	47.80	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	73.00
MOR16160300745022	Construcción De Módulo Sanitario Y Área De Convivencia En La Preparatoria No. 1 De Cuernavaca	07-ZU-0945-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,501,056	\$1,501,056	\$1,501,056	\$1,490,091	\$782,220	\$782,220	\$782,220	52.11	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	95.00
MOR16160300781257	Adquisición De Impresora - 325925	325925	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,044	\$2,044	\$2,044	\$2,044	\$2,044	\$2,044	\$2,044	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00
MOR16160300781258	Adquisición De Equipo De Computo - 325776	325776	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00
MOR16160300781259	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 325465	325465	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$71,269	\$71,269	\$71,269	\$71,269	\$71,269	\$71,269	\$71,269	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
MOR16160300781260	Construcción De Piso Firme - 303162	303162	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Vivienda	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00
MOR16160300781261	Rehabilitación De Carcano De Bombeo De Agua Potable - 302717	302717	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00
MOR16160300781262	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Aldama - 296303	296303	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$436,284	\$436,284	\$436,284	\$436,284	\$436,284	\$436,284	\$436,284	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781263	Rehabilitación De Red De Drenaje Las Huertas - 302921	302921	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$27,784	\$27,784	\$27,784	\$27,784	\$27,784	\$27,784	\$27,784	100.00	\$0	Metros lineales	2,850	100.00	100.00
MOR16160300781264	Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Union - 302813	302813	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR16160300781265	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Aldama - 302533	302533	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$187,877	\$187,877	\$187,877	\$187,877	\$187,877	\$187,877	\$187,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	100.00
MOR16160300781266	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Aldama - 296290	296290	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$365,547	\$365,547	\$365,547	\$365,547	\$365,547	\$365,547	\$365,547	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	100.00	100.00
MOR16160300781267	Rehabilitación De Depósito De Agua Potable El Cerrito - 290486	290486	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00
MOR16160300781268	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 290558	290558	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Urbanización	Terminado	2016	\$96,714	\$96,714	\$96,714	\$96,714	\$96,714	\$96,714	\$96,714	100.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	100.00
MOR16160300781269	Construcción De Comedor En Escuela Primaria - 290691	290691	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Educación	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR16160300781270	Rehabilitación De Alumbrado Publico El Charco - 290608	290608	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Urbanización	Terminado	2016	\$343,286	\$343,286	\$343,286	\$343,286	\$343,286	\$343,286	\$343,286	100.00	\$0	Metros lineales	5,200	100.00	100.00
MOR16160300781271	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable San Miguel - 285084	285084	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$98,136	\$98,136	\$98,136	\$98,136	\$98,136	\$98,136	\$98,136	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00
MOR16160300781272	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 326028	326028	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,935	\$3,935	\$3,935	\$3,935	\$3,935	\$3,935	\$3,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR16160300781273	Construcción De Techo Firme En Vivienda - 303116	303116	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Vivienda	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00
MOR16160300781274	Rehabilitación De Carcano De Bombeo De Agua Potable Los Aguacates - 290394	290394	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00
MOR16160300781394	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón Barrio La Concepción - 347390	347390	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$383,093	\$629,532	\$629,532	\$629,532	\$629,532	\$629,532	\$629,532	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781395	Construcción De Drenaje Sanitario AV Dieciséis De Septiembre - 347208	347208	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$557,712	\$557,712	\$557,712	\$557,712	\$557,712	\$557,712	\$557,712	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00
MOR16160300781396	Aportación Municipal Para El Convenio Con Ceagua - 347468	347468	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,994,437	\$2,994,437	\$2,994,437	\$2,994,437	\$2,994,437	\$2,994,437	100.00	\$0	Otros	15,300	100.00	100.00
MOR16160300781397	Ampliación De Red De Agua Potable En Av Dieciséis De Septiembre - 347332	347332	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$102,515	\$102,515	\$102,515	\$102,515	\$102,515	\$102,515	\$102,515	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00
MOR16160300781402	Cambio De Tubería De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma - 301376	301376	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$323,769	\$323,768	\$323,768	\$323,768	\$323,768	\$323,768	\$323,768	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00
MOR16160300781403	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Narciso Mendoza - 301370	301370	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$584,637	\$584,637	\$584,637	\$584,637	\$584,637	\$584,637	\$584,637	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00
MOR16160300781404	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301218	301218	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR16160300781405	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301213	301213	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,975	\$8,975	\$8,975	\$8,975	\$8,975	\$8,975	\$8,975	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
MOR16160300781406	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301208	301208	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$26,576	\$26,576	\$26,576	\$26,576	\$26,576	\$26,576	\$26,576	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
MOR16160300781407	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cristobal Colon - 301330	301330	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00
MOR16160300781408	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Quintana Roo Y Narciso Mendoza - 301350	301350	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$472,216	\$472,216	\$472,216	\$472,216	\$472,216	\$472,216	\$472,216	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00
MOR16160300781409	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Primero De Mayo - 216471	216471	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$75,282	\$75,282	\$75,282	\$75,282	\$75,282	\$75,282	\$75,282	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00
MOR16160300781410	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Moctezuma - 215519	215519	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$320,411	\$374,903	\$374,903	\$374,903	\$374,903	\$374,903	\$374,903	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00
MOR16160300781411	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Libramiento - 215487	215487	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$259,239	\$259,239	\$259,239	\$259,239	\$259,239	\$259,239	\$259,239	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR16160300781412	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Moxterama Y Calle Lopez Portillo - 215508	215508	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$574,160	\$574,160	\$574,160	\$574,160	\$574,160	\$574,160	\$574,160	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	
MOR16160300781413	Ampliación De Red Eléctrica Calle San Gaspar - 215811	215811	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$212,458	\$214,316	\$214,316	\$214,316	\$214,316	\$214,316	\$214,316	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	
MOR16160300781414	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Plaza Miguel Hidalgo - 216366	216366	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,888,378	\$2,888,378	\$2,888,378	\$2,888,378	\$2,888,378	\$2,888,378	\$2,888,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,550	100.00	100.00	
MOR16160300781415	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 349576	349576	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$30,728	\$30,728	\$30,728	50.00	\$0	Piezas	2	0.00	50.00	
MOR16160300781416	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Maya - 301383	301383	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$125,687	\$125,687	\$125,687	\$125,687	\$125,687	\$125,687	\$125,687	\$125,687	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00
MOR16160300781417	Rehabilitación De Colector General En La Localidad De Atotonilco - 301390	301390	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$490,742	\$490,742	\$490,742	\$490,742	\$490,742	\$490,742	\$490,742	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	
MOR16160300781419	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Agustín Aragón - 215797	215797	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$144,837	\$164,204	\$164,204	\$164,204	\$164,204	\$164,204	\$164,204	\$164,204	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00
MOR16160300781420	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Maya Y Calle Francisco Villa - 215762	215762	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$387,401	\$387,401	\$387,401	\$387,401	\$387,401	\$387,401	\$387,401	\$387,401	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00
MOR16160300781421	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Miguel Salinas - 215784	215784	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$147,544	\$144,415	\$144,415	\$144,415	\$144,415	\$144,415	\$144,415	\$144,415	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00
MOR16160300781422	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Huitchila - 216320	216320	Morelos	Tepalcingo	Huitchila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$361,022	\$361,022	\$361,022	\$361,022	\$361,022	\$361,022	\$361,022	100.00	\$0	Metros lineales	530	100.00	100.00	
MOR16160300781423	Ampliación De Colector Sanitario Segunda Etapa - 301338	301338	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$525,300	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	
MOR16160300781424	Aportación A Cfe Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ixtlilco El Grande - 347260	347260	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160300781425	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Calle La Corriente - 301364	301364	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$571,521	\$571,521	\$571,521	\$571,521	\$571,521	\$571,521	\$571,521	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00						
MOR16160300781426	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Victoria - 301356	301356	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$176,241	\$176,241	\$176,241	\$176,241	\$176,241	\$176,241	\$176,241	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00						
MOR16160300781427	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Dieciséis De Septiembre - 215730	215730	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$187,226	\$192,081	\$192,081	\$192,081	\$192,081	\$192,081	\$192,081	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00						
MOR16160300781428	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Telesecundaria - 215553	215553	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$189,178	\$189,091	\$189,091	\$189,091	\$189,091	\$189,091	\$189,091	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00						
MOR16160300781429	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 215752	215752	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$103,683	\$96,892	\$96,892	\$96,892	\$96,892	\$96,892	\$96,892	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00						
MOR16160300781430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ixtlilco El Grande Tepalcingo - 209390	209390	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Otros	151	0.00	100.00						
MOR16160300781431	Cambio De Tubería De Agua Potable Del Manantial Al Tanque De Almacenamiento - 216090	216090	Morelos	Tepalcingo	El Limón de Cuauichichino la	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$380,918	\$380,918	\$380,918	\$380,918	\$380,918	\$380,918	\$380,918	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00						
MOR16160300781432	Ampliación De Red Eléctrica Calle Bugambilia - 216138	216138	Morelos	Tepalcingo	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$232,018	\$232,018	\$232,018	\$232,018	\$232,018	\$232,018	\$232,018	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00						
MOR16160300781433	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Adolfo López Mateos - 216108	216108	Morelos	Tepalcingo	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$545,215	\$545,215	\$545,215	\$545,215	\$545,215	\$545,215	\$545,215	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00						
MOR16160300781434	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	355121	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	100.00	\$0	Otros	298	100.00	100.00						
MOR16160300781435	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces - 216337	216337	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$819,540	\$819,540	\$819,540	\$819,540	\$819,540	\$819,540	\$819,540	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00						
MOR16160300781436	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 216204	216204	Morelos	Tepalcingo	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$169,044	\$169,044	\$169,044	\$169,044	\$169,044	\$169,044	\$169,044	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00						
MOR16160300781437	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Revolución - 340795	340795	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$607,050	\$607,050	\$607,050	\$607,050	\$607,050	\$607,050	\$607,050	100.00	\$0	Metros lineales	86	100.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781438	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Eufemio Zapata - 216287	216287	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$423,149	\$410,936	\$410,936	\$410,936	\$410,936	\$410,936	\$410,936	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00
MOR16160300781439	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Lopez Rayon - 216271	216271	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$445,609	\$375,544	\$375,544	\$375,544	\$375,544	\$375,544	\$375,544	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00
MOR16160300781440	Ampliación De Red Eléctrica Calle Niños Heroes - 216190	216190	Morelos	Tepalcingo	Crux de Jaramalla (Colonia Lauro Ortega)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$265,916	\$265,916	\$265,916	\$265,916	\$265,916	\$265,916	\$265,916	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00
MOR16160300781441	Construcción De Red De Distribución Y Línea De Media Tension Ubr - 215981	215981	Morelos	Tepalcingo	Los tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00
MOR16160300781442	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre La Ubr Y La Universidad - 216082	216082	Morelos	Tepalcingo	Los tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$267,479	\$188,002	\$188,002	\$188,002	\$188,002	\$188,002	\$188,002	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00
MOR16160300781443	Construcción De Drenaje Sanitario Entre La Gasolinera Y La Unidad Deportiva - 216229	216229	Morelos	Tepalcingo	Los tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$919,803	\$917,308	\$917,308	\$917,308	\$917,308	\$917,308	\$917,308	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00
MOR16160300781448	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Prieto - 347369	347369	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MOR16160300781499	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Morelos Y Calle Benito Juárez - 295575	295575	Morelos	Tlaquiltengango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$690,594	\$690,594	\$690,594	\$690,594	\$690,594	\$690,594	\$690,594	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00
MOR16160300781500	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Uno - 296249	296249	Morelos	Tlaquiltengango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$304,848	\$304,848	\$304,848	\$304,848	\$304,848	\$304,848	\$304,848	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00
MOR16160300781501	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Dos - 296279	296279	Morelos	Tlaquiltengango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$356,485	\$356,485	\$356,485	\$356,485	\$356,485	\$356,485	\$356,485	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00
MOR16160300781502	Rhabilitacion De Caminos Lazaro Cardenas Ampliación Nicolas Bravo Libramiento Texcal Y Roque Molina - 256226	256226	Morelos	Tlaquiltengango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$85,993	\$85,993	\$85,993	\$85,993	\$85,993	\$85,993	\$85,993	100.00	\$0	Otros	216	100.00	100.00
MOR16160300781503	Mejoramiento De Terreno Para Construcción De Invernadero Escolar - 351341	351341	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Educación	Terminado	2016	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00
MOR16160300781504	Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Francisco Javier Mina - 352677	352677	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$286,825	\$286,825	\$286,825	\$286,825	\$286,825	\$286,825	\$286,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781505	Construcción De Barda Perimetral En La Unidad Básica De Rehabilitación Segunda Etapa - 354140	354140	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Salud	Terminado	2016	\$59,447	\$59,447	\$59,447	\$59,447	\$59,447	\$59,447	\$59,447	\$59,447	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00
MOR16160300781506	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación Del Pozo De Agua Del Campo El Bebedero - 349057	349057	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$232,220	\$232,220	\$232,220	\$232,220	\$232,220	\$232,220	\$232,220	\$232,220	100.00	\$0	Otros	16,543	100.00	100.00
MOR16160300781507	Construcción De Barda Perimetral En La Unidad Básica De Rehabilitación 247406	247406	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Salud	Terminado	2016	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00
MOR16160300781508	Rehabilitación De Red De Drenaje En Varios Tramos 244770	244770	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,719	\$191,719	\$191,719	\$191,719	\$191,719	\$191,719	\$191,719	\$191,719	100.00	\$0	Metros lineales	7,989	100.00	100.00
MOR16160300781509	Suministro De Bomba Sumergible Para Agua Potable - 247438	247438	Morelos	Tlayacapan	Cuauhtempan (San Andrés Cuauhtempan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$139,447	\$139,451	\$139,451	\$139,451	\$139,451	\$139,451	\$139,451	\$139,451	100.00	\$0	Otros	1,320	100.00	100.00
MOR16160300781510	Mejoras Diversas En La Avenida Panitlan - 286441	286441	Morelos	Tlayacapan	Ex-Hacienda Panitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00
MOR16160300781511	Construcción De Cisterna Para Agua Potable - 346028	346028	Morelos	Tlayacapan	Nacatongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$49,992	\$50,000	\$50,000	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	99.98	\$0	Otros	840	100.00	100.00
MOR16160300781512	Rehabilitación De Olla Bioenzimática - 164570	164570	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$324,800	100.00	\$0	Otros	994	100.00	100.00
MOR16160300781638	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Valle Dorado Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 237312	237312	Morelos	Xochitepec	Campo Ameyalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
MOR16160300781639	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia La Pintora Municipio De Xochitepec - 237341	237341	Morelos	Xochitepec	Colonia la Pintora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00
MOR16160300781672	Rehabilitación De Pozo De Agua El Rosal Mejoramiento - 179156	179156	Morelos	Amacuzac	El Rosal (El Alacrán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$346,446	\$346,446	\$346,446	\$346,446	\$346,446	\$346,446	\$346,446	\$346,446	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00
MOR16160300781691	Construcción De Cuarto Dormitorio - 357475	357475	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
MOR16160300781692	Construcción De Cuarto Dormitorio - 321744	321744	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 320327	320327	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 320318	320318	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 320278	320278	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 320274	320274	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 320272	320272	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 319443	319443	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 319442	319442	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Drenaje En Calle Venezuela De Calle Morelos Al Vado - 312600	312600	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$241,886	\$241,886	\$241,886	\$241,886	\$241,886	\$241,886	\$241,886	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 321494	321494	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Río Yauatepec - 311890	311890	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$328,112	\$328,112	\$328,112	\$328,112	\$328,112	\$328,112	\$328,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 321501	321501	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 321500	321500	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 319172	319172	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Construccion de Cuarto Dormitorio - 319065	319065	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
MOR1616030078	Construccion De Cuarto Dormitorio - 319073	319073	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Dormitorio - 317890	317890	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
MOR1616030078	Construccion de Drenaje En Calle Venezuela - 312937	312937	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,728	\$115,728	\$115,728	\$115,728	\$115,728	\$115,728	\$115,728	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Desague Pluvial Calle Argentina A La Bolivia - 312109	312109	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$69,210	\$69,210	\$69,210	\$69,210	\$69,210	\$69,210	\$69,210	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Drenaje En Calle Veinte Noviembre - 329907	329907	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$241,857	\$241,857	\$241,857	\$241,857	\$241,857	\$241,857	\$241,857	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Fosas Sépticas Ojos De Agua - 329334	329334	Morelos	Mazatepec	Colonia Ojos de Agua de Cuauichinola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Díez Y Seis De Septiembre Colonia Tierra Larga Municipio De Cuautla Morelos - 330928	330928	Morelos	Cuautla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre - 351684	351684	Morelos	Cuautla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	444	0.00	0.00
MOR1616030078	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Cuautla - 209385	209385	Morelos	Cuautla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Otros	338	0.00	100.00
MOR1616030078	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Municipio De Cuautla - 330291	330291	Morelos	Cuautla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,000	\$49,000	\$49,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	338	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,474,513	\$894,903	\$894,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	344	0.00	0.00
MOR1616030078	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Biznaga Uno Municipio De Cuautla - 330386	330386	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$126,000	\$126,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Mejoramiento De Varios Caminos Sacacosochas En Cabeecera Municipal - 359254	359254	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	\$0	Otros	880	100.00	100.00
MOR1616030078	Introducción De Agua Potable En Calle Allende 313368	313368	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Camino San Pablo Tecamachalco - 311954	311954	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$610,308	\$610,308	\$610,308	\$610,308	\$610,308	\$610,308	\$610,308	100.00	\$0	Metros lineales	2,750	100.00	100.00
MOR1616030078	Drenaje Pluvial Superficial De Concreto Hidráulico En La Calle Allende Para Aguas Fluviales A La Barranca - 314825	314825	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$814,113	\$814,113	\$814,113	\$814,113	\$814,113	\$814,113	\$814,113	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Cerrada Reforma - 303954	303954	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$160,915	\$160,915	\$160,915	\$160,915	\$160,915	\$160,915	\$160,915	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00
MOR1616030078	Mejoramiento De Aula En Esc Prim José Nárez Álvarez Y Mejoras Diversas En Aulas En Jn Cleotilde Vázquez De Gándara - 302430	302430	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$180,631	\$180,631	\$180,631	\$180,631	\$180,631	\$180,631	\$180,631	100.00	\$0	Otros	825	100.00	100.00
MOR1616030078	Alumbrado Público En Calle El Cedral Entre Calle Insurgentes E Ignacio Allende - 302346	302346	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$369,411	\$369,411	\$369,411	\$369,411	\$369,411	\$369,411	\$369,411	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Comedor Escolar Y Mejoras Diversas En Jn Xochicalco - 304006	304006	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$199,138	\$199,138	\$199,138	\$199,138	\$199,138	\$199,138	\$199,138	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción Con Pavimento Hidráulico En La Av Adolfo López Mateos Camino Al Monte - 303189	303189	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Calles Benito Juárez Quince De Mayo E Independencia - 303974	303974	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$101,776	\$101,776	\$101,776	\$101,776	\$101,776	\$101,776	\$101,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,496	100.00	100.00
MOR1616030078	Alumbrado Público En Calles De Tetela Del Volcán - 303878	303878	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$305,700	\$305,700	\$305,700	\$305,700	\$305,700	\$305,700	\$305,700	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	100.00
MOR1616030078	Ampliación De Red Eléctrica Y Baja Tensión En Calle Mirador - 303532	303532	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Biodigestor En Calle Nicolás Bravo - 302514	302514	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$80,573	\$80,573	\$80,573	\$80,573	\$80,573	\$80,573	\$80,573	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación Camino De Saca Tlamanacón - 303741	303741	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación Camino De Saca El Tunnel - 303680	303680	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$24,534	\$24,534	\$24,534	\$24,534	\$24,534	\$24,534	\$24,534	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Rodadas En Camino De Saca Piedra Rajada Ixtlapalco - 303806	303806	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$80,517	\$80,517	\$80,517	\$80,517	\$80,517	\$80,517	\$80,517	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Adolfo López Mateos Parte Baja - 303102	303102	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$814,898	\$814,898	\$814,898	\$814,898	\$814,898	\$814,898	\$814,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación Camino De Saca Rumbo A La Granja - 303707	303707	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00
MOR1616030078	Suministró De Tubería Para Caja De Agua Paso De Águila - 303335	303335	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$99,288	\$99,288	\$99,288	\$99,288	\$99,288	\$99,288	\$99,288	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Caminos De Saca Calle Los Manantiales - 297498	297498	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$17,922	\$17,922	\$17,922	\$17,922	\$17,922	\$17,922	\$17,922	100.00	\$0	Metros lineales	192	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Pavimento En Calle Adolfo López Mateos - 218289	218289	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Biodigestor Escuela Bilingüe Indígena Popocatepetl - 202329	202329	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$137,580	\$137,580	\$137,580	\$137,580	\$137,580	\$137,580	\$137,580	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078	Ampliación De Red Eléctrica Calle Insurgentes - 196771	196771	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$307,824	\$307,824	\$307,824	\$307,824	\$307,824	\$307,824	\$307,824	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Cerrada Reforma - 196746	196746	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$64,999	\$64,999	\$64,999	\$64,999	\$64,999	\$64,999	\$64,999	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1616030078	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 321916	321916	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza - 328965	328965	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,750	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078 1753	Mejoramiento De Varios Caminos Sacacosechas - 358843	358843	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$381,600	\$381,600	\$381,600	\$381,600	\$381,600	\$381,600	\$381,600	100.00	\$0	Otros	1,650	100.00	100.00						
MOR1616030078 1754	Rehabilitación De Caminos De Saca En La Localidad De Hueyapan - 330671	330671	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,304,960	\$1,304,960	\$1,304,960	\$1,304,960	\$1,304,960	\$1,304,960	\$1,304,960	100.00	\$0	Otros	5,500	100.00	100.00						
MOR1616030078 1755	Construcción De Ollas De Agua Para Uso Agrícola En La Localidad De Hueyapan - 330488	330488	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$74,240	\$74,240	\$74,240	\$74,240	\$74,240	\$74,240	\$74,240	\$74,240	100.00	\$0	Otros	577	100.00	100.00					
MOR1616030078 1756	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Isabel La Católica Sur - 322124	322124	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,750	100.00	100.00					
MOR1616030078 1757	Construcción De Alcantarilla Para Aguas Pluviales En Calle Allende Dos - 329743	329743	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$66,678	\$66,678	\$66,678	\$66,678	\$66,678	\$66,678	\$66,678	\$66,678	100.00	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00					
MOR1616030078 1758	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tepeyalco Colonia El Chilar Desde Camino A Tlacotepec Hasta Colegio De Bachilleres - 330006	330006	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$554,587	\$554,587	\$554,587	\$554,587	\$554,587	\$554,587	\$554,587	\$554,587	100.00	\$0	Otros	467	100.00	100.00					
MOR1616030078 1759	Rehabilitación De Calle Zaragoza Y Plan De Ayala - 328551	328551	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00					
MOR1616030078 1760	Desarrolve De Fosa Séptica En Escuela Primaria Carlos A Carrillo - 330334	330334	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$22,736	\$22,736	\$22,736	\$22,736	\$22,736	\$22,736	\$22,736	\$22,736	100.00	\$0	Otros	2,750	100.00	100.00					
MOR1616030078 1761	Rehabilitación De Alumbrado Público En Barrio San Felipe - 328845	328845	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$48,650	\$48,650	\$48,650	\$48,650	\$48,650	\$48,650	\$48,650	\$48,650	100.00	\$0	Otros	1,650	100.00	100.00					
MOR1616030078 1762	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Netahualcoyotl - 327942	327942	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	253	100.00	100.00					
MOR1616030078 1763	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Olivar - 326572	326572	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00					
MOR1616030078 1764	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calles Morelos Constitución Paseo Matamoros Centenario Industria - 320628	320628	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00					
MOR1616030078 1765	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Lázaro Cárdenas Y Tzapotitlán - 325549	325549	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	7,060	100.00	100.00					

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 1766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Diez De Abril - 315102	315102	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	100.00	100.00
MOR1616030078 1767	Construcción De Dos Aulas En Colegio De Bachilleres - 302609	302609	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	\$1,065,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	100.00
MOR1616030078 1768	Banco De Ductos Eléctricos Para Alimentación De Luz En Bachilleres - 303407	303407	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$178,140	\$178,140	\$178,140	\$178,140	\$178,140	\$178,140	\$178,140	\$178,140	100.00	\$0	Otros	825	100.00	100.00
MOR1616030078 1770	Construcción De Alcantarilla Para Aguas Pluviales En Calle Allende - 208893	208893	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$183,378	\$183,378	\$183,378	\$183,378	\$183,378	\$183,378	\$183,378	\$183,378	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1616030078 1771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Galeana - 329176	329176	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	100.00
MOR1616030078 1772	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Lluvia De Oro Y Jilguero - 321659	321659	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00
MOR1616030078 1773	Construcción De Pavimentación En Calle Violetas Y Tepeyoalco - 328152	328152	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$223,141	\$223,141	\$223,141	\$223,141	\$223,141	\$223,141	\$223,141	\$223,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00
MOR1616030078 1774	Mejoramiento De Alumbrado Público El Chilar - 330115	330115	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$21,760	\$21,760	\$21,760	\$21,760	\$21,760	\$21,760	\$21,760	\$21,760	100.00	\$0	Otros	467	100.00	100.00
MOR1616030078 1775	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 326753	326753	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	1,650	100.00	100.00
MOR1616030078 1776	Rehabilitación De Camino De Saca Comunal Paraje Tekaxtintlan - 330234	330234	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00
MOR1616030078 1777	Mejoramiento De Varios Caminos Sacacosechas Tlalmimilulpan - 359423	359423	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$158,019	\$158,019	\$158,019	\$158,019	\$158,019	\$158,019	\$158,019	\$158,019	100.00	\$0	Otros	467	100.00	100.00
MOR1616030078 1778	Rehabilitación De Camino De Saca Al Caño - 311888	311888	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00
MOR1616030078 1779	Construcción De Rodadas En Camino Acapan San Pablo - 307383	307383	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$144,408	\$144,408	\$144,408	\$144,408	\$144,408	\$144,408	\$144,408	\$144,408	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Habitaciones De Servicio Y Cisterna En El Centro De Salud - 286292	286292	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Salud	Terminado	2016	\$496,022	\$496,022	\$496,022	\$496,022	\$496,022	\$496,022	\$496,022	100.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Resilla Para Captación De Aguas Pluviales Y Drenaje Calle Soledad Y Allende - 285819	285819	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$290,071	\$290,071	\$290,071	\$290,071	\$290,071	\$290,071	\$290,071	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Drenaje Calle Hidalgo - 266730	266730	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00
MOR1616030078	Alumbrado Público En Calles De Tlalmimilulpan - 266273	266273	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00	\$0	Otros	1,533	100.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De La Presa De Captación Y Línea De Conducción De Agua Potable - 266519	266519	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$799,892	\$799,892	\$799,892	\$799,892	\$799,892	\$799,892	\$799,892	100.00	\$0	Otros	1,533	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Comedor En Rio Mezquitlan - 254449	254449	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2016	\$471,224	\$471,224	\$471,224	\$471,224	\$471,224	\$471,224	\$471,224	100.00	\$0	Otros	165	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Rodadas En Camino Los Rodriguez San Miguel - 302893	302893	Morelos	Tetela del Volcán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$126,784	\$126,784	\$126,784	\$126,784	\$126,784	\$126,784	\$126,784	100.00	\$0	Metros lineales	825	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Rodadas En Camino Los Rodriguez - 303032	303032	Morelos	Tetela del Volcán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Tlalnepantla - 313828	313828	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$409,135	\$409,135	\$409,135	\$409,135	\$409,135	\$409,135	\$409,135	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Techos Firmes En Tlalnepantla - 310727	310727	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$63,909	\$63,909	\$63,909	\$63,909	\$63,909	\$63,909	\$63,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria En El Barrio De San Bartolo - 311115	311115	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$25,244	\$25,244	\$25,244	\$25,244	\$25,244	\$25,244	\$25,244	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Pisos Firmes En Tlalnepantla - 310871	310871	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$53,456	\$53,456	\$53,456	\$53,456	\$53,456	\$53,456	\$53,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Aplanados En Tlalnepantla - 273066	273066	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$129,744	\$129,744	\$129,744	\$129,744	\$129,744	\$129,744	\$129,744	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781794	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cinco De Mayo - 272302	272302	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$700,413	\$700,413	\$700,413	\$700,413	\$700,413	\$700,413	\$700,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR16160300781795	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 272182	272182	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$231,466	\$231,466	\$231,466	\$231,466	\$231,466	\$231,466	\$231,466	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00
MOR16160300781796	Construcción De Cisterna De Cien Metros Cubicos En Secundaria Quetzalcoatli - 272614	272614	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Educación	Terminado	2016	\$337,281	\$337,281	\$337,281	\$337,281	\$337,281	\$337,281	\$337,281	100.00	\$0	Otros	330	0.00	100.00
MOR16160300781800	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Las Localidades De Felipe Neri Y Pedregal - 272694	272694	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatpec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$169,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00
MOR16160300781801	Construcción De Tanques Séclicos En El Pedregal - 272951	272951	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00
MOR16160300781802	Construcción De Aula Didáctica En Secundaria Comunitaria Emiliano Zapata Conafe En El Pedregal - 272493	272493	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Educación	Terminado	2016	\$377,334	\$377,334	\$377,334	\$377,334	\$377,334	\$377,334	\$377,334	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00
MOR16160300781805	Introducción De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Morelos Colonia El Topil - 352500	352500	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$202,317	\$202,317	\$202,317	\$202,317	\$202,317	\$202,317	\$202,317	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00
MOR16160300781806	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos De Tlaltizapán De Zapata - 347485	347485	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,113	\$350,113	\$350,113	\$350,113	\$350,113	\$350,113	\$350,113	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MOR16160300781807	Introducción De Red De Agua Potable En Segunda Privada De Morelos Colonia Topil - 352957	352957	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,627	\$134,627	\$134,627	\$134,627	\$134,627	\$134,627	\$134,627	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00
MOR16160300781808	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 337931	337931	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR16160300781809	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 337936	337936	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
MOR16160300781810	Construcción De Muro De Contención Y Rehabilitación De Carretera Acamilpa Temimilcingo - 347319	347319	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	100.00	\$0	Metros lineales	1,095	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	1811 Construcción De Drenaje Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Bonifacio García - 347427	347427	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio García (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$961,667	\$961,667	\$961,667	\$961,667	\$961,667	\$961,667	\$961,667	100.00	\$0	Otros	640	0.00	100.00
MOR1616030078	1812 Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Colonia Bonifacio García - 347643	347643	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio García (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,683	\$96,683	\$96,683	\$96,683	\$96,683	\$96,683	\$96,683	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MOR1616030078	1813 Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Comunidad De Santa Rosa Treinta - 347548	347548	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,367	\$215,367	\$215,367	\$215,367	\$215,367	\$215,367	\$215,367	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MOR1616030078	1814 Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Sin Nombre Y Emiliano Zapata Del Barrio San Lucas - 347065	347065	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	100.00	\$0	Otros	558	0.00	100.00
MOR1616030078	1815 Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Santa Rosa Treinta - 347765	347765	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$764,363	\$764,363	\$764,363	\$764,363	\$764,363	\$764,363	\$764,363	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00
MOR1616030078	1816 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Via Abasolo Y No Reelección Colonia Emiliano Zapata De Tlaltizapán De Zapata - 349260	349260	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$564,922	\$564,922	\$564,922	\$564,922	\$564,922	\$564,922	\$564,922	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00
MOR1616030078	1817 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Mexico E Independencia Comunidad De Santa Rosa Treinta - 348494	348494	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$663,437	\$663,437	\$663,437	\$663,437	\$663,437	\$663,437	\$663,437	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00
MOR1616030078	1818 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Allende Colonia Santa Rosa Treinta - 349071	349071	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,711	\$714,711	\$714,711	\$714,711	\$714,711	\$714,711	\$714,711	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00
MOR1616030078	1819 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa - 349705	349705	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Otros	252	0.00	100.00
MOR1616030078	1820 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre Colonia Tres De Mayo - 199961	199961	Morelos	Miacatlán	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$560,141	\$560,141	\$560,141	\$560,141	\$560,141	\$560,141	\$560,141	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00
MOR1616030078	1821 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero Benito Juárez Y Emiliano Zapata De La Col Vista Hermosa - 296739	296739	Morelos	Miacatlán	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$843,923	\$843,923	\$843,923	\$843,923	\$843,923	\$843,923	\$843,923	100.00	\$0	Otros	292	100.00	100.00
MOR1616030078	1822 Ampliación De Red Eléctrica Calle Ignacio Maya Colonia Benito Juárez Coatepec - 199992	199992	Morelos	Miacatlán	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$876,798	\$876,798	\$876,798	\$876,798	\$876,798	\$876,798	\$876,798	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00
MOR1616030078	1851 Entubamiento En Campo Casa Colorada - 235925	235925	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,077,739	\$1,077,739	\$1,077,739	\$1,077,739	\$1,077,739	\$1,077,739	\$1,077,739	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR1616030078	1852 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza - 209261	209261	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$455,852	\$455,852	\$455,852	\$455,852	\$455,852	\$455,852	\$455,852	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	
MOR1616030078	1853 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza - 209373	209373	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$233,483	\$233,483	\$233,483	\$233,483	\$233,483	\$233,483	\$233,483	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	
MOR1616030078	1854 Entubamiento Campo La Bolita - 64942	64942	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$418,220	\$418,220	\$418,220	\$418,220	\$418,220	\$418,220	\$418,220	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	
MOR1616030078	1855 Encausillamiento De Canal De Riego Hediondo - 85117	85117	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	
MOR1616030078	1856 Construcción De Drenaje Pluvial En Avenida Ferrocarriles - 84074	84074	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$304,489	\$304,489	\$304,489	\$304,489	\$304,489	\$304,489	\$304,489	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	
MOR1616030078	1859 Electrificación En Calle Feliciano Herrera - 241190	241190	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$637,407	\$637,407	\$637,407	\$637,407	\$637,407	\$637,407	\$637,407	100.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	100.00	
MOR1616030078	1861 Electrificación En Camino Real A Coatepeco - 241652	241652	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,372,045	\$1,372,045	\$1,372,045	\$1,372,045	\$1,372,045	\$1,372,045	\$1,372,045	100.00	\$0	Metros lineales	635	0.00	100.00	
MOR1616030078	1862 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 236860	236860	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$592,175	\$592,175	\$592,175	\$592,175	\$592,175	\$592,175	\$592,175	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	
MOR1616030078	1863 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre - 236825	236825	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$343,704	\$343,704	\$343,704	\$343,704	\$343,704	\$343,704	\$343,704	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	
MOR1616030078	1864 Electrificación En Calles Vicente Guerrero Revolución Y Calle Conocida Como Los Huajes - 208191	208191	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,180,259	\$2,180,259	\$2,180,259	\$2,180,259	\$2,180,259	\$2,180,259	\$2,180,259	100.00	\$0	Metros lineales	960	0.00	100.00	
MOR1616030078	1865 Electrificación En Calle Tulipanes - 208225	208225	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Florida Rural	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,157,057	\$1,157,057	\$1,157,057	\$1,157,057	\$1,157,057	\$1,157,057	\$1,157,057	100.00	\$0	Metros lineales	408	0.00	100.00	
MOR1616030078	1866 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Canarios - 209150	209150	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Colonia Jardines de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$166,954	\$284,466	\$284,466	\$284,466	\$284,466	\$284,466	\$284,466	\$284,466	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
MOR1616030078	1868 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 330792	18-CP-02/2016, 330792	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$125,010	\$125,010	\$125,010	\$125,010	\$125,010	\$125,010	\$125,010	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160300781869	Curso Taller De Administración Pública Municipal - 253641	18-CP-01/2016, 253641	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781870	Curso Taller De Sistema De Precios Unitarios Neodata - 253701	18-CP-01/2016, 253701	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781872	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 253814	18-CP-01/2016, 253814	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781873	Adquisición De Hardware - 253805	18-CP-01/2016, 253805	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$281,534	\$281,534	\$281,534	\$281,534	\$281,534	\$281,534	\$281,534	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00						
MOR16160300781874	Curso Taller De Sistema Compranet - 253748	18-CP-01/2016, 253748	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781875	Curso Taller Manejo Del Sistema De Contabilidad Gubernamental - 253674	18-CP-01/2016, 253674	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781877	Cursotaller De Programas Federales - 253650	18-CP-01/2016, 253650	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR16160300781878	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 223473	18-CP-02/2016, 223473	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00						
MOR16160300781879	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 223439	18-CP-02/2016, 223439	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00						
MOR16160300781880	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Las Rosas Col La Rivera - 214625	18-CP-31/2016, 214625	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$297,965	\$297,965	\$297,965	\$297,347	\$297,347	\$297,347	\$297,347	99.79	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00						
MOR16160300781881	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 222055	18-CP-22/2016, 222055	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$497,455	\$497,455	\$497,455	\$497,455	\$497,455	\$497,455	\$497,455	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00						
MOR16160300781882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Jose Maria Morelos Y Ravon Col Azteca - 215836	18-CP-33/2016, 215836	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,882,891	\$1,882,891	\$1,882,891	\$1,882,456	\$1,882,456	\$1,882,456	\$1,882,456	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00						
MOR16160300781883	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Naranjos Col Laureles - 210621	18-CP-16/2016, 210621	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,132,746	\$1,132,746	\$1,132,746	\$1,131,866	\$1,131,866	\$1,131,866	\$1,131,866	99.92	\$0	Metros lineales	1,087	0.00	100.00						

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160300781884	Rehabilitación De Agua Potable De La Privada Alta Tensión Col Morelos 211449	18-CP-29/2016, 211449	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,325	\$54,325	\$54,325	\$54,254	\$54,254	\$54,254	\$54,254	99.87	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00						
MOR16160300781885	Construcción De Agua Potable En La Calle Tabachines Col Laureles - 211384	18-CP-17/2016, 211384	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,992	\$78,992	\$78,992	\$78,594	\$78,594	\$78,594	\$78,594	99.50	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00						
MOR16160300781886	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cliserio Pacheco Col Asteca - 211364	18-CP-19/2016, 211364	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,167	\$170,167	\$170,167	\$169,953	\$169,953	\$169,953	\$169,953	99.87	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00						
MOR16160300781887	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Río Chico Col Diez De Abril - 211234	18-CP-10/2016, 211234	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,513	\$215,513	\$215,513	\$215,219	\$215,219	\$215,219	\$215,219	99.86	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00						
MOR16160300781888	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo - 211524	18-CP-26/2016, 211524	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$233,938	\$233,938	\$233,938	\$233,797	\$233,797	\$233,797	\$233,797	99.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00						
MOR16160300781889	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211397	18-CP-25/2016, 211397	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$172,491	\$172,491	\$172,491	\$172,065	\$172,065	\$172,065	\$172,065	99.75	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00						
MOR16160300781890	Rehabilitación De Agua Potable Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo 211503	18-CP-26/2016, 211503	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,951	\$35,951	\$35,951	\$35,941	\$35,941	\$35,941	\$35,941	99.97	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00						
MOR16160300781891	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Privada Alta Tensión Col Morelos 211493	18-CP-30/2016, 211493	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$195,347	\$195,347	\$195,347	\$195,347	99.89	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00						
MOR16160300781892	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cliserio Pacheco Col Asteca - 211338	18-CP-19/2016, 211338	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,126	\$99,126	\$99,126	\$99,003	\$99,003	\$99,003	\$99,003	99.88	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00						
MOR16160300781893	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211421	18-CP-25/2016, 211421	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,311	\$446,311	\$446,311	\$445,098	\$445,098	\$445,098	\$445,098	99.73	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00						
MOR16160300781894	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tabachines Col Asteca - 211391	18-CP-17/2016, 211391	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,468	\$82,468	\$82,468	\$82,064	\$82,064	\$82,064	\$82,064	99.51	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00						
MOR16160300781895	Rehabilitación De Agua Potable En Privada Río Chico Col Diez De Abril - 211195	18-CP-10/2016, 211195	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$57,212	\$57,212	\$57,212	\$57,141	\$57,141	\$57,141	\$57,141	99.88	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00						
MOR16160300781896	Muro De Contención Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo - 211518	18-CP-26/2016, 211518	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$325,520	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300781897	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Alta Tension Col Morelos - 211472	18-CP-29/2016, 211472	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$433,876	\$433,876	\$433,876	\$433,202	\$433,202	\$433,202	\$433,202	99.84	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR16160300781899	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calle Miguel Hidalgo Cuentepec - 206793	18-CP-27/2016, 206793	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,193,170	\$1,193,170	\$1,193,170	\$1,192,657	\$1,192,657	\$1,192,657	\$1,192,657	99.96	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00
MOR16160300781900	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetlama Municipio De Temixco - 209444	209444	Morelos	Temixco	San Agustín Tetlama	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	100.00	\$0	Otros	409	0.00	100.00
MOR16160300781901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio Col Santa Ursula 211477	18-CP-28/2016, 211477	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$942,394	\$942,394	\$942,394	\$941,679	\$941,679	\$941,679	\$941,679	99.92	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR16160300781903	Línea De Conducción De Agua Potable Varias Calles De La Col Eterna Primavera - 215802	18-CP-32/2016, 215802	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$809,931	\$809,931	\$809,931	\$808,746	\$808,746	\$808,746	\$808,746	99.85	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR16160300781904	Construcción De Agua Potable En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215928	18-CP-34/2016, 215928	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,531	\$159,531	\$159,531	\$159,226	\$159,226	\$159,226	\$159,226	99.81	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00
MOR16160300781905	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215968	18-CP-34/2016, 215968	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,704	\$324,704	\$324,704	\$324,009	\$324,009	\$324,009	\$324,009	99.79	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00
MOR16160300781906	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211041	18-CP-04/2016, 211041	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,180	\$116,180	\$116,180	\$115,849	\$115,849	\$115,849	\$115,849	99.72	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR16160300781907	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211104	18-CP-04/2016, 211104	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$243,474	\$243,474	\$243,474	\$242,817	\$242,817	\$242,817	\$242,817	99.73	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR16160300781908	Mantenimiento De Olla Bioclimática Y Construcción De Pozo De Absorción - 350463	350463	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$27,265	\$211,765	\$211,765	\$211,765	\$27,265	\$27,265	\$27,265	12.88	\$0	Otros	289	100.00	100.00
MOR16160300781909	Pavimentación De La Calle Dieciséis De Septiembre 349801	349801	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$64,084	\$64,084	\$64,084	\$64,084	\$64,084	\$64,084	\$64,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00
MOR16160300781910	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Texalo - 244777	244777	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00
MOR16160300781911	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Campo Solís Municipio De Xochitepec - 254483	254483	Morelos	Xochitepec	Campo Solís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 1912	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad La Glorieta El Zacatal Municipio De Xochitepec - 235687	235687	Morelos	Xochitepec	La Glorieta (El Zacatal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 1913	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Campo La Canela Municipio De Xochitepec - 232310	232310	Morelos	Xochitepec	Campo Canela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00
MOR1616030078 1914	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En El Campo La Tehuixtlera Municipio De Xochitepec - 237401	237401	Morelos	Xochitepec	Campo la Tehuixtlera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 1915	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Campo San Rafael Municipio De Xochitepec - 236769	236769	Morelos	Xochitepec	Campo San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR1616030078 1916	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia San Francisco Municipio De Xochitepec - 235667	235667	Morelos	Xochitepec	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00
MOR1616030078 1917	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En San Jose Municipio De Xochitepec - 236780	236780	Morelos	Xochitepec	Colonia San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00
MOR1616030078 1918	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Humberto Gutierrez Corona Municipio De Xochitepec - 237304	237304	Morelos	Xochitepec	Colonia Humberto Gutierrez Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
MOR1616030078 1922	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Pozo Chihuahuita Dos - 360751	360751	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,481,208	\$4,073,371	\$4,073,371	\$4,073,371	\$4,073,371	\$4,073,371	\$4,073,371	100.00	\$0	Metros lineales	25,756	100.00	100.00
MOR1616030078 1923	Electrificación En Calle Porfirio Diaz - 360598	360598	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$610,204	\$606,742	\$606,742	\$606,742	\$606,742	\$606,742	\$606,742	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR1616030078 1924	Introducción De Drenaje En Calle Palmas Colonia 13 De Septiembre	359699	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$1,130,560	\$1,019,367	\$1,019,367	\$1,019,367	\$1,019,367	\$1,019,367	\$1,019,367	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1616030078 1925	Electrificación N Calle Mercurio Y Jacarandas - 359363	359363	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$658,463	\$636,815	\$636,815	\$636,815	\$636,815	\$636,815	\$636,815	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MOR1616030078 1926	Adquisición De Software, Hardware Y Equipamiento - 363513	363513	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$313,423	\$504,061	\$504,061	\$504,061	\$504,061	\$504,061	\$504,061	100.00	\$0	Lote	102,690	0.00	100.00
MOR1616030078 1927	Construcción De Drenaje En Calle Privada Real De Oacalco - 362052	362052	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$194,575	\$107,306	\$107,306	\$107,306	\$107,306	\$107,306	\$107,306	100.00	\$0	Metros lineales	211	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 361741	361741	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$612,963	\$612,963	\$612,963	\$612,963	\$612,963	\$612,963	\$612,963	100.00	\$0	Metros lineales	784	100.00	100.00
MOR1616030078	Electrificación En Calle Emiliano Zapata - 361567	361567	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$770,390	\$757,831	\$757,831	\$757,831	\$757,831	\$757,831	\$757,831	100.00	\$0	Metros lineales	451	0.00	100.00
MOR1616030078	Electrificación En Calle Girasoles Y Av Solidaridad - 361041	361041	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$617,564	\$612,005	\$612,005	\$612,005	\$612,005	\$612,005	\$612,005	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación En Calle Iturbide - 362325	362325	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,731,513	\$1,291,436	\$1,291,436	\$1,291,436	\$1,291,436	\$1,291,436	\$1,291,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Calles Carlos Pacheco Insurgentes Y Apaxtzalco - 325237	325237	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,656,010	\$1,656,010	\$1,656,010	\$1,656,010	\$1,656,010	\$1,656,010	\$1,656,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación De Calle Jardín De Niños Colonia Vicente Guerrero	280304	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$40,000	\$289,305	\$289,305	\$289,305	\$289,305	\$289,305	\$289,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1616030078	Ampliación De La Perforación Del Pozo El Salitre - 221243	221243	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Lote	3,501	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Techumbre En Escuela Amador Salazar Y Jaime Nuno - 326701	326701	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	Terminado	2016	\$1,150,290	\$1,150,290	\$1,150,290	\$1,150,290	\$1,150,290	\$1,150,290	\$1,150,290	100.00	\$0	Lote	668	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Drenaje En Alvaro Obregon - 361494	361494	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	100.00	\$0	Metros lineales	759	100.00	100.00
MOR1616030078	Electrificación En Calle Laureles Y Bugambillas - 360228	360228	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$807,535	\$804,070	\$804,070	\$804,070	\$804,070	\$804,070	\$804,070	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción Del Deposito De Almacenamiento De Agua Potable El Resumidero - 361230	361230	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,513,274	\$1,513,274	\$1,513,274	\$1,513,274	\$1,513,274	\$1,513,274	\$1,513,274	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez Y Carlos A Carrillo - 325543	325543	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación En Calle Fernando Montes De Oca - 360251	360251	Morelos	Yauatepec	Lázaro Cárdenas (El Rural Empalme)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$537,481	\$540,266	\$540,266	\$540,266	\$540,266	\$540,266	\$540,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078	Sistema De Armonización Contable - 296531	296531	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$246,516	\$246,516	\$246,516	\$246,516	\$246,516	\$246,516	\$246,516	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Colector De Drenaje En Av Morelos 296428	296428	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00						
MOR1616030078	33903 Servicios Integrales - 296604	296604	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$225,265	\$225,265	\$225,265	\$225,265	\$225,265	\$225,265	\$225,265	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 296622	296622	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$19,510	\$19,510	\$19,510	\$19,510	\$19,510	\$19,510	\$19,510	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 296617	296617	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación Del Sistema De Agua En Coaxitlan - 356289	356289	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$295,074	\$295,074	\$295,074	\$295,074	\$295,074	\$295,074	\$295,074	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación Del Sistema De Agua En La Localidad De Chimalacatlán - 296306	296306	Morelos	Tlaquiltenango	Chimalacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$300,269	\$300,269	\$300,269	\$300,269	\$300,269	\$300,269	\$300,269	100.00	\$0	Otros	364	100.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación De Tanque Superficial De Agua En Localidad De La Era - 256563	256563	Morelos	Tlaquiltenango	La Era (Calalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$346,687	\$346,687	\$346,687	\$346,687	\$346,687	\$346,687	\$346,687	100.00	\$0	Otros	405	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Huautla En Tlaquiltenango Segunda Etapa De Tres Etapas Sesenta Por Ciento - 256677	256677	Morelos	Tlaquiltenango	Huautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Lorenzo Vazquez - 296558	296558	Morelos	Tlaquiltenango	Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$456,883	\$456,883	\$456,883	\$456,883	\$456,883	\$456,883	\$456,883	100.00	\$0	Otros	785	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula Municipio De Tlaquiltenango Segunda Etapa - 256653	256653	Morelos	Tlaquiltenango	Quilamula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$462,464	\$462,464	\$462,464	\$462,464	\$462,464	\$462,464	\$462,464	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación De Acceso Para Personas Con Discapacidad En Calle Niño Artillero - 256507	256507	Morelos	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez (Los Hornos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$545,184	\$545,184	\$545,184	\$545,184	\$545,184	\$545,184	\$545,184	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00						

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078 1986	Construcción De Aula En El Preescolar De La Localidad De Xicatlacotla - 256845	256845	Morelos	Tlaquiltenango	Xicatlacotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	Terminado	2016	\$491,959	\$491,959	\$491,959	\$491,959	\$491,959	\$491,959	\$491,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00						
MOR1616030078 1987	Construcción De Camino En La Col Alfredo V Bonfil - 294920	294920	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$234,767	\$234,767	\$234,767	\$234,767	\$234,767	\$234,767	\$234,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,068	100.00	100.00						
MOR1616030078 1988	Rehabilitación De Transformador Del Pozo De La Col Alfredo V Bonfil - 256290	256290	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$51,968	\$51,968	\$51,968	\$51,968	\$51,968	\$51,968	\$51,968	100.00	\$0	Otros	2,068	100.00	100.00						
MOR1616030078 1989	Rehabilitación De Camino Lirios De La Col Alfredo V Bonfil - 256275	256275	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00						
MOR1616030078 1990	Construcción De Andador En Colonia Tres De Mayo - 256575	256575	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia 3 de Mayo (El Tepiclol)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$338,754	\$338,754	\$338,754	\$338,754	\$338,754	\$338,754	\$338,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	733	100.00	100.00						
MOR1616030078 1991	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso Al Centro De Salud - 296440	296440	Morelos	Tlaquiltenango	Unidad Habitacional Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$373,222	\$373,222	\$373,222	\$373,222	\$373,222	\$373,222	\$373,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00						
MOR1616030078 1992	Construcción De Pozo Artesano En Paso De Palapa - 296101	296101	Morelos	Tlaquiltenango	Paso de Palapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,781	\$197,781	\$197,781	\$197,781	\$197,781	\$197,781	\$197,781	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00						
MOR1616030078 1993	Electrificación En Calle Sin Nombre De La Localidad De Las Bovedas - 295862	295862	Morelos	Tlaquiltenango	Las Bovedas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$503,266	\$503,266	\$503,266	\$503,266	\$503,266	\$503,266	\$503,266	100.00	\$0	Otros	232	100.00	100.00						
MOR1616030078 1994	Pavimentación De Calle Los Tulipanes - 262377	262377	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia Manzanarez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$707,043	\$707,043	\$707,043	\$707,043	\$707,043	\$707,043	\$707,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00						
MOR1616030078 2003	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 209422	209422	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Otros	111	0.00	100.00						
MOR1616030078 2004	Perforación Y Aforo Para Reposición Del Pozo Profundo De Fuente Pantitlan - 353429	353429	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantitlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$764,392	\$764,392	\$764,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	531	100.00	0.00						
MOR1616030078 2005	Estudio Geohidrologico En La Colonia Puente Pantitlan - 349239	349239	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantitlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	\$0	Otros	531	100.00	100.00						
MOR1616030078 2006	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 286288	286288	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,455,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	98.78	\$0	Otros	719	100.00	100.00						

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00							
MOR1616030078 2048	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia San Miguel La Unión - 350177	350177	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00							
MOR1616030078 2049	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Benito Juarez Colonia Benito Juarez Municipio De Xochitepec - 267614	267614	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00							
MOR1616030078 2050	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Benito Juarez Municipio De Xochitepec - 267597	267597	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00							
MOR1616030078 2051	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Emiliano Zapata Colonia Benito Juárez - 254498	254498	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$771,505	\$771,505	\$771,505	\$771,505	\$771,505	\$771,505	\$771,505	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00							
MOR1616030078 2052	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia La Canela Municipio De Xochitepec - 231843	231843	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00							
MOR1616030078 2053	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia La Cruz Municipio De Xochitepec - 237511	237511	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00							
MOR1616030078 2054	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Palmas Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 236679	236679	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00							
MOR1616030078 2055	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Naranjos Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 235844	235844	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00							
MOR1616030078 2056	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Camino Real Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 235865	235865	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00							
MOR1616030078 2057	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Centro Municipio De Xochitepec - 232263	232263	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00							
MOR1616030078 2058	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Calle De Las Flores Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 232239	232239	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00							
MOR1616030078 2059	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Nueva Morelos Municipio De Xochitepec - 231959	231959	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR1616030078 2060	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En El Centro De Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 337910	337910	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$220,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	
MOR1616030078 2061	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Las Palmas Municipio De Xochitepec - 337932	337932	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	
MOR1616030078 2062	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Vicente Guerrero Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 237289	237289	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	
MOR1616030078 2063	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Mexico Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 237238	237238	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	
MOR1616030078 2064	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle De Las Flores Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 237459	237459	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	
MOR1616030078 2065	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Callejon Tecapla Localidad De Atlacholoya Municipio De Xochitepec - 328538	328538	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	
MOR1616030078 2066	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En El Centro De Atlacholoya Municipio De Xochitepec - 236019	236019	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00
MOR1616030078 2067	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia El Calvario Municipio De Xochitepec - 236786	236786	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	
MOR1616030078 2068	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Dalías Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec - 236544	236544	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	
MOR1616030078 2069	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Claveles Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec - 236520	236520	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	
MOR1616030078 2070	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Organas Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 271127	271127	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$74,754	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00
MOR1616030078 2071	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Valerio Trujano Colonia Lazaro Cardenas Municipio De Xochitepec - 235782	235782	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2072	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Calle Emiliano Zapata Colonia Lázaro Cárdenas - 235697	235697	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 2073	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En El Km Tres Municipio De Xochitepec - 237434	237434	Morelos	Xochitepec	El Kilómetro 3	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 2074	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Ampliación La Pintora Municipio De Xochitepec - 237352	237352	Morelos	Xochitepec	Ampliación La Pintora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
MOR1616030078 2076	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Prolongacion Amates Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 254447	254447	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 2077	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Guadalupe Victoria Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 236654	236654	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00
MOR1616030078 2078	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Gardenas Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 236582	236582	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR1616030078 2079	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Las Rosas Municipio De Xochitepec - 231925	231925	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
MOR1616030078 2080	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Bugambillas Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 237965	237965	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00
MOR1616030078 2081	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Amates Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 236695	236695	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 2082	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Calle Guayacanes Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 235900	235900	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
MOR1616030078 2083	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Lomas De Las Carrillas Municipio De Xochitepec - 235922	235922	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
MOR1616030078 2084	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Primera Sección De La Unidad Morelos Municipio De Xochitepec - 231748	231748	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2085	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Tercera Sección De La Unidad Morelos Municipio De Xochitepec - 231728	231728	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
MOR1616030078 2086	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Colonia Tres De Mayo Municipio De Xochitepec - 235829	235829	Morelos	Xochitepec	Campo el Burro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
MOR1616030078 2087	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En El Cruce de Atlacholaya Municipio De Xochitepec - 236756	236756	Morelos	Xochitepec	Colonia el Cruce de Atlacholaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR1616030078 2088	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Campo Huitzilac Municipio De Xochitepec - 236730	236730	Morelos	Xochitepec	Campo Huitzilac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR1616030078 2090	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera Amacuzac Michapa - 321195	321195	Morelos	Amacuzac	El Paraiso (El Cruce)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$53,414	\$53,414	\$53,414	\$53,414	\$53,414	\$53,414	\$53,414	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00
MOR1616030078 2091	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Paraiso - 288988	288988	Morelos	Amacuzac	El Paraiso (El Cruce)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$472,105	\$472,105	\$472,105	\$472,105	\$472,105	\$472,105	\$472,105	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MOR1616030078 2092	Ampliación De La Red Eléctrica En Carretera Mexicocauatla Km Noventa Y Dos - 297433	297433	Morelos	Atlalahuca	Atlalahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLHUCA	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00
MOR1616030078 2321	Adquisición Instalación Y Configuración De Sistema Integrado De Contabilidad Gubernamental Curso De Capacitación De Armonización Contable - 320202	320202	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$187,395	\$187,395	\$187,395	\$187,395	\$187,395	\$187,395	\$187,395	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2322	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 319328	319328	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2323	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 319559	319559	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2324	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 319599	319599	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,788	\$10,788	\$10,788	\$10,788	\$10,788	\$10,788	\$10,788	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2325	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 319721	319721	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$44,846	\$44,846	\$44,846	\$44,846	\$44,846	\$44,846	\$44,846	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2326	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 319279	319279	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2327	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 319105	319105	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2328	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 319031	319031	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2329	Rehabilitación De Pozo De Agua Balsadero Mejoramiento - 321481	321481	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$714,252	\$714,252	\$714,252	\$714,252	\$714,252	\$714,252	\$714,252	100.00	\$0	Otros	950	0.00	100.00
MOR1616030078 2330	Compra De Sistema Noi - 320441	320441	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2331	Construcción De Cuarto Para Cocina Con Laminas De Fibrocemento Para Techado - 287446	287446	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Vivienda	Terminado	2016	\$348,174	\$348,174	\$348,174	\$348,174	\$348,174	\$348,174	\$348,174	100.00	\$0	Vivienda	4,668	0.00	100.00
MOR1616030078 2332	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 288686	288686	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	430	0.00	100.00
MOR1616030078 2333	Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De Las Viviendas En La Cabecera Municipal - 261003	261003	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Vivienda	Terminado	2016	\$394,895	\$394,895	\$394,895	\$394,895	\$394,895	\$394,895	\$394,895	100.00	\$0	Vivienda	504	0.00	100.00
MOR1616030078 2334	Rehabilitacion De Carcamo De La Localidad De Cajones - 243748	243748	Morelos	Amacuzac	Cajones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$44,986	\$44,986	\$44,986	\$44,986	\$44,986	\$44,986	\$44,986	100.00	\$0	Otros	554	0.00	100.00
MOR1616030078 2335	Construcción De Comedor Escolar Con Techumbre Metalica En Escuela Primaria Ejercito Trigarante De La Localidad De Cajones - 243258	243258	Morelos	Amacuzac	Cajones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1616030078 2336	Construcción De Comedor Escolar Con Techumbre Metalica En Escuela Telesecundaria Doce De Octubre En La Localidad De Coahuixtla - 244205	244205	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,046	0.00	100.00
MOR1616030078 2337	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 275977	275977	Morelos	Amacuzac	Huajintlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$422,341	\$422,341	\$422,341	\$422,341	\$422,341	\$422,341	\$422,341	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR1616030078 2338	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Zacuapán - 243808	243808	Morelos	Amacuzac	Huajintlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$862,474	\$862,474	\$862,474	\$862,474	\$862,474	\$862,474	\$862,474	100.00	\$0	Otros	1,792	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable En La Localidad De Huajintlan - 243924	243924	Morelos	Amacuzac	Huajintlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	100.00	\$0	Otros	1,792	0.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Comedor Escolar Con Techumbre Metálica En Escuela Primaria El Porvenir De La Localidad De Miahuatlan - 244278	244278	Morelos	Amacuzac	Miahuatlan (El Cuiji)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$1,110,368	\$1,110,368	\$1,110,368	\$1,110,368	\$1,110,368	\$1,110,368	\$1,110,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miahuatlan - 243599	243599	Morelos	Amacuzac	Miahuatlan (El Cuiji)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$131,752	\$131,752	\$131,752	\$131,752	\$131,752	\$131,752	\$131,752	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación De Pozo De Agua En La Localidad De Rancho Nuevo - 260795	260795	Morelos	Amacuzac	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$286,145	\$286,145	\$286,145	\$286,145	\$286,145	\$286,145	\$286,145	100.00	\$0	Otros	658	0.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación De Colector De Captación De Agua Fluvial Lado Norte San Gabriel Las Palmas - 317355	317355	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	100.00	\$0	Otros	3,005	0.00	100.00						
MOR1616030078	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Las Palmas - 244032	244032	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	100.00	\$0	Otros	3,005	0.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Comedor Escolar Con Techumbre Metálica En Escuela Primaria Amado Nervo De La Localidad De Teacalco - 287893	287893	Morelos	Amacuzac	Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	\$1,651,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00						
MOR1616030078	Equipamiento Oficina De La Dirección De Obras Públicas - 332446	332446	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$109,892	\$109,892	\$109,892	\$109,892	\$109,892	\$109,892	\$109,892	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 332433	332433	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 332430	332430	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,374	\$8,374	\$8,374	\$8,374	\$8,374	\$8,374	\$8,374	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	33903 Servicios Integrales - 332423	332423	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$15,226	\$15,226	\$15,226	\$15,226	\$15,226	\$15,226	\$15,226	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00						
MOR1616030078	Pavimentación De Calle Lomas Del Carril Primera Etapa - 326799	326799	Morelos	Coatlán del Río	Apancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$367,389	\$367,389	\$367,389	\$367,389	\$367,389	\$367,389	\$367,389	\$367,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00					
MOR1616030078	Construcción De Cuartos Dormitorio - 363419	363419	Morelos	Coatlán del Río	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$246,316	\$246,316	\$246,316	\$246,316	\$246,316	\$246,316	\$246,316	\$246,316	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00					

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2360	Construcción De Cuartos Dormitorio - 363655	363655	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00
MOR1616030078 2361	Suministro De Válvulas Para El Sistema De Agua Potable - 332413	332413	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,148	\$11,148	\$11,148	\$11,148	\$11,148	\$11,148	\$11,148	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00
MOR1616030078 2362	Pavimentacion De Callejon Juan Alvarez - 327312	327312	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$36,915	\$36,915	\$36,915	\$36,915	\$36,915	\$36,915	\$36,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00
MOR1616030078 2363	Pavimentacion De Calle General Santa Ana - 328144	328144	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MOR1616030078 2364	Construcción De Cuartos Dormitorio - 364061	364061	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	\$316,691	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00
MOR1616030078 2365	Construcción De Cuartos Dormitorio - 363763	363763	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$281,504	\$281,504	\$281,504	\$281,504	\$281,504	\$281,504	\$281,504	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00
MOR1616030078 2366	Sustitución De La Red De Distribución De Agua Potable En Av Vicente Guerrero - 370059	370059	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$928,097	\$928,097	\$928,097	\$928,097	\$928,097	\$928,097	\$928,097	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00
MOR1616030078 2367	Construcción De Cisternas - 356136	356136	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,276	\$143,276	\$143,276	\$143,276	\$143,276	\$143,276	\$143,276	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00
MOR1616030078 2368	Construcción De Cuartos Dormitorio - 363515	363515	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$211,128	\$211,128	\$211,128	\$211,128	\$211,128	\$211,128	\$211,128	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00
MOR1616030078 2369	Rehabilitación De Pavimentos Y Vialidades Municipales - 332373	332373	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$252,213	\$252,213	\$252,213	\$252,213	\$252,213	\$252,213	\$252,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00
MOR1616030078 2370	Alcantarillado Unidad Deportiva Chavarría - 327091	327091	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$19,992	\$19,992	\$19,992	\$19,992	\$19,992	\$19,992	\$19,992	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00
MOR1616030078 2371	Construcción De Cuartos Dormitorio - 369939	369939	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$140,752	\$140,752	\$140,752	\$140,752	\$140,752	\$140,752	\$140,752	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00
MOR1616030078 2372	Construcción De Cuartos Dormitorio - 369958	369958	Morelos	Coatlán del Río	Tilancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2373	Construcción De Cuartos Dormitorio - 363996	363996	Morelos	Coatlán del Río	El Axixintle (El Treinta y Cinco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$105,564	\$105,564	\$105,564	\$105,564	\$105,564	\$105,564	\$105,564	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00
MOR1616030078 2374	Construcción De Cuartos Dormitorio - 369964	369964	Morelos	Coatlán del Río	El Canelillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00
MOR1616030078 2375	Construcción De Cuartos Dormitorio - 369988	369988	Morelos	Coatlán del Río	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
MOR1616030078 2376	Construcción De Cuartos Dormitorio - 369975	369975	Morelos	Coatlán del Río	Colonia San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	Terminado	2016	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	\$35,188	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
MOR1616030078 2377	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Sistema De Drenajes - 332366	332366	Morelos	Coatlán del Río	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$14,270	\$14,270	\$14,270	\$14,270	\$14,270	\$14,270	\$14,270	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MOR1616030078 2378	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad Paraiso Trinchera - 358761	358761	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,562,737	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,047,093	\$2,047,093	79.90	\$0	Metros lineales	250	100.00	90.00
MOR1616030078 2379	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Margaritas - 361320	361320	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$332,494	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MOR1616030078 2380	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	431	0.00	0.00
MOR1616030078 2381	Construcción De Drenaje Sanitario De La Preparatoria Cuautla - 358484	358484	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$660,826	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 2382	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Patzcuaro - 358351	358351	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$109,617	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MOR1616030078 2383	Construcción De Obras De Electrificación En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla Morelos - 357630	357630	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$2,127,366	\$2,127,366	\$1,734,951	55.08	\$0	Otros	770	100.00	100.00
MOR1616030078 2384	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Telcelingo - 357505	357505	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$526,234	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2385	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358558	358558	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,080	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2386	Pavimentación Calle Veintuno De Agosto - 350371	350371	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$222,191	\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MOR1616030078 2387	Construcción De Red De Agua Potable Para La Preparatoria Cuautla - 358647	358647	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$540,040	\$524,839	\$524,839	\$524,839	\$524,839	\$524,839	\$524,839	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 2388	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Álamos Daniel Jahan Tres De Noviembre Conformidad Unión Y Aralias - 350790	350790	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00
MOR1616030078 2389	Pavimentación Calle Veinte De Noviembre - 350063	350063	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$319,102	\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	100.00	100.00
MOR1616030078 2390	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	352619	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	100.00	\$0	Otros	1,081	100.00	100.00
MOR1616030078 2391	Mejoramiento De Causas - 352477	352477	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00
MOR1616030078 2392	Construcción De Techumbre De Jardín De Niños Enrique Pestalozzi - 353827	353827	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$855,778	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MOR1616030078 2393	Curso Para El Manejo Del Programa Ciudad - 323140	323140	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR1616030078 2394	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322848	322848	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2395	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nayarit - 328909	328909	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,589,660	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	100.00	\$0	Metros lineales	960	100.00	100.00
MOR1616030078 2396	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 322868	322868	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2397	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero - 320226	320226	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	100.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078 2398	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 327956	327956	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 2399	Construcción De Drenaje Sanitario Del Colector Benito Juárez - 320411	320411	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	100.00	\$0	Metros lineales	1,307	100.00	100.00						
MOR1616030078 2400	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Niños Heroes Diez Y Seis De Septiembre Y Diez De Abril - 321077	321077	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	100.00	\$0	Metros lineales	572	100.00	100.00						
MOR1616030078 2401	Curso Para El Manejo De Bitacora Electronica - 323098	323098	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00						
MOR1616030078 2402	Adquisición De Software Y Hardware - 322971	322971	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00						
MOR1616030078 2403	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Lázaro Cárdenas - 335108	335108	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	100.00	\$0	Metros lineales	166	100.00	100.00						
MOR1616030078 2404	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Paredones - 313659	313659	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	100.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	100.00						
MOR1616030078 2405	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Oaxaca De La Colonia Gabriel Tepepa - 287764	287764	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00						
MOR1616030078 2406	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,735,520	\$1,179,054	\$1,179,054	\$1,179,054	\$940,854	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00						
MOR1616030078 2407	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón - 293429	293429	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,161,110	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	100.00						
MOR1616030078 2408	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo De Agua En Las Colonias Vicente Guerrero Y Pedregosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 287959	287959	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00						
MOR1616030078 2409	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cempaxuchitl Colonia Paraiso En El Municipio De Cuautla Morelos - 285464	285464	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR1616030078 2413	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Febrero - 325578	325578	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$316,991	\$316,991	\$316,991	\$316,991	\$316,991	\$316,991	\$316,991	100.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	
MOR1616030078 2414	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 328007	328007	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	
MOR1616030078 2415	Curso Para Supervisión De Obra - 323075	323075	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR1616030078 2416	Curso De Actualización Del Manejo En El Sistema Compranet - 323055	323055	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR1616030078 2417	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 323015	323015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$199,845	100.00	\$0	Lote	0	0.00	90.00	
MOR1616030078 2418	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 360987	360987	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,273,939	\$1,273,939	\$1,273,939	\$1,273,939	\$1,273,939	\$1,273,939	\$1,273,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452	100.00	100.00	
MOR1616030078 2419	Pavimentación Calle Olvido - 349572	349572	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$239,418	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00
MOR1616030078 2420	Construcción De Bardas Perimetrales De Varias Escuelas En El Municipio De Cuautla - 354449	354449	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	100.00	\$0	Otros	2,400	0.00	100.00	
MOR1616030078 2421	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Piedras - 325405	325405	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$163,487	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	100.00	\$0	Metros lineales	336	100.00	100.00	
MOR1616030078 2422	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 326891	326891	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	
MOR1616030078 2423	Construcción De Red De Distribución Reforma Apatlaco Segunda Etapa De Tres Etapas - 86565	86565	Morelos	Cuautla	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	
MOR1616030078 2424	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Los Amates Y Girasoles Col H Nacoazari - 360672	360672	Morelos	Cuautla	Héroe de Nacoazari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	
MOR1616030078 2425	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Pomarosa Colonia H Galeana Municipio De Cuautla - 356508	356508	Morelos	Cuautla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2426	Construcción De Descarga De Drenaje Sanitario De Jardín De Niños Batalla Cinco De Mayo Colonia H Galeana - 356829	356829	Morelos	Cuautla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 2427	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Volcanes - 328178	328178	Morelos	Cuautla	Colonia el Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR1616030078 2428	Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Ejército Libertador - 329494	329494	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00
MOR1616030078 2429	Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuautla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,803,766	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00
MOR1616030078 2430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460	330460	Morelos	Cuautla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	395	0.00	100.00
MOR1616030078 2431	Construcción De Techumbre En El Cbtis No Setenta Y Seis Del Municipio De Cuautla - 354114	354114	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,202	100.00	100.00
MOR1616030078 2432	Drenaje Sanitario Calle Pera Francisco I Madero Col Mina Cinco Chiptitlan . 356311	356311	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,100,400	\$2,036,999	\$2,036,999	\$2,036,999	\$2,036,999	\$2,036,999	\$2,036,999	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 2434	Parque Ramon Hernandez Navaro - 353267	353267	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,708,502	\$854,251	\$854,251	\$854,251	\$854,251	\$854,251	\$854,251	100.00	\$0	Otros	13,743	100.00	100.00
MOR1616030078 2435	Parque Tlaltenango - 352689	352689	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,822,173	\$911,087	\$911,087	\$911,087	\$911,087	\$911,087	\$911,087	100.00	\$0	Otros	6,042	100.00	100.00
MOR1616030078 2436	Rehabilitacion De Instalaciones En El Cdc De La Lagunilla - 353618	353618	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$555,988	\$544,868	\$544,868	\$544,868	\$544,868	\$544,868	\$544,868	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00
MOR1616030078 2437	Curso Taller Formacion Integral Del Trabajo En Equipo - 283662	283662	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$34,603	\$29,800	\$29,800	\$29,800	\$29,800	\$29,800	\$29,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR1616030078 2438	Curso De Capacitacion Y Actualizacion De Supervision De Obras Y Su Marco Legal - 283659	283659	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00								
MOR1616030078 2439	Curso De Capacitacion Y Actualizacion De Ley De Obras Publicas Y Servicios Procedimientos De Licitacion Y Administracion De Contratos - 283652	283652	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2440	Curso De Capacitacion Y Actualizacion De Bitacora Electronica De Obra Publica Beop - 283646	283646	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2441	Curso De Capacitacion Y Actualizacion De Autocad Basico - 283632	283632	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2442	Curso De Capacitacion Y Actualizacion De Administracion De Proyectos Neodata - 283565	283565	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2443	Adquisicion De Software Y Hardware Para La Secretaria De Infraestructura Urbana Obras Y Servicios Publicos Adquisicion De Equipo De Computo Y Herram - 283551	283551	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$512,942	\$508,190	\$508,190	\$508,190	\$508,190	\$508,190	\$508,190	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2444	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 283513	283513	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$996,817	\$996,817	\$996,817	\$996,817	\$996,817	\$996,817	\$996,817	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00								
MOR1616030078 2446	Drenaje Sanitario Calle Halcon - 240406	240406	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$473,447	\$438,081	\$438,081	\$438,081	\$438,081	\$438,081	\$438,081	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00								
MOR1616030078 2447	Drenaje Sanitario Calle Mirador - 241353	241353	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,388,759	\$1,360,983	\$1,360,983	\$1,360,983	\$1,360,983	\$1,360,983	\$1,360,983	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00								
MOR1616030078 2448	Drenaje Sanitario Calle Libertad Esquina Campo De Futbol - 241040	241040	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$507,934	\$493,221	\$493,221	\$493,221	\$493,221	\$493,221	\$493,221	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00								
MOR1616030078 2450	Construcción De Cuarto Para Baño - 331055	331055	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00								
MOR1616030078 2451	Construcción De Cuarto Cocina - 325931	325931	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00								
MOR1616030078 2452	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323414	323414	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00								

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción de Cuarto Para Baño - 330881	330881	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Para Baño - 330927	330927	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Hidalgo Tres Marias Colonia La Estación - 274227	274227	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$837,905	\$837,905	\$837,905	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$836,229	99.80	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323304	323304	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 322697	322697	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$690,109	\$690,109	\$690,109	\$690,109	\$690,109	\$690,109	\$690,109	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323456	323456	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Cocina - 325328	325328	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuartos Dormitorios - 326757	326757	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cuarto Cocina - 325402	325402	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323495	323495	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$36,622	\$36,622	\$36,622	\$36,622	\$36,622	\$36,622	\$36,622	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 323690	323690	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 323669	323669	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323545	323545	Morelos	Huitzilac	Los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2466	Construcción de Cuartos Para Baño - 331007	331007	Morelos	Huitzilac	Monte Casino (Piamonte y Ensueño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	\$34,714	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
MOR1616030078 2467	Construcción De Cuarto Cocina - 326251	326251	Morelos	Huitzilac	Monte Casino (Piamonte y Ensueño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	\$103,141	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00
MOR1616030078 2468	Construcción De Cuartos Dormitorios - 323717	323717	Morelos	Huitzilac	Monte Casino (Piamonte y Ensueño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
MOR1616030078 2469	Construcción de Techumbre Jardín De Niños Estado De Sinaloa - 274154	274154	Morelos	Huitzilac	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Educación	En Ejecución	2016	\$558,607	\$558,607	\$558,607	\$558,229	\$558,229	\$558,229	\$558,229	99.93	\$0	Metros Cuadrados	203	100.00	100.00
MOR1616030078 2489	Rehabilitación De Calle Mariana Dos En Col Fco I Madero - 330803	330803	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$68,626	\$68,626	\$68,626	\$68,626	\$68,626	\$68,626	\$68,626	100.00	\$0	Otros	106	0.00	100.00
MOR1616030078 2490	Construcción de Barda Perimetral Cecyt Plantel Dos En La Col Aquiles Serdan - 330763	330763	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$299,992	\$299,992	\$299,992	\$299,992	\$299,992	\$299,992	\$299,992	100.00	\$0	Metros lineales	544	0.00	100.00
MOR1616030078 2491	Construcción de Drenaje Y Agua Potable En Calle Sufragio Efectivo - 323222	323222	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$985,863	\$985,863	\$985,863	\$985,863	\$985,863	\$985,863	\$985,863	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MOR1616030078 2492	Construcción De Drenaje Y Agua Potable En Calle Plaza Morelos - 323158	323158	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$738,313	\$738,313	\$738,313	\$738,313	\$738,313	\$738,313	\$738,313	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616030078 2493	Construcción De Red Eléctrica En Privada De Las Flores Col Aquiles Serdan Yecapixtla - 316809	316809	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$69,287	\$69,287	\$69,287	\$69,287	\$69,287	\$69,287	\$69,287	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00
MOR1616030078 2494	Introducción De Red De Agua Potable En Cjon Sin Nombre En La Localidad De Zahuatlan - 316855	316855	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$77,183	\$77,183	\$77,183	\$77,183	\$77,183	\$77,183	\$77,183	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00
MOR1616030078 2495	Construcción De Paso Pluvial En Salto Del Agua Loc Mexquemea - 318799	318799	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$419,557	\$419,557	\$419,557	\$419,557	\$419,557	\$419,557	\$419,557	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00
MOR1616030078 2496	Construcción De Comedores Escolares Jn Domingo Diez - 317127	317127	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$307,896	\$307,896	\$307,896	\$307,896	\$307,896	\$307,896	\$307,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00
MOR1616030078 2497	Construcción De Terrapienes Mejoramiento De Viviendas En La Col Mexquemea - 317125	317125	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$164,364	\$164,364	\$164,364	\$164,364	\$164,364	\$164,364	\$164,364	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2498	Construcción De Paso Pluvial Puente Xalpa De La Cabecera Municipal - 317114	317114	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1616030078 2499	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 323412	323412	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2500	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 331854	331854	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$11,136	\$11,136	\$11,136	\$11,136	\$11,136	\$11,136	\$11,136	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2501	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 331847	331847	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2502	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formación De Los Servidores Publicos - 331838	331838	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2503	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 331873	331873	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$66,001	\$66,001	\$66,001	\$66,001	\$66,001	\$66,001	\$66,001	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2504	Camino De Saca Campo Mexquemecca Loc Mexquemecca - 331397	331397	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$179,498	\$179,438	\$179,438	\$179,438	\$179,438	\$179,438	\$179,438	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00
MOR1616030078 2505	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formación De Los Servidores Publicos - 331864	331864	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$87,928	\$87,928	\$87,928	\$87,928	\$87,928	\$87,928	\$87,928	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2506	Construcción De Comedores Escolares Esc Prim Plan De San Luis Col Fco I Madero - 330933	330933	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$22,665	\$22,665	\$22,665	\$22,665	\$22,665	\$22,665	\$22,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00
MOR1616030078 2507	Construcción De Terrapienes Mejoramiento De Viviendas En La Col Los Reyes - 330841	330841	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$190,850	\$190,850	\$190,850	\$190,850	\$190,850	\$190,850	\$190,850	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00
MOR1616030078 2508	Construcción De Comedores Escolares En Jn Juventino Rosas En La Loc De Zahuatlan - 330862	330862	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$240,838	\$240,838	\$240,838	\$240,838	\$240,838	\$240,838	\$240,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MOR1616030078 2509	Introducción De Red De Agua Potable En Cda Josefa Ortiz En La Localidad De Mexquemecca - 315673	315673	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,857	\$64,857	\$64,857	\$64,857	\$64,857	\$64,857	\$64,857	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00
MOR1616030078 2510	Construcción De Baños Para Centro De Atención Infantil Comunitario Caic De La Col Fco I Madero - 313532	313532	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$219,507	\$219,507	\$219,507	\$219,507	\$219,507	\$219,507	\$219,507	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Barda Perimetral Esc Prim Plan De Ayala Col Aquiles Serdan - 315631	315631	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$126,082	\$126,082	\$126,082	\$126,082	\$126,082	\$126,082	\$126,082	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Red Eléctrica En Calle Del Estudiante Col Centro Yecapixtla - 299702	299702	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$35,514	\$35,514	\$35,514	\$35,514	\$35,514	\$35,514	\$35,514	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Col Nueva Yecapixtla - 285949	285949	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$35,791	\$35,791	\$35,791	\$35,791	\$35,791	\$35,791	\$35,791	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00
MOR1616030078	Pavimentación En Calle Amador Salazar En Col Aquiles Serdan - 280808	280808	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$377,978	\$377,978	\$377,978	\$377,978	\$377,978	\$377,978	\$377,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas En La Col Aquiles Serdan - 280645	280645	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$163,029	\$163,029	\$163,029	\$163,029	\$163,029	\$163,029	\$163,029	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Drenaje Sanitario En Plazuela Libertad De La Cabecera Municipal - 280879	280879	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$47,214	\$47,214	\$47,214	\$47,214	\$47,214	\$47,214	\$47,214	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas En La Col Zahuatlan - 280701	280701	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$140,861	\$140,861	\$140,861	\$140,861	\$140,861	\$140,861	\$140,861	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Col Fco I Madero - 217870	217870	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$251,822	\$251,822	\$251,822	\$251,822	\$251,822	\$251,822	\$251,822	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00
MOR1616030078	Rehabilitación De Camino De Saca Ejido Valle De Xalpa De La Cabecera Municipal - 217890	217890	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00
MOR1616030078	Mejoras Diversas En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Los Reyes - 216612	216612	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	100.00	\$0	Otros	260	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Aula En Estructura Rc En Jn Adolfo Lopez Mateos En Col Los Reyes - 215390	215390	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$419,993	\$419,993	\$419,993	\$419,993	\$419,993	\$419,993	\$419,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00
MOR1616030078	Adquisición De Software Y Hardware - 323365	323365	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$98,423	\$98,423	\$98,423	\$98,423	\$98,423	\$98,423	\$98,423	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Ejidal De La Col Mexquemecca - 322900	322900	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$121,802	\$121,802	\$121,802	\$121,802	\$121,802	\$121,802	\$121,802	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2524	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 323458	323458	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2525	Mejoras Diversas En Esc Prim Vicente Guerrero Col Los Reyes - 317095	317095	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$64,141	\$64,141	\$64,141	\$64,141	\$64,141	\$64,141	\$64,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00
MOR1616030078 2526	Introducción De Red De Drenaje Calle Evaristo Nava Col Los Reyes - 317101	317101	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$200,151	\$200,151	\$200,151	\$200,151	\$200,151	\$200,151	\$200,151	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00
MOR1616030078 2527	Rehabilitación De Caminos De Saca Campos De La Loc De Zahuatlan - 317100	317100	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1616030078 2528	Suministro De Balastre En Calles Coniferas Oyamel Y Madrones En Colonia Los Amates - 317108	317108	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1616030078 2529	33903 Servicios Integrales - 323435	323435	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2530	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 323422	323422	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2531	Construcción De Tanque Y Obras De Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Localidad De Achichipico - 214241	214241	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,109,885	\$1,109,885	\$1,109,885	\$1,109,885	\$1,109,885	\$1,109,885	\$1,109,885	100.00	\$0	Otros	375	0.00	100.00
MOR1616030078 2532	Mejoras Diversas Esc Tvsec Himno Nacional En La Loc De Huexca - 331065	331065	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$31,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00
MOR1616030078 2533	Mejoras Diversas En Centro De Salud De La Loc De Huexca - 330684	330684	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	Terminado	2016	\$41,328	\$41,328	\$41,328	\$41,328	\$41,328	\$41,328	\$41,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	970	0.00	100.00
MOR1616030078 2534	Rehabilitación De Sanitarios Esc Prim Martires De La Libertad De La Loc De Huexca - 330731	330731	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$49,197	\$49,197	\$49,197	\$49,197	\$49,197	\$49,197	\$49,197	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00
MOR1616030078 2535	Pavimentación Av Tetela En La Loc De Huexca - 330634	330634	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$245,984	\$245,984	\$245,984	\$245,984	\$245,984	\$245,984	\$245,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00
MOR1616030078 2536	Mejoras Diversas En Jn Jazmin En La Loc De Huexca - 316828	316828	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$16,399	\$16,399	\$16,399	\$16,399	\$16,399	\$16,399	\$16,399	100.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2537	Construcción De Paso Pluvial En Calle Miguel Aldama De La Loc De Huexca - 317112	317112	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$45,012	\$45,012	\$45,012	\$45,012	\$45,012	\$45,012	\$45,012	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00
MOR1616030078 2538	Construcción De Paso Pluvial En Barranca Seca De La Loc De Huexca - 317110	317110	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$96,428	\$96,428	\$96,428	\$96,428	\$96,428	\$96,428	\$96,428	100.00	\$0	Otros	25	0.00	10.00
MOR1616030078 2539	Construcción De Barda Perimetral Esc Prim Emiliano Zapata De La Loc De Los Limones - 313319	313319	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR1616030078 2540	Construcción De Red Eléctrica Calle Narciso Mendoza Col Los Limones - 299726	299726	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$165,201	\$165,201	\$165,201	\$165,201	\$165,201	\$165,201	\$165,201	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00
MOR1616030078 2541	Construcción De Paso Pluvial En Calle Pedro Velez En Col Juan Morales - 331613	331613	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$182,239	\$182,239	\$182,239	\$182,239	\$182,239	\$182,239	\$182,239	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00
MOR1616030078 2542	Mtto Sanitarios Y Construcción De Bebederos En Esc Prim Porfirio Diaz Mariano Matamoros De La Col Juan Morales - 315490	315490	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$121,583	\$121,582	\$121,582	\$121,582	\$121,582	\$121,582	\$121,582	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00
MOR1616030078 2543	Construcción De Comedor Escolar Sec Felipe Carrillo Puerto En La Col Juan Morales - 311548	311548	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$719,891	\$719,891	\$719,891	\$719,891	\$719,891	\$719,891	\$719,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR1616030078 2544	Construcción De Comedor Escolar Prim Adolfo L Mateos Y Heroes Del Sur En La Localidad De Juan Morales - 311044	311044	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$634,574	\$634,574	\$634,574	\$634,574	\$634,574	\$634,574	\$634,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	726	0.00	100.00
MOR1616030078 2545	Construcción De Electrificación Cda Zaragoza Col Juan Morales - 302547	302547	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00
MOR1616030078 2546	Construcción De Terrapienes Mejoramiento De Viviendas En La Col Juan Morales - 280743	280743	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$128,519	\$128,519	\$128,519	\$128,519	\$128,519	\$128,519	\$128,519	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00
MOR1616030078 2547	Construcción De Electrificación Calle Lauro Ortega Col Juan Morales - 265778	265778	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$151,869	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00
MOR1616030078 2548	Construcción De Calle Los Pinos Y Obras Complementarias - 216595	216595	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$374,740	\$374,740	\$374,740	\$374,740	\$374,740	\$374,740	\$374,740	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR1616030078 2549	Construcción De Calle Cda Ignacio Zaragoza Con Obras Complementarias- 216593	216593	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$587,984	\$587,984	\$587,984	\$587,984	\$587,984	\$587,984	\$587,984	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160300782550	Construcción De Calle Pedro Velez Con Obras Complementarias - 216589	216589	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$693,550	\$693,550	\$693,550	\$693,550	\$693,550	\$693,550	\$693,550	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00						
MOR16160300782551	Construcción De Calle Eufemio Zapata Con Trabajos Complementarios - 216576	216576	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$553,580	\$553,580	\$553,580	\$553,580	\$553,580	\$553,580	\$553,580	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00						
MOR16160300782552	Construcción De Calle Castillo Pombo Con Obras Complementarias De Alumbrado Público - 216558	216558	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$387,344	\$387,344	\$387,344	\$387,344	\$387,344	\$387,344	\$387,344	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00						
MOR16160300782553	Construcción De Electrificación Calle Gustavo Díaz Ordaz Colo Juan Morales - 323056	323056	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00						
MOR16160300782554	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juárez - 314988	314988	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$866,204	\$866,204	\$866,204	\$866,204	\$866,204	\$866,204	\$866,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,425	0.00	100.00						
MOR16160300782555	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Calle Cleotilde Sosa Entre Calles Gral Francisco Mendoza Y Calle Diez De Abril - 285254	285254	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,045	\$190,045	\$190,045	\$190,045	\$190,045	\$190,045	\$190,045	100.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	100.00						
MOR16160300782556	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 285326	285326	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$50,095	\$50,095	\$50,095	\$50,095	\$50,095	\$50,095	\$50,095	100.00	\$0	Metros lineales	82	0.00	100.00						
MOR16160300782557	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Navolato Esquina Cuautototapan - 275515	275515	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$181,657	\$181,657	\$181,657	\$181,657	\$181,657	\$181,657	\$181,657	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00						
MOR16160300782559	Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Gildardo Magaña - 253712	253712	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$204,460	\$204,460	\$204,460	\$204,460	\$204,460	\$204,460	\$204,460	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00						
MOR16160300782560	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Calle Maurilio Mejía Esquina Emigdio Marmolejo - 253727	253727	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$163,833	\$163,833	\$163,833	\$163,833	\$163,833	\$163,833	\$163,833	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00						
MOR16160300782561	Construcción De Drenaje En Calle Morelos - 253793	253793	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$263,000	\$263,000	\$263,000	\$263,000	\$263,000	\$263,000	\$263,000	100.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00						
MOR16160300782562	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 226095	226095	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$151,960	\$151,960	\$151,960	\$151,960	\$151,960	\$151,960	\$151,960	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00						
MOR16160300782563	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 226168	226168	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$11,484	\$11,484	\$11,484	\$11,484	\$11,484	\$11,484	\$11,484	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2564	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 226154	226154	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,469	\$3,469	\$3,469	\$3,469	\$3,469	\$3,469	\$3,469	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00
MOR1616030078 2565	Construcción De Drenaje Calle Los Pinos - 315270	315270	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$370,569	\$370,569	\$370,569	\$370,569	\$370,569	\$370,569	\$370,569	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00
MOR1616030078 2566	Construcción De Drenaje Calle Orquídeas - 315120	315120	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,137	\$250,137	\$250,137	\$250,137	\$250,137	\$250,137	\$250,137	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616030078 2567	Construcción De Drenaje Calle De Los Pinos - 315203	315203	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$206,250	\$206,250	\$206,250	\$206,250	\$206,250	\$206,250	\$206,250	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616030078 2568	Construcción De Drenaje Calle Gardenias - 303418	303418	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$195,426	\$195,426	\$195,426	\$195,426	\$195,426	\$195,426	\$195,426	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00
MOR1616030078 2569	Construcción De Drenaje Calle Guerrero - 290172	290172	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$468,669	\$468,669	\$468,669	\$468,669	\$468,669	\$468,669	\$468,669	100.00	\$0	Metros lineales	367	100.00	100.00
MOR1616030078 2570	Construcción De Drenaje Calle Zacatecas - 269651	269651	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$455,699	\$455,699	\$455,699	\$455,699	\$455,699	\$455,699	\$455,699	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00
MOR1616030078 2571	Construcción Del Drenaje En Calle Plan De Ayala Y Calle Del Canal - 270054	270054	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,035,155	\$1,035,155	\$1,035,155	\$1,035,155	\$1,035,155	\$1,035,155	\$1,035,155	100.00	\$0	Metros lineales	710	0.00	100.00
MOR1616030078 2572	Construcción De Drenaje Calle Girasoles - 270126	270126	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$129,828	\$129,828	\$129,828	\$129,828	\$129,828	\$129,828	\$129,828	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00
MOR1616030078 2573	Construcción De Drenaje Calle Nayarit - 259552	259552	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$407,073	\$407,073	\$407,073	\$407,073	\$407,073	\$407,073	\$407,073	100.00	\$0	Metros lineales	463	0.00	100.00
MOR1616030078 2574	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 357040	357040	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$11,833	\$11,833	\$11,833	\$11,833	\$11,833	\$11,833	\$11,833	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00
MOR1616030078 2575	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 356949	356949	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$147,224	\$147,224	\$147,224	\$147,224	\$147,224	\$147,224	\$147,224	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00
MOR1616030078 2576	Adquisición De Hardware Programa Opus Diez Y Sesa Suite - 350256	350256	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$16,211	\$16,211	\$16,211	\$16,211	\$16,211	\$16,211	\$16,211	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078	Adquisición De Equipo De Impresión - 352293	352293	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00
MOR1616030078	Licencia De Presupuesto Programable Opus Diez Y Seis - 350561	350561	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,527	\$10,527	\$10,527	\$10,527	\$10,527	\$10,527	\$10,527	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00
MOR1616030078	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 353210	353210	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR1616030078	Capacitación Y Actualización - 349970	349970	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$63,943	\$63,943	\$63,943	\$63,943	\$63,943	\$63,943	\$63,943	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MOR1616030078	Adquisición De Equipo De Computo - 351812	351812	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	\$14,041	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00
MOR1616030078	Introducción De Red De Agua Potable En La Privada San Andres - 322046	322046	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$73,222	\$73,222	\$73,222	\$73,222	\$73,222	\$73,222	\$73,222	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Hidalgo - 305082	305082	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$109,532	\$109,532	\$109,532	\$109,532	\$109,532	\$109,532	\$109,532	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Privada Colonia San Andres - 312951	312951	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$128,802	\$128,802	\$128,802	\$128,802	\$128,802	\$128,802	\$128,802	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00
MOR1616030078	Mejoramiento De La Red Electrica En La Calle Campo Curriel Oriente - 306385	306385	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$114,260	\$114,260	\$114,260	\$114,260	\$114,260	\$114,260	\$114,260	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00
MOR1616030078	Construcción De Desague Pluvial En Calle La Joya - 310550	310550	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,858	\$79,858	\$79,858	\$79,858	\$79,858	\$79,858	\$79,858	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00
MOR1616030078	Introducción De Drenaje En La Calle Ampliación San Andres - 287879	287879	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,040,391	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00
MOR1616030078	Mejoramiento De Baños Construcción De Piso Firme En Escuela Secundaria Técnica No Doce - 287631	287631	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	Terminado	2016	\$44,132	\$44,132	\$44,132	\$44,132	\$44,132	\$44,132	\$44,132	100.00	\$0	Piezas	145	100.00	100.00
MOR1616030078	Ampliación De La Red Subterránea Calle Hidalgo Y Morelos Electrificación - 286233	286233	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$623,693	\$623,693	\$623,693	\$623,693	\$623,693	\$623,693	\$623,693	100.00	\$0	Otros	3,900	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 2590	Construcción De Red Eléctrica Calle El Jaguey - 287226	287226	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$223,996	\$223,996	\$223,996	\$223,996	\$223,996	\$223,996	\$223,996	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00
MOR1616030078 2591	Reparacion De Tubería Hidráulica De Diez Y Seis Fojas En La Calle Vicente Guerrero - 284977	284977	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	100.00	\$0	Metros lineales	452	100.00	100.00
MOR1616030078 2592	Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Juárez Y Callejón Lerdo De Tejada - 284262	284262	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$225,118	\$225,118	\$225,118	\$225,118	\$225,118	\$225,118	\$225,118	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00
MOR1616030078 2594	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera Emiliano Zapata - 282201	282201	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$279,640	\$139,820	\$139,820	\$139,820	\$139,820	\$139,820	\$139,820	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00
MOR1616030078 2595	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera Emiliano Zapata Sur - 286025	286025	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$255,251	\$255,251	\$255,251	\$255,251	\$255,251	\$255,251	\$255,251	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00
MOR1616030078 2596	Rehabilitación De Colector Principal De Drenaje En La Calle Aquiles Serdan Y Reforma A Planta De Tratamiento - 285420	285420	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$588,131	\$588,131	\$588,131	\$588,131	\$588,131	\$588,131	\$588,131	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00
MOR1616030078 2597	Rehabilitación De La Red Eléctrica En Campo Curiel - 310758	310758	Morelos	Zacualpan	Curiel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$110,432	\$110,432	\$110,432	\$110,432	\$110,432	\$110,432	\$110,432	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00
MOR1616030078 2598	Introducción De Red De Drenaje En Calle Diez De Mayo - 355110	355110	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,025,484	\$1,025,484	\$1,025,484	\$1,025,484	\$1,025,484	\$1,025,484	\$1,025,484	100.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00
MOR1616030078 2599	Introducción De Red Eléctrica En Calle Camino Al Campo - 353522	353522	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	Terminado	2016	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00
MOR1616030078 2600	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Jose María Morelos Y Pavón - 353891	353891	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	Terminado	2016	\$458,832	\$458,832	\$458,832	\$458,832	\$458,832	\$458,832	\$458,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00
MOR1616030078 2601	Introducción De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre - 354191	354191	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	Terminado	2016	\$648,625	\$648,625	\$648,625	\$648,625	\$648,625	\$648,625	\$648,625	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00
MOR1616030078 3137	Construcción De Tanque Elevado Jantetelco - 317286	317286	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,502,093	\$1,502,093	\$1,502,093	\$1,502,093	\$1,502,093	\$1,502,093	\$1,502,093	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00
MOR1616030078 3138	Mantenimiento De Drenaje Sanitario En Varias Calles Rehabilitación - 319166	319166	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 3139	Mejoramiento De Red Elctrica Calle Reforma - 321087	321087	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$357,031	\$357,031	\$357,031	\$357,031	\$357,031	\$357,031	\$357,031	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00
MOR1616030078 3140	Rehabilitación De Camino De Saca Campo Los Mezquites - 317460	317460	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$118,038	\$118,038	\$118,038	\$118,038	\$118,038	\$118,038	\$118,038	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR1616030078 3141	Construcción De Drenaje En Calle Valentin Gomez Farias Tramo Gral Mariano Matamoros Lic Guillermo Prieto - 302410	302410	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$251,963	\$251,963	\$251,963	\$251,963	\$251,963	\$251,963	\$251,963	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 3142	Construcción De Red De Agua Potable Calle Valentin Gomez Farias - 302340	302340	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1616030078 3143	Construcción De Drenaje Calle Mariano Matamoros Sur - 302447	302447	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$258,047	\$258,047	\$258,047	\$258,047	\$258,047	\$258,047	\$258,047	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00
MOR1616030078 3144	Construcción De Drenaje Calle Mariano Matamoros - 302294	302294	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$386,177	\$386,177	\$386,177	\$386,177	\$386,177	\$386,177	\$386,177	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00
MOR1616030078 3145	Rehabilitación De Camino De Saca Campo El Lindero - 302559	302559	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$93,458	\$93,458	\$93,458	\$93,458	\$93,458	\$93,458	\$93,458	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR1616030078 3146	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Jantetelco - 325129	325129	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,948,058	\$378,058	\$378,058	\$378,058	\$378,058	\$378,058	\$378,058	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00
MOR1616030078 3147	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Amayuca Incluye Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción Primera Etapa De Tres - 325457	325457	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,800,000	\$481,942	\$481,942	\$481,942	\$481,942	\$481,942	\$481,942	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00
MOR1616030078 3149	Electrificación Suministro Y Colocación De Transformador En Calle Girasoles - 124821	124821	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	\$88,410	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00
MOR1616030078 3150	Memoramiento De Aulas Mejoras Diversas En Esc Prim Niños Heroes - 124741	124741	Morelos	Jantetelco	Tenango (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$37,649	\$37,649	\$37,649	\$37,649	\$37,649	\$37,649	\$37,649	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00
MOR1616030078 3151	Nivelación De Terracerías En Terrenos Del Ejido De Chalcatzingo - 321202	321202	Morelos	Jantetelco	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$75,649	\$75,649	\$75,649	\$75,649	\$75,649	\$75,649	\$75,649	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00
MOR1616030078 3152	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Opalo - 326151	326151	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,681	\$441,681	\$441,681	\$440,257	\$440,257	\$440,257	\$440,257	99.68	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160300783153	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Tulipan Colonia San Francisco Texcalpan - 319250	319250	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,669,266	\$2,669,266	\$1,067,706	\$1,067,706	\$1,067,706	\$1,067,706	\$1,067,706	40.00	\$0	Metros lineales	136	0.00	100.00						
MOR16160300783154	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico (Obra Integral) Calle 01 De Diciembre, 05 De Mayo Y 09 De Julio Colonia Atlacomulco- 318148	318148	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,990,675	\$1,990,675	\$796,270	\$796,270	\$796,270	\$796,270	\$796,270	40.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00						
MOR16160300783155	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle José Martí Entre Calle Himno Nacional Y Calle Mariano Matamoros - 318624	318624	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,365	\$1,490,365	\$596,146	\$596,146	\$596,146	\$596,146	\$596,146	40.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00						
MOR16160300783156	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Pedro Rodriguez - 330969	330969	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	229	100.00	100.00						
MOR16160300783157	Sectorización Hidráulica De La Red De Agua Potable En Tuberías Principales Y Secundarias Del Pozo El porvenir Morelos Y Ampliación Bugambili - 335302	335302	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$437,170	\$437,170	\$437,170	\$437,170	\$437,170	\$437,170	\$437,170	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00						
MOR16160300783163	Rehabilitación De Tubería Principal Línea De Conducción Del Pozo Veintiocho De Agosto Al Tanque Veintiocho Gosto Del Municipio De Jiutepec - 330993	330993	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	100.00	\$0	Metros lineales	5,700	100.00	100.00					
MOR16160300783164	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre - 327350	327350	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00						
MOR16160300783165	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Tulipanes - 329827	329827	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00						
MOR16160300783166	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr En Varias Colonias De Jiutepec - 360139	360139	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00						
MOR16160300783167	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr En Jiutepec - 358643	358643	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00						
MOR16160300783168	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 358161	358161	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00						
MOR16160300783169	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 354420	354420	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 3170	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Pino Suarez - 327589	327589	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,341,253	\$1,665,443	\$1,341,253	\$1,341,253	\$1,341,253	\$1,341,253	\$1,341,253	\$1,341,253	80.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MOR1616030078 3171	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Pino Suarez - 326654	326654	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,831	\$324,831	\$324,831	\$324,831	\$324,831	\$324,831	\$324,831	\$324,831	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR1616030078 3172	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre - 326503	326503	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00
MOR1616030078 3173	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Entre Calle Benito Juárez Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 319701	319701	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,158,996	\$1,158,996	\$463,598	\$463,598	\$463,598	\$463,598	\$463,598	\$463,598	40.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00
MOR1616030078 3174	Construcción De Colectores Colonia Progreso Municipio De Jiutepec Doce Colonias Segunda Etapa - 330888	330888	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$520,000	\$5,104,350	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	10.19	\$0	Otros	10,500	0.00	100.00
MOR1616030078 3176	Revestimiento De Asfalto En La Superficie De Rodamiento Calle Emiliano Zapata Colonia Independencia- 330523	330523	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR1616030078 3177	Revestimiento De Asfalto En La Superficie De Rodamiento De La Calle Emiliano Zapata - 322403	322403	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00
MOR1616030078 3178	Primera Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable De 330173	330173	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,159,587	\$5,647,065	\$1,159,587	\$1,159,587	\$1,159,587	\$1,159,587	\$1,159,587	\$1,159,587	20.53	\$0	Otros	37,499	0.00	100.00
MOR1616030078 3179	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 355097	355097	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3180	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 371141	371141	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00
MOR1616030078 3181	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 360611	360611	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3182	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 360397	360397	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,682	\$50,682	\$50,682	\$50,682	\$50,682	99.82	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 3183	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr En El Municipio De Jiutepec - 360335	360335	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00
MOR1616030078 3184	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 360227	360227	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3185	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 371303	371303	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00
MOR1616030078 3186	Construcción De Diez Y Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 359670	359670	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
MOR1616030078 3187	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 359370	359370	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00
MOR1616030078 3188	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 360801	360801	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3189	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 360002	360002	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3190	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 360979	360979	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3191	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 357901	357901	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3192	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonia De Jiutepec - 358681	358681	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,775	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00
MOR1616030078 3193	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Ubr Varias Colonias De Jiutepec - 352899	352899	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$50,774	\$50,775	\$50,775	\$50,683	\$50,683	\$50,683	\$50,683	99.82	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00
MOR1616030078 3194	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 354955	354955	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$113,637	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00
MOR1616030078 3195	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 354791	354791	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078 3196	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 353966	353966	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 3197	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 354618	354618	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 3198	Drenaje Calle Lorenzo Vazquez - 214182	214182	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$21,309	\$21,309	\$21,309	\$21,309	\$21,309	\$21,309	\$21,309	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00						
MOR1616030078 3200	Construcción De Drenaje Y Pavimentación En Calle Lago Constanza - 213539	213539	Morelos	Jojutla	Tequesquitengo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,804	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00						
MOR1616030078 3202	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Del Kinder - 222531	222531	Morelos	Jojutla	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$524,151	\$524,151	\$524,151	\$524,151	\$524,151	\$524,151	\$524,151	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00						
MOR1616030078 3213	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Tolochoquiapan - 215934	215934	Morelos	Tepalcingo	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$437,394	\$437,394	\$437,394	\$437,394	\$437,394	\$437,394	\$437,394	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00						
MOR1616030078 3214	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 319344	319344	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 3215	33903 Servicios Integrales - 319297	319297	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$62,460	\$62,460	\$62,460	\$62,460	\$62,460	\$62,460	\$62,460	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 3216	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 318329	318329	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$75,086	\$75,086	\$75,086	\$75,086	\$75,086	\$75,086	\$75,086	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00						
MOR1616030078 3217	Rehabilitación De Tubería Con Tubo Galvanizado Para Agua Potable En La Calle Subida A Los Corredores En La Col Tierra Blanca En El Municipio - 317880	317880	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$154,829	\$154,829	\$154,829	\$154,829	\$154,829	\$154,829	\$154,829	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00						
MOR1616030078 3218	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Rinconada De La Col Tierra Blanca Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tezotlán Morelos - 317767	317767	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$181,483	\$181,483	\$181,483	\$181,483	\$181,483	\$181,483	\$181,483	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00						
MOR1616030078 3219	33903 Servicios Integrales - 334548	334548	Morelos	Tezotlán	Tezotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$24,778	\$24,778	\$24,778	\$24,778	\$24,778	\$24,778	\$24,778	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00						

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00							
MOR1616030078 3220	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 334413	334413	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,172	\$6,172	\$6,172	\$6,172	\$6,172	\$6,172	\$6,172	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00							
MOR1616030078 3221	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 334275	334275	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,458	\$5,458	\$5,458	\$5,458	\$5,458	\$5,458	\$5,458	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00							
MOR1616030078 3222	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 334211	334211	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$244,986	\$244,986	\$244,986	\$244,986	\$244,986	\$244,986	\$244,986	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00							
MOR1616030078 3223	Ampliación De Red De Agua Potable En La Col Xilotepetl En Línea De Conducción En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 300079	300079	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$345,650	\$345,650	\$345,650	\$345,650	\$345,650	\$345,650	\$345,650	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00							
MOR1616030078 3224	Construcción De Depósito De Agua Potable En La Col Xilotepetl En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 300072	300072	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$471,197	\$471,197	\$471,197	\$471,197	\$471,197	\$471,197	\$471,197	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00							
MOR1616030078 3225	Red De Línea De Conducción De Agua Potable Del Depósito Uno Ubicado En Calle Oro Al Depósito Dos Ubicado En Calle Latón - 296445	296445	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$646,885	\$646,885	\$646,885	\$646,885	\$646,885	\$646,885	\$646,885	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00							
MOR1616030078 3226	Red De Línea De Conducción De Agua Potable Al Deposito Nuevo En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 303245	303245	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$382,209	\$382,209	\$382,209	\$382,209	\$382,209	\$382,209	\$382,209	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00							
MOR1616030078 3227	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Del Parque Del Barrio San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 297028	297028	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00							
MOR1616030078 3228	Rehabilitación Del Depósito De Agua Potable Ubicado En La Calle Latón De La Col Del Tesoro Municipio De Tepoztlán Morelos - 297510	297510	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$182,944	\$182,944	\$182,944	\$182,944	\$182,944	\$182,944	\$182,944	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00							
MOR1616030078 3229	Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De La Esperanza Del Barrio De San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán - 297113	297113	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$106,324	\$106,324	\$106,324	\$106,324	\$106,324	\$106,324	\$106,324	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00							
MOR1616030078 3230	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 298023	298023	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$638,035	\$638,035	\$638,035	\$638,035	\$638,035	\$638,035	\$638,035	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00							
MOR1616030078 3231	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Quetzalcoatl Y Prolongación Quetzalcoatl En La Comunidad De Amatlán de Quetzalcoatl - 295545	295545	Morelos	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$697,492	\$697,492	\$697,492	\$697,492	\$697,492	\$697,492	\$697,492	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300783232	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Las Pozas En La Comunidad De Amatlán De Quetzalcoatl En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 296482	296482	Morelos	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$882,457	\$882,457	\$882,457	\$882,457	\$882,457	\$882,457	\$882,457	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00
MOR16160300783233	Construcción De Alcantarillado En Calle Jornaleros En Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 297662	297662	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$987,087	\$987,087	\$987,087	\$987,087	\$987,087	\$987,087	\$987,087	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00
MOR16160300783234	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Guadalupe Victoria Galeana Y Vicente Guerrero En La Comunidad De San Juan Tlacotenco - 295769	295769	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,607,124	\$1,607,124	\$1,607,124	\$1,607,124	\$1,607,124	\$1,607,124	\$1,607,124	100.00	\$0	Otros	202	100.00	100.00
MOR16160300783235	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Camino Al Parque En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán - 303748	303748	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,011,807	\$1,011,807	\$1,011,807	\$1,011,807	\$1,011,807	\$1,011,807	\$1,011,807	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00
MOR16160300783236	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Cuauhtemoc Y Galena En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 181678	181678	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$632,069	\$632,069	\$632,069	\$632,069	\$632,069	\$632,069	\$632,069	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00
MOR16160300783237	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De La Presa Municipio De Xochitepec - 255707	255707	Morelos	Xochitepec	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR16160300783299	Construcción De Cuarto Para Baño - 330756	330756	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR16160300783300	Construcción De Cuarto Para Baño - 330710	330710	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR16160300783301	Construcción Cuarto Para Baño - 331097	331097	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR16160300783302	Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 322647	322647	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00
MOR16160300783303	Construcción De Cuarto Cocina - 326648	326648	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
MOR16160300783304	Construcción De Cuartos Dormitorios - 326405	326405	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR1616030078	3305 Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 321365	321365	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$145,286	\$145,286	\$145,286	\$145,286	\$145,286	\$145,286	\$145,286	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00						
MOR1616030078	3306 Construcción De Cuarto Cocina - 325053	325053	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3307 Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 323645	323645	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3308 Construcción De Cuarto Cocina - 325240	325240	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3309 Construcción De Cuarto Para Baño - 330818	330818	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	\$17,357	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3310 Construcción De Tanque De Almacenamiento En Huitzilac - 274872	274872	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	\$1,006,155	\$1,006,155	\$1,006,155	\$1,006,155	50.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00						
MOR1616030078	3313 Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 323625	323625	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3314 Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 323212	323212	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	\$36,322	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3315 Construcción De Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Catorce Mil Litros - 321632	321632	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$363,215	\$363,215	\$363,215	\$363,215	\$363,215	\$363,215	\$363,215	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00						
MOR1616030078	3316 Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 323581	323581	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3317 Construcción De Cuarto Cocina - 325196	325196	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Vivienda	Terminado	2016	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	\$51,571	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00						
MOR1616030078	3331 Rehabilitación De Caminos De La Localidad De Mixtlalcingo - 285317	285317	Morelos	Yecapixtla	Mixtlalcingo Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00						
MOR1616030078	3332 Mejoras Diversas En Caic De La Loc De Mixtlalcingo - 285232	285232	Morelos	Yecapixtla	Mixtlalcingo Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$107,125	\$107,125	\$107,125	\$107,125	\$107,125	\$107,125	\$107,125	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300783468	Construccion De Cuarto Dormitorio - 358314	358314	Morelos	Mazatepec	La Caseta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$26,207	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
MOR16160300783469	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Puesta Del Sol - 314452	314452	Morelos	Mazatepec	La Caseta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$57,954	\$57,954	\$57,954	\$57,954	\$57,954	\$57,954	\$57,954	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00
MOR16160300783470	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre - 313374	313374	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$134,778	\$134,778	\$134,778	\$134,778	\$134,778	\$134,778	\$134,778	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00
MOR16160300783471	Construccion De Linea De Aguapotable Prolongacion Venezuela - 312721	312721	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,283	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00
MOR16160300783472	Construccion De Techo Firme Losa De Concreto Armado Seiscientos Metros Cuadrados - 330706	330706	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$553,606	\$553,606	\$553,606	\$553,606	\$553,606	\$553,606	\$553,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00
MOR16160300783473	Mejoramiento De Vivienda Pisos Firme Quinientos Metros Cuadrados - 336330	336330	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$226,067	\$226,067	\$226,067	\$226,067	\$226,067	\$226,067	\$226,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00
MOR16160300783474	Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros - 331910	331910	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00
MOR16160300783475	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332063	332063	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,730	\$42,799	\$42,799	\$42,799	\$42,799	\$42,799	\$42,799	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00
MOR16160300783476	Programa De Desazolve Y Limpieza Del Colector General Miacatlan - 199843	199843	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	100.00	\$0	Metros lineales	5,120	100.00	100.00
MOR16160300783477	Construccion De Veinte Cisternas De Diez Metros Cubicos - 330855	330855	Morelos	Miacatlán	Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$562,120	\$562,120	\$562,120	\$562,120	\$562,120	\$562,120	\$562,120	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00
MOR16160300783478	Red De Agua Potable Calle No Reeleccion Col Atzompa 296773 - 296773	296773	Morelos	Miacatlán	Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$152,959	\$152,959	\$152,959	\$152,959	\$152,959	\$152,959	\$152,959	100.00	\$0	Metros lineales	302	100.00	100.00
MOR16160300783479	Ampliacion De Red De Agua Potable Chalcatzingo Col Xochicalco - 199978	199978	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$826,820	\$826,820	\$826,820	\$826,820	\$826,820	\$826,820	\$826,820	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00
MOR16160300783480	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Coatetelco Municipio De Miacatlan - 332017	332017	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	100.00	\$0	Otros	257	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 3481	Ampliación De Red De Agua Potable Ampliacion Zacatecas Col El Rodeo - 220147	220147	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$132,472	\$132,472	\$132,472	\$132,472	\$132,472	\$132,472	\$132,472	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00
MOR1616030078 3482	Ampliacion De Red Electrica Dieciseis De Septiembre Col Campesina - 296736	296736	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$555,134	\$555,134	\$555,134	\$555,134	\$555,134	\$555,134	\$555,134	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00
MOR1616030078 3483	Ampliación De Red De Agua Potable Dieciseis De Septiembre Col Campesina - 220324	220324	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,692	\$79,692	\$79,692	\$79,692	\$79,692	\$79,692	\$79,692	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00
MOR1616030078 3484	Ampliacion De Red De Agua En Callejon De Los Infantes - 325261	325261	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$107,099	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,100	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00
MOR1616030078 3485	Red De Drenaje En Callejon Del Salto Numero Dos Col La Toma - 331951	331951	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$896,799	\$896,799	\$896,799	\$896,799	\$896,799	\$896,799	\$896,799	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00
MOR1616030078 3486	Construccion De Drenaje En Calle Las Palmas - 331943	331943	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$407,600	\$407,600	\$407,600	\$407,600	\$407,600	\$407,600	\$407,600	100.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	100.00
MOR1616030078 3487	Red De Drenaje En Callejon De Los Infantes - 296765	296765	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$421,412	\$421,412	\$421,412	\$421,412	\$421,412	\$421,412	\$421,412	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00
MOR1616030078 3488	Red De Agua Potable Juventino Rosas Col Emiliano Zapata - 296772	296772	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$132,626	\$132,626	\$132,626	\$132,626	\$132,626	\$132,626	\$132,626	100.00	\$0	Metros lineales	312	100.00	100.00
MOR1616030078 3489	Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon El Dique Colonia La Toma - 200003	200003	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$860,001	\$860,001	\$860,001	\$860,001	\$860,001	\$860,001	\$860,001	100.00	\$0	Metros lineales	208	100.00	100.00
MOR1616030078 3490	Ampliacion De Red De Agua Potable Ignacio Allende De La Colonia Alvar Obregon - 296768	296768	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN, MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Metros lineales	274	0.00	100.00
MOR1616030078 3491	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa Col Vista Hermosa - 296760	296760	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,755,200	\$1,755,200	\$1,755,200	\$1,755,200	\$1,755,200	\$1,755,200	\$1,755,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00
MOR1616030078 3492	Red De Drenaje Ampliacion Francisco Villaen La Col Alvaro Obregon - 296744	296744	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	100.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00
MOR1616030078 3494	Construccion De Drenaje Carretera Cuautla Yautepec - 362661	362661	Morelos	Yautepec	Ampliación los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,231,665	\$1,428,731	\$1,428,731	\$1,428,731	\$1,428,731	\$1,428,731	\$1,428,731	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00							
MOR1616030078 3495	Construccion De Dispensario Medico En Casa De Salud De La Localidad De Yecapixteca - 311133	311133	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	Terminado	2016	\$319,393	\$319,393	\$319,393	\$319,393	\$319,393	\$319,393	\$319,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00							
MOR1616030078 3496	Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Niños Héroes De La Col Yecapixteca - 292718	292718	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$188,364	\$188,364	\$188,364	\$188,364	\$188,364	\$188,364	\$188,364	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00							
MOR1616030078 3497	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Progreso En La Localidad De Pazulco - 316770	316770	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$223,714	\$223,714	\$223,714	\$223,714	\$223,714	\$223,714	\$223,714	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00							
MOR1616030078 3498	Construccion De Red Electrica En Calle Los Reyes Col Pazulco - 301039	301039	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$15,702	\$15,702	\$15,702	\$15,702	\$15,702	\$15,702	\$15,702	100.00	\$0	Otros	70	0.00	100.00							
MOR1616030078 3499	Construccion De Red Electrica Calle San Cristobal Col Pazulco - 299739	299739	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00							
MOR1616030078 3500	Construccion De Red Electrica En Calle Popocatepetl Col Pazulco - 299799	299799	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00							
MOR1616030078 3501	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Tecajec Municipio De Yecapixtla - 331646	331646	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,545	\$191,545	\$191,545	\$191,545	\$191,545	\$191,545	\$191,545	100.00	\$0	Metros lineales	1,665	0.00	100.00							
MOR1616030078 3502	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Tecajec - 286680	286680	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$86,840	\$86,840	\$86,840	\$86,840	\$86,840	\$86,840	\$86,840	100.00	\$0	Otros	1,665	0.00	100.00							
MOR1616030078 3503	Rehabilitacion De Tanque Elevado De La Localidad De Tecajec - 216855	216855	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$248,531	\$248,531	\$248,531	\$248,531	\$248,531	\$248,531	\$248,531	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00							
MOR1616030078 3504	Mejoras Diversas En Esc Prim Benito Juarez De La Loc De Texcala - 331545	331545	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$14,279	\$14,279	\$14,279	\$14,279	\$14,279	\$14,279	\$14,279	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00							
MOR1616030078 3505	Pavimentacion Calle Emiliano Zapata De La Loc De Texcala - 329210	329210	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00							
MOR1616030078 3506	Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Texcala - 311757	311757	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	Terminado	2016	\$99,457	\$99,457	\$99,457	\$99,457	\$99,457	\$99,457	\$99,457	\$99,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,444	0.00	100.00						
MOR1616030078 3507	Mejora De Servicios De Agua Potable Y Drenaje Calle Emiliano Zapata De La Loc De Texcala - 330964	330964	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$189,441	\$189,441	\$189,441	\$189,441	\$189,441	\$189,441	\$189,441	\$189,441	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1616030078 3508	Mejoras Diversas En Tvsec Emiliano Zapata Salazar De La Loc De Texcala - 216598	216598	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$16,679	\$16,679	\$16,679	\$16,679	\$16,679	\$16,679	\$16,679	100.00	\$0	Otros	180	0.00	100.00
MOR1616030078 3509	Mejoras Diversas In Manuel Acuña De Texcala - 328562	328562	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$14,354	\$14,354	\$14,354	\$14,354	\$14,354	\$14,354	\$14,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MOR1616030078 3510	Pavimentacion En Calle Zacahuacatl En La Localidad De Tezontetelco - 313067	313067	Morelos	Yecapixtla	Tezontetelco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$271,631	\$271,631	\$271,631	\$271,631	\$271,631	\$271,631	\$271,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00
MOR1616030078 3511	Rehabilitacion De Caminos De Saca En Campos De Tezontetelco - 331937	331937	Morelos	Yecapixtla	Tezontetelco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$278,148	\$278,148	\$278,148	\$278,148	\$278,148	\$278,148	\$278,148	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1616030078 3512	Alumbrado Publico En La Loc De Tlamumulco - 280902	280902	Morelos	Yecapixtla	Tlamumulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$36,506	\$36,506	\$36,506	\$36,506	\$36,506	\$36,506	\$36,506	100.00	\$0	Otros	417	0.00	100.00
MOR1616030078 3513	Ampliacion De Lineas De Agua Potable Calle Las Pillas Acalco En La Loc De Xochitlan - 330994	330994	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$106,580	\$106,580	\$106,580	\$106,580	\$106,580	\$106,580	\$106,580	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00
MOR1616030078 3514	Mejoras Diversas Esc Prim Enrique Rebasamen De La Loc De Xochitlan - 331942	331942	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$33,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00
MOR1616030078 3515	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Las Pillas Acalco En La Loc De Xochitlan - 330892	330892	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00
MOR1616030078 3516	Construccion De Terrapienes Mejoramiento De Viviendas En La Loc De Xochitlan - 280689	280689	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$162,413	\$162,413	\$162,413	\$162,413	\$162,413	\$162,413	\$162,413	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00
MOR1616030078 3517	Construccion De Paso Pluvial Calle Sor Juan Ines De La Cruz De La Loc De Xochitlan - 328466	328466	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00
MOR1616030078 3518	Pavimentacion De Calle San Antonio De La Localidad De Xochitlan - 317078	317078	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00
MOR1616030078 3519	Mejoras Diversas En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Capulines - 312263	312263	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$124,303	\$124,303	\$124,303	\$124,303	\$124,303	\$124,303	\$124,303	100.00	\$0	Otros	289	0.00	100.00
MOR1616030078 3520	Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Capulines - 311348	311348	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	Terminado	2016	\$153,746	\$153,746	\$153,746	\$153,746	\$153,746	\$153,746	\$153,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR16160300783521	Construcción De Comedores Escolares Esc Prim Revolución Social En La Loc De Capulines - 317098	317098	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$46,259	\$46,259	\$46,259	\$46,259	\$46,259	\$46,259	\$46,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00
MOR16160300783522	Mejoramiento En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 286443	286443	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$224,317	\$224,317	\$224,317	\$224,317	\$224,317	\$224,317	\$224,317	100.00	\$0	Otros	444	0.00	100.00
MOR16160300783523	Ampliación De Electrificación Av Ferrocarril Col A Lopez Mateos - 265903	265903	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$56,886	\$56,886	\$56,886	\$56,886	\$56,886	\$56,886	\$56,886	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00
MOR16160300783524	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable Calle Emiliano Zapata En Colonia Paraiso Escondido - 285787	285787	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Escondido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$284,900	\$284,900	\$284,900	\$284,900	\$284,900	\$284,900	\$284,900	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00
MOR16160300783525	Mejoras Diversas Esc Prim Comunitaria Narciso Mendosa Conafe Morelos De La Col Paraiso Escondido - 285697	285697	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Escondido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2016	\$28,271	\$28,271	\$28,271	\$28,271	\$28,271	\$28,271	\$28,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00
MOR16160300783574	Ampliación Red Sanitaria Calle Ignacio Aldama - 356765	356765	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,383,994	\$1,230,388	\$1,230,388	\$1,230,388	\$1,230,388	\$1,230,388	\$1,230,388	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR16160300783575	Electrificación Calle Encino Privada Viveros Tompantle Y Nogal - 351723	351723	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$615,612	\$606,411	\$606,411	\$606,411	\$606,411	\$606,411	\$606,411	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MOR16160300783576	Construcción De Drenaje Pluvial Priv Libertad Calle Cuatematla Y Avicultura - 351212	351212	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$650,000	\$647,500	\$647,500	\$647,500	\$647,500	\$647,500	\$647,500	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR16160300783577	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Nacional Y Privada Paraje - 241304	241304	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510,543	\$508,086	\$508,086	\$508,086	\$508,086	\$508,086	\$508,086	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00
MOR16160300783578	Entubamiento De Aguas Pluviales En Calle Independencia - 241134	241134	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$340,803	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00
MOR16160300783579	Electrificación Calle Roble Tabachín Y Nogal - 352476	352476	Morelos	Cuernavaca	Colonia Jardines de Zoquipa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$542,533	\$532,721	\$532,721	\$532,721	\$532,721	\$532,721	\$532,721	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MOR16160300783580	Drenaje Sanitario Calle Treinta De Abril - 240916	240916	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$992,065	\$962,295	\$962,295	\$962,295	\$962,295	\$962,295	\$962,295	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR16160400819696	Construcción De Edificio Para La Fiscalía General Del Estado De Morelos (Edificio De Oficinas Administrativas 2da Etapa)	18-ZU-0434-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$82,632,745	\$32,290,320	\$32,290,320	\$32,290,320	\$32,290,320	\$32,290,320	\$32,290,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto																									Avance Financiero						Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00						
MOR16160400819719	Ciudad Judicial De Atlacholoya, Primera Etapa, Construcción De Juzgados De Control Y Juicio Oral En El Primer Distrito Judicial, Atlacholoya Morelos	28-2R-0946-2015 (2016)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,070,000	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00						
MOR16160400819777	Creación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yauatepec, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para Las Mujeres	29-ZU-1102-2014 (2016)	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,824,802	\$10,824,802	\$10,824,802	\$10,824,802	\$5,396,329	\$5,396,329	\$5,396,329	49.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00						
MOR16160400825692	Impermeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-1c Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Compuaula En El Cecyte 02 De Yecapixtla	30-2R-0741-2016	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$481,348	\$481,348	\$481,348	\$475,455	\$142,636	\$142,636	\$142,636	29.63	\$0	Metros Cuadrados	924	0.00	100.00						
MOR16160400826049	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-2R-0775-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$118,198	\$118,198	\$118,198	\$118,080	\$35,424	\$35,424	\$35,424	29.97	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00						
MOR16160400826215	Rehabilitación De Piso En Compuaula Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Palo Escrito, E.Z.	08-ZU-0742-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$200,454	\$200,454	\$200,454	\$200,445	\$6,034	\$6,034	\$6,034	3.01	\$0	Metros Cuadrados	1,095	0.00	100.00						
MOR16160400826338	Secundaria No. 10 Miguel Salinas	17DES0045M	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$733,590	\$733,590	\$733,590	\$733,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,901	0.00	100.00						
MOR16160400826345	Primaria 17 De Abril De 1869	17DPR0092D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,904	0.00	100.00						
MOR16160400826350	Primaria Ignacio Manuel Altamirano	17DPR0045T	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,905	0.00	100.00						
MOR16160400826358	Primaria Xxx Legislatura	17DPR0594X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$158,252	\$158,252	\$158,252	\$158,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,911	0.00	100.00						
MOR16160400826362	Secundaria Tecnica No. 42	17DST0050Q	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$639,100	\$639,100	\$639,100	\$639,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	466	0.00	100.00						
MOR16160400826365	Primaria Ignacio Zaragoza	17DPR0662D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,915	0.00	100.00						
MOR16160400826367	Secundaria Lic. Miguel Aleman Valdes	17DES0034G	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,919	0.00	100.00						
MOR16160400826373	Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	17DPR0099X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,945	0.00	100.00					
MOR16160400826379	Primaria De Nueva Creacion Eterna Primavera	17DPR0104S	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,949	0.00	100.00						
MOR16160400827259	Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002	17DTV0155Y	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,953	0.00	100.00						
MOR16160400827261	Centro De Atencion Multiple No. 9	17DML0007Z	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,953	0.00	100.00						
MOR16160400827264	Primaria Margarita Moran Veliz	17DPR0090F	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,987	0.00	100.00						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto																								Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
MOR0913010002	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$76,187,702	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	\$76,267,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00					
MOR16160400827266	Jardín De Niños Manuel M. Ponce (Vespertino)	17DJN0576R	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$107,593	\$107,593	\$107,593	\$107,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,001	0.00	100.00					
MOR16160400827270	Telesecundaria Francisco Villa	17DTV00080	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,025	0.00	100.00					
MOR1616050086908	Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal	07-ZU-0931-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	100.00	\$0	Kilómetro	1,903,811	0.00	100.00					
MOR1616050087180	Construcción De Carretera En El Municipio De Cuautla	06-ZU-0952-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	47.68	\$0	Otros	175,207	0.00	47.00					
MOR16160500895084	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Técnica No. 17 De Valle De Vázquez, Tlaquiltenango	05-ZR-0749-2016	Morelos	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez (Los Hornos)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,680,260	\$508,235	\$508,235	\$508,235	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00					
MOR16160500895085	Construcción De Barda Perimetral (55 M) En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xocoyotain De Atlatlahuacan	02-ZR-0336-2016	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$211,750	\$211,750	\$21,170	\$206,483	\$181,261	\$181,261	\$181,261	85.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00					
MOR16160500895086	Construcción De 3ra Etapa 2 Talleres De 2 E.E. Cada Uno Y Sanitarios De 1 E.E. En Estructura U1-C En El Centro de Atención Múltiple (Cam) No. 19 Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata	08-ZU-0826-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,702,000	\$2,702,000	\$2,702,000	\$2,697,335	\$1,348,667	\$1,348,667	\$1,348,667	49.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00					
MOR16160500895087	Terminación De Edificio En Estructura U2-C (Dos Aulas Didácticas Y Escaleras), Reconstrucción De Barda Perimetral (60.00 M) En La Secundaria Técnica No. 38 Col. Tres De Mayo, Emiliano Zapata	08-ZU-0371-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,878,360	\$1,878,360	\$1,878,360	\$1,865,081	\$1,688,094	\$1,688,094	\$1,688,094	89.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00					
MOR16160500895088	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.E. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.E. En Estructura U-2c En La Secundaria Técnica No. 42 De La Col. Jardín Juárez (Progreso), Jiutepec	11-ZU-0675-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,706,000	\$2,706,000	\$2,706,000	\$2,693,074	\$807,923	\$807,923	\$807,923	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00					
MOR16160500895094	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Cívica En La Primaria Gral. Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Jojutla	12-ZU-0835-2016	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$287,440	\$287,440	\$287,440	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	99.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00					
MOR16160500895095	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Educativo Nueva Visión Dif Col. Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0825-2016	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,191,936	\$657,581	\$657,581	\$657,581	29.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00					
MOR16160500895096	Trabajos Complementarios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	pend. fam bas. 2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$749,466	\$749,466	\$749,466	\$745,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00					
MOR16160500895100	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Cobaem 07 En Tepalcingo	13-ZR-0735-2016	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$120,032	\$120,032	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00				