

INFORME DEFINITIVO 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambi- to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100466087	Ampliación y Rehabilitación De La Casa De La Cultura En La Colonia Ixcatepec	020-RAM023-CULT-2015-002	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,860	\$1,497,860	\$1,497,860	\$1,497,860	\$1,497,860	99.86	0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100466203	Rehabilitación De Pavimento En Camino De Acceso Vehicular Al Centro De Tepeotlán	020-RAM023-POPADEM-2015-001	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	99.90	0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100470803	Ampliación De La Unidad Deportiva En La Colonia Ixcatepec	20-20-0088-2015	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Deporte	Terminado	2015	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	99.90	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200510926	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Edo. Prim. Emiliano Zapata, Col. Tierra Blanca	020-RAM023-CE-2015-006	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Educación	Terminado	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,147	\$1,087,147	\$1,087,147	\$1,087,147	98.83	0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200510991	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Edo. Prim. Emiliano Zapata, Col. Tierra Blanca	020-RAM023-CE-2015-005	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Educación	Terminado	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,601,945	\$1,601,945	\$1,601,945	\$1,601,945	99.25	0	Metros Cuadrados	475	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200511003	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Edo. Prim. Gregorio Torres Quintero, Amatlan De Quetzalcoatl	020-RAM023-CE-2015-004	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Educación	Terminado	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,602,165	\$1,602,165	\$1,602,165	\$1,602,165	99.27	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200511012	Rehabilitación Del Bantro Municipal De Tepeotlán, Barrio San Pedro	020-RAM023-CE-2015-007	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Salud	Terminado	2015	\$2,156,000	\$2,156,000	\$2,156,000	\$2,142,719	\$2,142,719	\$2,142,719	\$2,142,719	99.38	0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200512038	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle La Presa, Barrio San José	020-P3-15-001	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	100.00	0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200512052	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cumbay, Barrio Santa Cruz	020-P3-15-003	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$322,007	\$322,007	\$322,007	\$322,007	\$322,007	\$322,007	\$322,007	100.00	0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575927	Primer Etapa De La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable, San Juan Tlacotenco.	020-P3-15-004	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	100.00	0	Metros	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575942	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Y Construcción De Línea De Conducción.	020-P3-15-005	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	100.00	0	Lote	540	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANDO COMO EQUIPAMIENTO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575969	Equipamiento Y Línea De Conducción Pozo Atlapala, Primera Etapa.	020-P3-15-006	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$521,256	\$521,256	\$521,256	\$521,256	\$521,256	\$521,256	\$521,256	100.00	0	Lote	560	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575973	Cercados Perimetrales De Tanques Del Sistema De Agua Potable, Calle Colón, Ixcatepec, Esperanza Y Xilotepetil.	020-P3-15-007	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	100.00	0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida es ML / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575978	Cercados Perimetrales De Pozos Perifoneos Del Sistema De Agua Potable, Del Pantón, Campo Deportivo Y La Canasta.	020-P3-15-008	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	100.00	0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575986	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Aguila, Barrio La Santísima.	020-P3-15-009	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$821,231	\$745,030	\$745,030	\$745,030	\$745,030	\$745,030	\$745,030	100.00	0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300575992	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Col. Huachinancilla.	020-P3-15-010	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$566,755	\$550,248	\$550,248	\$550,248	\$550,248	\$550,248	\$550,248	100.00	0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300576000	Construcción De Drenaje En Calle Progreso, Ixcatepec	020-P3-15-011	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$975,026	\$957,153	\$957,153	\$957,153	\$957,153	\$957,153	\$957,153	100.00	0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611820	Construcción De Unidad Deportiva En Campos 4 Y 3 2ª Etapa , Barrio San José.	CE4-01	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,899,619	\$9,899,619	\$9,899,619	\$9,899,619	99.00	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611837	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Sala Audiovisual Y Cafetería En La Unidad Preparatoria Por Cooperación Quetzalcoatl, Perteneciente Al Municipio De Tepeotlán	CE4-2	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,094,942	\$1,237,977	\$1,237,977	\$1,237,977	38.91	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611843	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quetzalcoatl, Del Poblado De Amatlan, Perteneciente Al Municipio De Tepeotlán Morelos.	CE4-3	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,476	\$234,991	\$234,991	\$234,991	39.17	0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611859	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Viejo A Tetela, Col. Carabanchula, Perteneciente Al Municipio De Tepeotlán Morelos.	CE4-4	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,060	\$313,624	\$313,624	\$313,624	39.20	0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611874	Pavimentación De La Calle Cuautla, Col. Santa Catarina Perteneciente Al Municipio De Tepeotlán Morelos.	CE4-5	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,675,275	\$2,675,275	\$1,070,110	\$1,070,110	39.63	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION NIVEL.
MOR15150400611883	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Real Huaytlatongo Del Perteneciente Al Municipio De Tepeotlán Morelos.	CE4-6	Morelos	Tepeotlán	Cobertura Municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,282	\$234,913	\$234,913	\$234,913	39.15	0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.