



CALLE		LOCALIDAD	METAS	PRESUPUESTO	AYANJE FISICO %
FOPADEPAPRIE (F O P A M)					
TOTAL OBRAS 2012 ==>				13,000,000.00	
PAVIMENTACIÓN				8,891,157.70	
Cuauhtemoc	Hidr	H. Galeana	1,063.00	593,170.17	20%
Constancio Farfan	Hidr	Peña Flores	825.00	480,174.31	35%
Los Angeles	Hidr	Tetelcingo	1,825.00	904,765.18	100%
Vicente Guerrero	Hidr	Santa Barbara	1,800.00	999,428.15	100%
Cilrcuito Cuauhtemoc	Hidr	El Polvorin	2,100.00	1,168,403.03	30%
Chihuahua	Hidr	Pablo Torres Burgos	713.50	402,300.00	100%
Los Laureles	Hidr	Vicente Guerrero	1,732.50	962,220.01	100%
Tierra y Libertad	Hidr	Cuautlixco	2,700.00	1,497,339.59	100%
Tulipanes	Hidr	Santa Rosa	175,000.00	1,165,749.78	60%
No Rreeleccion	Hidr	Emiliano Zapata		737,607.48	10%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ORDINARIA				1,000,000.00	
REHABILITACIONES GENERALES EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA		VARIAS COLONIAS		266,754.50	70%
CONSTR DE BARDA Y PISOS EN VARIAS ESCULEAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA		VARIAS COLONIAS		372,349.30	81%
CONSTR Y REHAB. DE PORTICOS EN VARIAS ESCULEAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA		VARIAS COLONIAS		360,896.20	61%
PARQUES				2,848,842.30	
Rehabilitacion del Parque la Esperanza		3 de Mayo	Rehabilitación 1 Parque	1,165,749.78	85%
Rehabilitación del Parque en la Calle Ferrocarril		2 de Mayo	Rehabilitación	175,000.00	50%
Constr Barda Perimetral del Parque Lázaro Cárdenas		Lázaro Cárdenas	Constr Barda Perimetral	565,350.00	25%
Constr Barda Perimetral del Parque Eusebio Jáuregui		Eusebio Jáuregui	Constr Barda Perimetral	367,392.52	70%
Constr Barda Perimetral del Parque Cuautlixco		Cuautlixco	Constr Barda Perimetral	575,350.00	15%
PROYECTO Y SUPERVISION EXTERNA M2				260,000.00	
Supervision Externa de las Obras Varias del Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehab. De Infraestructura Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales		Varias Colonias		260,000.00	50%





OCS

CALLE		LOCALIDAD	METAS	PRESU- PUESTO	AVANCE FISICO	
Asignación para Obra del Fondo 03			0.95	21,278,342.00		
Gtos. Indirectos 3%			0.03	638,351.00		
Programa Desarrollo Institucional 2%			0.02	447,279.00		
TOTAL FONDO 03			1	22,363,972.00		
TOTAL OBRAS 2012 ==>				21,278,342.00		
PAYIMENTACIÓN				7,941,396.33		
Tulipanes	Hidr	H. Galeana	2,033.33	361,010.55	20%	
Mariano Matamoros	Hidr	Narciso Mendoza	1,800.00	320,410.55	30%	
Niños Héroeos	Hidr	Niño Artillero	889.00	547,417.91	80%	
Niño Perdido	Hidr	Otilio Montaña	720.00	402,294.95	0%	
Morelos	Hidr	Eusebio Jáuregui	942.00	524,668.45	100%	
Janitzio	Hidr	Lázaro Cárdenas	922.95	179,407.91	100%	
Gladiolas	Hidr	Tetelcingo	801.60	144,607.91	100%	
Guelatao	Hidr	Año de Juarez	2,600.00	461,413.19	60%	
Los Reyes	Hidr	Las Cruces	675.00	379,292.15	0%	
Cuauhtemoc	Hidr	Revolución	1,055.00	650,349.35	0%	
4 Norte	Hidr	Plan de Ayala	880.00	488,689.43	0%	
Quintana Roo	Hidr	Pablo Torres Burgos	600.00	336,147.11	100%	
De La Glorieta	Hidr	Bisnaga	838.00	500,000.00	0%	
Los Pinos	Hidr	Vicente Guerrero	675.00	375,686.87	0%	
Varias Calles (Bugambilias, Tabachines y Jacarandas)	Hidr	Tepeyac	2,566.67	470,000.00	100%	
Camino al Hospital	Constr Andadores	10 de Abril	1,428.57	500,000.00	0%	
Av. Niño Artillero	Hidr	19 de Febrero	880.00	500,000.00	0%	
Varias Calles (La Paz, Cda. Mexicalli y Cda. Hermosillo, Campo Nuevo y Margaritas)	Hidr	Gabriel Tepepa	2,484.47	800,000.00	100%	
ELECTRIFICACIONES				2,139,135.07		
Bugambilias	Electr	Empleado Municipal	300 MI	Constr Electr 6 Postes	339,135.07	25%
Cerritos	Electr	Polvorin	250 MI	Constr Electr 3 Postes	250,000.00	0%
Av. Interoceanico	Electr	Casasano	700 MI	Constr Electr 23 Postes	1,200,000.00	100%
Niños Héroeos	Electr	Santa Cruz	320 MI	Constr Electr 6 Postes	350,000.00	0%
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL				250,000.00		
Varias Calles	Dren Sani	El Hopital		Suministro de Material Para Constr Drenaje Sanitario 2,361.00 MI	250,000.00	100%
CONSTR. PASOS PEATONALES Y PTES. VEHIC.				1,789,822.60		
Constr Puentes Av. Interoceanico		Casasano		Constr Puentes 300 M2	1,298,342.20	10%
Constr Puente en Varias Calles (entre Calle 20 de Nov y Lázaro Cárdenas y Constr Puente Entre Camino Real y Calle Josefa Ortiz de Dguez)		Año de Juarez		Suministro de Material para Constr Puentes 39M2 (69.05 M2)	191,480.40	100%
Benito Juarez		Vicente Guerrero		Ampl. Puente Vehicular 14.85 M2	300,000.00	90%





CALLE		LOCALIDAD	METAS	PRESU- PUESTO	AVANCE FISICO
H A B I T A T.- 2012				9,157,988.00	
PROYECTOS URBANOS				9,157,988.00	
PAVIMENTOS			29,616.10	8,133,732.00	
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle 6 de Julio	Hidr	Paraiso	1,040.80	296,528.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Apatzingan	Hidr	Lázaro Cárdenas	3,981.00	1,044,745.00	20%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle del Apantle	Hidr	Paraiso	510.20	148,161.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Oriental	Hidr	Benito Quezada	939.95	242,443.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Francisco Villa	Hidr	Iztaccihuatl	1,020.00	296,198.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Fresnos	Hidr	Gabriel Tepepa	1,455.27	360,906.00	4%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Escuadron 201	Hidr	Gabriel Tepepa	1,360.00	378,809.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Santa Maria	Hidr	Gabriel Tepepa	2,008.26	551,223.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Paseo de la Normal	Hidr	Gabriel Tepepa	675.00	199,498.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Janitzio	Hidr	Lázaro Cárdenas	1,254.60	374,927.00	20%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Ejido Palmas	Hidr	Gabriel Tepepa	752.20	188,317.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Sauce	Hidr	Gabriel Tepepa	1,005.00	282,206.00	20%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Constitucion	Hidr	Año de Juarez	2,409.00	624,509.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Ignacio Zaragoza	Hidr	Año de Juarez	1,195.00	344,880.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Laureles	Hidr	Lázaro Cárdenas	2,558.64	606,898.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle 5 de Febrero	Hidr	Vicente Guerrero	1,811.53	500,428.00	43%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Insurgentes	Hidr	Año de Juarez	1,220.00	288,824.00	0%



CALLE		LOCALIDAD	METAS	PRESU- PUESTO	AVANCE FISICO
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico y Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle 5 de Mayo	Pav Hidr y Constr Drenaje Sanitario	Año de Juarez	1,000.00	370,261.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Morelia	Hidr	Lázaro Cárdenas	2,346.65	552,487.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Guadalupe Victoria	Hidr	Santa Cruz	69.00	61,146.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Niños Héroes	Hidr	Santa Cruz	27.00	161,110.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle La Paz	Hidr	Gabriel Tepepa	377.00	150,819.00	0%
Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la Calle Narciso Mendoza	Hidr	Iztaccihuatl	600.00	108,409.00	0%
ELECTRIFICACIONES			42.00	943,769.00	
Electrificacion de la Calle 5 de Febrero	Electr	Vicente Guerrero (150 MI)	3.00	95,574.00	0%
Electrificacion de la Calle Gardenias	Electr	Paraiso (300 MI)	6.00	115,866.00	32%
Electrificacion de la Calle Prolongacion Independencia	Electr	Año de Juarez (300 MI)	6.00	182,184.00	35%
Electrificacion de la Calle Del Apantle	Electr	Paraiso (250 MI)	5.00	92,825.00	41%
Electrificacion de la Calle Antigua Carretera México-Cuautla	Electr	Cuauhtemoc (100 MI)	2.00	83,241.00	45%
Electrificacion de la Calle 12 de Octubre	Electr	Lázaro Cárdenas (850 MI)	17.00	281,662.00	53%
Electrificacion de la Calle Diaz Ordaz	Electr	Gabriel Tepepa (150 MI)	3.00	92,417.00	38%
					100%
DRENAJE SANITARIO			ML	80,487.00	
Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Francisco I. Madero		Paraiso	47.50	21,806.00	0%
Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Orquideas		Paraiso	150.00	58,681.00	30%