

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150400611820	Construcción De Unidad Deportiva En Campos 4 Y 5 2ª Etapa , Barrio San José.	CE4-01	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,899,619	\$3,959,848	\$3,959,848	\$3,959,848	39.60	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611837	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Sala Audiovisual Y Cafetería En La Escuela Preparatoria Por Cooperación Quetzalcóatl, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán	CE4-2	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,181,690	\$1,237,977	\$1,237,977	\$1,237,977	\$1,237,977	38.91	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611843	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quetzalcóatl, Del Poblado De Amatlán, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-3	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,476	\$234,991	\$234,991	\$234,991	39.17	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611859	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Viejo A Tetela, Col. Casahuate, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-4	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,060	\$313,624	\$313,624	\$313,624	39.20	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611874	Pavimentación De La Calle Cusutla, Col. Santa Catarina Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-5	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,675,275	\$1,070,110	\$1,070,110	\$1,070,110	39.63	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400611883	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Real Hueytlalteango, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-6	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,282	\$234,913	\$234,913	\$234,913	39.15	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100628258	Construcción De Empedrado Calle Camino Yetonalpa, Santo Domingo Ocotitlán	020-RAM023-CE-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$1,854,906	\$1,854,906	\$1,854,906	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	55.00	Financiera: NO HUBO MOVIMIENTO FINANCIERO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Kochitl, En El Barrio De San Sebastián	020-RAM023-FORTALECE-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,967,000	\$2,965,252	\$2,965,252	\$889,576	\$889,576	\$889,576	29.98	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.