

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,488,688	\$2,488,688	\$1,791,800	\$1,791,800	71.90	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	100.00
MOR14140300385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE-15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,818,659	\$2,818,659	\$2,036,728	\$2,036,728	72.16	\$0	Metros Cuadrados	2,825	0.00	100.00
MOR14140300385237	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,299,157	\$2,299,157	\$2,073,762	\$2,073,762	90.06	\$0	Metros Cuadrados	2,305	0.00	100.00
MOR14140300385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,108,750	\$895,248	\$895,248	\$895,248	80.62	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00
MOR14140300385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém, Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$1,000,031	\$1,000,031	\$998,047	\$744,199	\$744,199	\$744,199	74.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140400421341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$761,062	\$761,062	\$761,062	\$759,747	\$227,924	\$227,924	\$227,924	29.95	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00
MOR14140400427093	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,492,194	\$4,478,610	\$4,478,610	\$4,478,610	81.03	\$0	Metros Cuadrados	5,527	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400457431	Ampliacion Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica En Privada Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca	07-ZU-00709-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$143,114	\$143,114	\$143,114	89.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457492	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica Calle Bugambillas Cuernavaca Morelos	07-ZU-00710-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$410,843	\$410,843	\$410,843	85.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457803	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,938,740	\$48,938,740	\$48,938,740	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$195,316,206	\$195,316,206	\$195,316,206	97.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.64
MOR14140400459248	Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa	99-ZU-00891-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR14140400459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$97,904,036	\$97,904,036	\$97,904,036	97.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.60
MOR14140400459476	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos, Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulpanes Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-ZU-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$300,500	\$300,500	\$300,500	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14160100640216	Proyecto De Infraestructura En Seguridad Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Centro De Control, Comunicación, Computo, Coordinación Y Comando C5 En La Localidad De Palo Escrito	08-ZR-0815-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$299,045,843	\$299,045,843	\$299,045,843	99.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR14160100640219	Rehabilitación Cancha Geranios	18-ZU-0786-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$556,615	\$556,615	\$556,615	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14160100640222	Rehabilitación Integral Del Parque Galeana Sur De La Colonia Hermenegildo Galeana En Polígono 3	06-ZR-0395-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,216,672	\$1,216,672	\$1,216,672	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150100462020	Construcción De Empedrado En Calle La Parota De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco.	FOPADEMUN01/2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$398,250	\$398,250	\$398,250	\$119,475	99.56	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150100463185	Construcción De Techumbre En Esc Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquin Vega , Clave: 17dpr0993u.	FOPADEMUN03/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$697,651	\$697,651	\$697,651	\$0	99.66	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR15150100464926	Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa.	FOPADEMUN02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,650	\$498,650	\$498,650	\$149,595	99.73	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00
MOR15150100465544	Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos.	FOPADEMUN04/2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,438	\$997,438	\$997,438	\$299,231	99.74	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100479953	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Parroquin	FOPADEMUN05/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,295,396	\$2,166,105	\$2,166,105	\$2,098,041	94.18	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00
MOR15150100480010	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Al Panteon De Pueblo Viejo 1a Etapa	FOPADEMUN06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,596,400	\$3,591,660	\$3,591,660	\$3,591,660	\$2,591,994	99.77	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	100.00
MOR15150100480095	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo	FOPADEMUN08/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,992,568	\$2,992,568	\$2,992,568	\$897,770	99.75	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00
MOR15150100480187	Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe	IDEPORTIVA01/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,457	\$997,457	\$997,457	\$299,237	99.75	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR15150100480243	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Campo Aztecas 2da Etapa	IDEPORTIVA02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,993,867	\$2,993,867	\$2,993,867	\$1,895,924	99.80	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR15150100480280	Rehabilitacion Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa	IDEPORTIVA03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$698,440	\$698,440	\$698,440	\$0	99.78	\$0	Piezas	108,126	0.00	100.00
MOR15150100480313	Construccion De Techumbre Metalica Y Veleria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco	IDEPORTIVA04/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,248	\$498,248	\$498,248	\$0	99.65	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200512666	Rehabilitación De La Calle Caminito Mexicano En La Colonia Alta Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-01/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$331,928	99.89	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR15150200513153	Rehabilitación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco	18-23CE-05/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,250	\$598,250	\$598,250	\$0	99.71	\$0	Piezas	450	0.00	100.00
MOR15150200513191	Rehabilitación De Ayundatía Municipal Del Poblado De Pueblo Viejo, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-06/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$198,865	\$198,865	\$198,865	\$0	99.43	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR15150200523940	2da Etapa De La Construcción Del Proyecto Del Parque Eco Turístico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco	18-23CE-08/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$899,100	\$897,594	\$897,594	\$897,594	\$269,278	99.73	\$0	Piezas	450	0.00	100.00
MOR15150200523976	Pavimentación De Privada 5 De Mayo, Colonia 10 De Abril	18-23CE-09/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,278,720	\$1,277,314	\$1,277,314	\$1,277,314	\$472,151	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150200524044	Construcción De Puente Vehicular En Calle Netzahualcoyotl Colonia Azteca	18-23CE-11/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,296,850	\$2,296,850	\$2,296,850	\$0	99.86	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00
MOR15150200524480	Construcción De La Primera Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Huautla.	25-ZR-003/2015	Morelos	Tiaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200526285	Sustitucion De Red Electrica En Escuela Secundaria Tecnica Numero 4 De La Azteca	18-23CE-12/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,495,879	\$1,495,879	\$1,495,879	\$1,176,759	99.73	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00
MOR15150200526292	Segunda Etapa En Desayunadores De La Telesecundaria Cuauhnahuac Colonia Pueblo Viejo	18-23CE-13/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,657	\$298,657	\$298,657	\$89,597	99.55	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150200526308	Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo, Colonia Estribo	18-23CE-14/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$486,369	\$486,369	\$485,883	\$485,325	\$485,325	\$485,325	\$145,598	99.79	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150200526324	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Colonia Miguel Hidalgo	18-23CE-15/2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,661,020	\$1,661,020	\$1,659,359	\$1,658,170	\$1,658,170	\$1,658,170	\$497,451	99.83	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00
MOR15150200526334	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Paseo De La Aves 2da. Etapa, Colonia Animas	18-23CE-16/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,497,355	\$1,497,355	\$1,497,355	\$0	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150200526345	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Aleman, Colonia Las Rosas Acatlpa	18-23CE-17/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$765,452	\$765,452	\$764,687	\$764,350	\$764,350	\$764,350	\$229,305	99.86	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR15150200526417	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcatraz Colonia La Rivera, Acatlpa	18-23CE-20/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,034,499	\$1,034,499	\$1,033,465	\$1,032,857	\$1,032,857	\$1,032,857	\$309,857	99.84	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200526450	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Carlos Jarquin Vega En Colonia Solidaridad	18-23CE-21/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,169,794	\$1,169,794	\$1,168,624	\$1,167,966	\$1,167,966	\$1,167,966	\$350,390	99.84	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR15150200528247	2a. Etapa Del Parque Ecoturistico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turistico De Oaxtepec. 1a. Etapa.	29-ZU-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200529127	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	100.00	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	100.00
MOR1515020053572	3ra Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asunción En Cuernavaca	07-ZU-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200535946	Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples)	18-ZU-0274-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR15150300551679	Construcción De Andador Y Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo De Lomas Del Carril	18-23CE-23/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,161	\$1,061,161	\$1,060,100	\$1,059,786	\$1,059,786	\$1,059,786	\$0	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300551724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza En Colonia Azteca	18-23CE-25/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$567,153	\$567,153	\$566,586	\$566,525	\$566,525	\$566,525	\$283,263	99.89	\$0	Metros Cuadrados	567	0.00	100.00
MOR15150300551760	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Técnica #36, Col. Alta Palmira, Perteneciente Al Municipio De Temxco, Morelos	18-23CE-26/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,251	\$776,500	\$776,500	\$0	39.94	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150300551769	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Gral. Valerio Trujano, Col. Lomas De Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-27/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,294,704	\$1,293,876	\$1,025,623	\$1,025,623	\$517,551	79.14	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR15150300551784	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Rafael Ramírez, Col. Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-28/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,651	\$776,660	\$776,660	\$0	39.95	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150300551806	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria José L. Bolaños Cacho, Granjas Mérida, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-29/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,814,400	\$1,814,400	\$1,812,586	\$1,811,689	\$1,416,579	\$1,416,579	\$724,675	78.07	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00
MOR15150300551816	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo, Col. Rubén Jaramillo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-30/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,122,077	\$1,121,565	\$894,385	\$894,385	\$448,626	79.63	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR15150300551832	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Col. Sta. Ursula, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2015	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,618,380	\$1,617,690	\$1,276,856	\$1,276,856	\$647,076	78.82	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300551847	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Urbana Federal Plan De Igualta, Col. Aeropuerto, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-32/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,688	\$776,675	\$776,675	\$0	39.95	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150300557020	Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos	SI711	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,397,418	\$1,397,418	\$1,397,418	\$1,397,418	\$1,397,418	\$829,176	\$829,176	59.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150300557038	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI713	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,129,815	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$1,376,674	\$1,376,674	66.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150300557048	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI715	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,378,384	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$1,377,905	\$1,377,905	59.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150300565160	Sustitución De La Línea De Conducción Para La Localidad De Santa María Ahuacatlán Tera. Etapa En Cuernavaca	07-ZU-001/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$519,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR15150300565271	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Colectores Para El Saneamiento De Barrancas En La Zona Centro De Cuernavaca.	07-ZU-017/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300565353	Proyecto De Alcantarillado, Saneamiento Y Pluvial En La Colonia 3 De Mayo Y Fraccionamiento Burgos.	99-ZU-044/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300565416	Construcción De Red De Distribución "Cerrito García" 2da Etapa(Sin Hambre)	07-ZU-034/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300567692	Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlan	25-ZR-026/2015	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300573004	Instalación De Casetas Seguras, Poligono 1	06-ZU-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,689	\$784,689	\$784,689	98.09	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR15150300573203	Iluminación De Espacios Inseguros (Poligonos 1,2,3,4)	06-ZU-0330-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	100.00	\$0	Piezas	4,000	0.00	100.00
MOR15150300578226	Rehabilitación Del Centro Comunitario, Poligono 1	18-ZU-0360-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,650	\$296,650	\$296,650	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15150300578255	Centro Comunitario De Las Juventudes, 2da. Etapa, Poligono 3	11-ZU-0361-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	99.62	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR15150300578713	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$944,010	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300578830	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$535,452	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15150300580194	Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca	07-ZU-0211-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00
MOR15150400615737	2da Etapa Remodelacion Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-1068-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615765	3ra Etapa Del Parque Eco-Turístico Hueyapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0691-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615795	2da. Etapa Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta)	07-ZU-0781-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615811	3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca	07-ZU-1090-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400617791	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Jose María Morelos Y Pavón (Polígono 2)	06-ZU-0379-2015	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,655	\$2,970,655	\$2,970,655	99.02	\$0	Metros Cuadrados	14,178	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15160100636246	2a Etapa Rehabilitación Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec	29-ZU-1093-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,050,000	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160100638652	Rehabilitación Y Restauración De La Biblioteca Miguel Salinas	07-ZU-0779-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$907,072	\$907,072	\$907,072	90.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.50	
MOR15160100638673	Remodelación Y Acondicionamiento Del Inmueble Que Albergará Al Archivo Histórico De Morelos, A Cargo De La Secretaría De Cultura Del Estado De Morelos	07-ZU-0780-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,656	\$489,656	\$489,656	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160100639072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160100640040	Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos	08-ZU-0732-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$359,613,538	\$359,613,538	\$359,613,538	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160100640055	2da. Etapa De La Imagen Urbana De Tepoztlán	20-ZU-0718-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$12,624,450	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160100640070	Rehabilitación De La Imagen Urbanay Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc Y Niños Heroes En Tlayacapan Pueblo Magico	26-ZU-0719-2015	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15160100640120	Iluminación De Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto)	07-ZU-0447-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,919	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	100.00	\$0	Piezas	61	0.00	100.00	
MOR15160100640121	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverría	07-ZU-0443-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	90.00
MOR15160100640122	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Ignacio Zaragoza	07-ZU-0442-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$919,500	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00
MOR15160100640126	Alumbrado Público En Calle Candelaria	07-ZU-0888-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$504,843	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	100.00	\$0	Luminaria	38	0.00	100.00
MOR15160100640127	Alumbrado Público En Calle De La Estación	07-ZU-0889-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,148	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00
MOR15160100640128	Alumbrado Público En Calle Del Arrastradero	07-ZU-0887-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$653,788	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00
MOR15160100640132	Alumbrado Público En Calle H. Preciado	07-ZU-0886-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$535,739	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	100.00	\$0	Luminaria	48	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15160100640134	Alumbrado Público En Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata)	07-ZU-0890-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$574,482	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	100.00	\$0	Luminaria	46	0.00	100.00
MOR15160100640135	Alumbrado Público En Calle Francisco Javier Mina	18-ZU-0903-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,390	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	100.00	\$0	Piezas	42	0.00	100.00
MOR15160100640137	Alumbrado Público En Calle San Ángel	18-ZU-0902-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$395,527	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	100.00	\$0	Luminaria	48	0.00	100.00
MOR15160100640142	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales	30-ZU-0452-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,729,200	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00
MOR15160200674960	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 25 De Julio-3245	MEZ-FORTALECE-003-16	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15160200679231	Iluminación Del Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle Amado Nervo Y Zaragoza)	07-ZU-0434-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15160200680976	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayacapa (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016 (Estatal)	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160100633720	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-015/16	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,928,731	\$1,928,731	\$1,928,731	\$1,903,990	\$1,903,990	\$1,903,990	\$1,903,990	98.72	\$0	Metros Cuadrados	1,560	0.00	100.00
MOR16160100633936	Construcción De Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Federico Froebel, Xochitepec, Morelos.	RAMO GENERAL 23-014/16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	98.71	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00
MOR16160100634031	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Hilda Ma. Carrillo Márquez, Col. Xochitepec, En El Municipio De Xochitepec, En El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-013-16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00
MOR16160100634105	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Federico Froebel, Col. Xochitepec, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	98.46	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00
MOR16160100634197	Construcción De Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Pote. Miguel Aleman, Xochitepec, Morelos.	RAMO GENERAL 23-012/16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,666,097	\$2,666,097	\$2,666,097	\$2,633,914	\$2,633,914	\$2,633,914	\$2,633,914	98.79	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00
MOR16160100634441	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1869, Col Las Palmas, Xochitepec, Morelos.	RAMO GENERAL 23-016/16	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	98.63	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00
MOR16160100634442	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1869, Col Las Palmas, En El Municipio De Xochitepec, En El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-011-16	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,053,960	\$3,053,960	\$3,053,960	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	98.73	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160100634594	Construcción De Techumbre En La Cancha De Fut 7 En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-018/16	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,108,565	\$5,108,565	\$5,108,565	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	98.80	\$0	Metros Cuadrados	1,560	0.00	100.00
MOR16160200663071	Construcción De Una Planta De Valorización De Residuos Sólidos, Ubicada En El Municipio De Yautepec	29-ZR-0656-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,350,712	\$14,336,361	\$14,336,361	\$13,887,151	\$4,166,145	\$4,166,145	\$4,166,145	29.06	\$0	Maquinaria y equipo	434,147	0.00	10.00
MOR16160200668527	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Palo Grande 1er Etapa	DOP-2016-R23FORT-01	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	99.95	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00
MOR16160200668541	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Roble Col. Miguel Hidalgo	DOP-2016-R23FORT-02	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	99.93	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	020-RAMO23-FORTALECE-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160200670738	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tepetzingo En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70)	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670748	Construcción Del Sistema De Agua Potable Humberto Gutiérrez, Segunda Etapa Y Ultima (100)	-	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200670780	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Chavarría En Coatlán Del Río, Segunda Etapa De Tres Etapas (90)	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670789	Construcción De Drenaje Sanitario Campo El Órgano En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70)Ireccionproy=Localidad De El Órgano Municipio De Emiliano Zapata Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670824	Ampliación Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ampliación Benito Juárez De Ayala, Primera Etapa De Dos Etapas (70)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670839	Construcción De Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad Del Vigía De Tlalnepantla, Tercera Etapa Y Última. Incluye Línea De Conducción A La Planta Potabilizadora.		Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670884	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez En Coatlán Del Río, Segunda Etapa Y Última Etapa.	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670940	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Alcantarillado Para Las Colonias Cerritos, Bosques De La Florida, El Copalito, La Cañada, Villa Santiago Y Ampliación Chamilla En Cuernavaca.	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670973	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla, Primera Etapa De Dos Etapas (50)	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160200670974	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Sección 3 Del Lago De Tequesquitengo, Tercera Etapa De Diez Etapas (35direccionproy=-	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,495,000	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200670992	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Huehucocoyotl En Tepoztlán, (Rebombeos De Agua Potable)	-	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$495,000	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200670993	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Red De Drenaje En La Col. Flores Magon E Interconexión Del Colector Ciclopista En La Colonia Vista Hermosa Para Incrementar 30 Lps A La Planta De Tratamiento De Aca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671069	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Altavista, Lázaro Cárdenas E Independencia De Jojutla.	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,459,200	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671071	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "La Gachupina". (Primera Etapa) . Equipamiento Reactor Biológico Y Pretratamiento, Rehabilitación De Línea De Lodos	-	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,776,111	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671097	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable De La Localidad De Tlatenchi.	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$630,711	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671099	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Primera Etapa De Cinco Etapas (20 (Incluye Pozos Coscomata Y Eta)	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$745,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160200671106	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec (Primera Etapa). Rehabilitación De Pretratamiento, Unidad De Biodiscos, Línea De Lodos Y Unidad De Desinfección.	-	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,054,823	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671119	Construcción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema Metepec.	-	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200671122	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable (Equipamiento De Pozo De Agua Potable Y Línea De Conducción), Colonia Loma Bonita.	-	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671127	Construcción De Red De Distribución Reforma Apatlaco, Segunda Etapa De Tres Etapas (65	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,000	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200671147	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan, Primera Etapa De Tres Etapas (30(Incluye Fuente De Abastecimiento).	-	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200671178	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorín, Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente Guerrero Y Calderón De Cuautla, Cuarta Etapa De Seis Etapas (66	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200671203	Obras Para Incrementar El Abastecimiento De Agua En La Localidad De Nepopualco En Totolapan. Incluye: Olla De Agua Pluvial, Línea De Conducción De Obra De Toma A Olla Y De Olla Al Tanque, Tanque De 20	-	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,265,931	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200671209	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Huautla En Tlaquiltenango, Segunda Etapa De Tres Etapas (60direccionproy=Localidad De Huautla, Municipio De Tlaquiltenango Del Estado De Morelos.	-	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,783,725	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200671650	Electrificación Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Pozo Lomas De La Selva	SI602	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$1,917,077	\$1,917,077	\$1,917,077	47.97	\$0	Metros	0	0.00	38.00
MOR16160200672625	Pavimentación De La Calle Encamisadero, De La Colonia Centro, Temixco, Morelos	FORTALECE01/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,970,335	\$1,970,335	\$1,970,335	\$1,970,335	98.52	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00
MOR16160200672794	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guerrero-3246	MEZ-FORTALECE-002-16	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200673051	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Loma Bonita-3243	MEZ-FORTALECE-005-16	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200673688	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Revolucion, Col. Palo Grande	DOP-2016-R23FORT-03	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,158,848	\$2,158,848	\$2,158,848	\$2,156,568	\$2,156,568	\$2,156,568	\$2,156,568	99.89	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00
MOR16160200673901	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orquidea-3244	MEZ-FORTALECE-004-16	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200673997	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bugambillas-3247	MEZ-FORTALECE-001-16	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200674881	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Arroz-3240	MEZ-FORTALECE-008-16	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,155,000	\$1,142,295	\$1,142,295	\$1,142,295	\$1,142,295	\$1,142,295	\$1,142,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200674900	Rehabilitacion De Ayudantia Municipal De Fraccionamientos-3248	DOP-FOR.HUIT-MOR-002-RAMO23	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					
MOR16160200674904	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Entrada A Cumez-3242	MEZ-FORTALECE-006-16	Morelos	Emiliano Zapata	1ra. Sección Colonia Villa Morelos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200675788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Colonia Gabriel Tepepa	DOP-2016-R23FORT-04	Morelos	Tlaquiltenango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,338,919	\$2,338,919	\$2,338,919	\$2,338,919	99.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Primaria Yoloxóchitl De La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0325-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,238,470	\$1,190,714	\$1,190,714	\$1,190,714	95.26	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR16160200677926	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Yoloxóchitl De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0310-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,914	\$147,874	\$147,874	\$147,874	29.57	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200677954	Construcción De Bara Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	06-ZU-0324-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$792,014	\$734,083	\$734,083	\$734,083	91.76	\$0	Metros lineales	217	0.00	100.00
MOR16160200677960	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Abejitas, Col. Galeana, Cuautla	06-ZR-0185-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$965,239	\$774,762	\$774,762	\$774,762	78.34	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	99.00
MOR16160200677980	Construcción De Cocina En La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	17-ZU-0176-2016	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$468,517	\$468,517	\$468,517	\$454,713	\$253,571	\$253,571	\$253,571	54.12	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	85.00
MOR16160200677988	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Jesús García Corona De Puente De Ixtla	17-ZU-0173-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$427,505	\$427,505	\$427,505	\$414,068	\$240,639	\$240,639	\$240,639	56.29	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	62.00
MOR16160200677995	Construcción De Aula De Medios De 86.32 En La Secundaria Técnica No. 11 De Tizapotal, Puente De Ixtla	17-ZU-0163-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Tizapotal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$996,331	\$996,331	\$996,331	\$968,904	\$445,150	\$445,150	\$445,150	44.68	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	30.00
MOR16160200680740	2a Etapa De Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-0105-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,885,029	\$9,885,029	\$9,885,029	\$9,784,688	\$9,784,688	\$9,784,688	98.98	\$114,971	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200680920	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayacapan (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160200680924	Colector Ecoturístico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200680973	1a Etapa De Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-0105-2016 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,784,688	\$9,784,688	\$9,784,688	97.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200680983	Corredor Ecoturístico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016 (Estatal)	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200681152	Señalética Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	99-ZU-0108-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,950,000	\$2,050,000	\$1,990,561	\$1,990,561	\$1,990,561	\$1,990,561	\$1,990,561	97.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200681172	Implementación De Luminarias En Parque Lineal Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0077-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,578,895	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	100.00	\$13,236	Luminaria	0	0.00	100.00	
MOR16160200681175	Implementación De Luminarias En Parque Cuautlilco, Cuautla	06-ZU-0075-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,730,420	\$1,717,700	\$1,717,700	\$1,717,700	\$1,717,700	\$1,717,700	\$1,717,700	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	
MOR16160200681183	Implementación De Luminarias En Colonia El Porvenir, Jiutepec, Ésta Colonia Colinda Con El Parque Lineal Chapultepec	11-ZU-0078-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,800,451	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200681193	Implementación De Luminarias En La Colonia Carolina, Cuernavaca Morelos	07-ZR-0076-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,136,589	\$1,136,589	\$1,136,589	\$1,136,588	\$1,136,588	\$1,136,588	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MOR16160200681325	Construcción Del Museo Comunitario En Ocutuco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016	Morelos	Ocutuco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200681354	Construcción Del Centro Comunitario En Ocutuco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016 (Estatal)	Morelos	Ocutuco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	97.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200681122	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Las Rosas 2da Etapa Col. El Guaje (El Guante)	MEZ-FORFIN-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160200683134	Pavimentacion De Calle Del Arroz	MEZ-FORFIN-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200683139	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Xochipily Col. Pro-Hogar	MEZ-FORFIN-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200683146	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle La Union Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200683150	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Atlacomulco Col. Lomas Del Copal	MEZ-FORFIN-005-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$157,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200683151	Construccion De Techumbre En Telesecundaria Jose Marti	MEZ-FORFIN-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160200684616	Estudio Para La Movilidad Sustentable (Ecozona)	07-ZU-0372-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,996,251	\$1,079,969	\$1,079,969	\$1,079,969	54.05	\$0	Estudio de preinversión	366,321	0.00	60.00
MOR16160300730220	Proyecto Ejecutivo, Construcción Y Puesta En Marcha Del Primer Modulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Rastro Tif Miacatlan Morelos	15-ZU-0657-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Unidad Responsable : Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,874,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	924,964	0.00	15.00
MOR16160300730391	Construcción De Una Planta De Valorización De Residuos Solidos Urbanos (Pvrsu) Para Dar Servicio A La Zona Nororiental De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Ubicada En Jiutepec)	11-ZU-0644-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,058,272	\$10,217,482	\$10,217,482	\$10,217,482	29.22	\$0	Maquinaria y equipo	255,922	0.00	10.00
MOR16160300730418	Construcción De La Cuarta Etapa De Alcantarillado Y Saneamiento De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	09-ZR-0638-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,815,174	\$8,806,359	\$8,806,359	\$8,455,850	\$2,584,953	\$2,584,953	\$2,584,953	29.35	\$0	Metros lineales	7,800	0.00	35.00
MOR16160300731565	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En Tetela	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300731618	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable De Tepoztlán	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300731629	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Yauatepec (Cnch)	2016	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,237,546	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300732427	Rehabilitación De Baños Y Oficinas En El Mercado Municipal De La Col. Alta Vista Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI604	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$219,969	\$219,969	\$219,969	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00
MOR16160300732431	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajojolinar Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI605	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$784,292	\$784,292	\$784,292	\$392,146	\$392,146	\$392,146	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	91.00
MOR16160300732435	Rehabilitación De Firme En Explanada Principal En Escuela Secundaria Técnica No. 1 Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Col. Palmira, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI606	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,000	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732438	Rehabilitación De Baños Y Rehabilitación Eléctrica En 8 Aulas, Escuela Secundaria Federal No. 2 Francisco González Bocanegra, Col. Atavista, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI607	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$220,048	\$220,048	\$220,048	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732442	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación Andrés Quintana Roo, Col. Chamilpa, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI608	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$986,890	\$986,890	\$986,890	\$493,445	\$493,445	\$493,445	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300732446	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	SI609	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,203,516	\$2,203,516	\$2,203,516	44.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MOR16160300732615	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Tlaquiltenango	25-ZR-0128-2016	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,946,351	\$1,946,351	\$1,946,351	98.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00
MOR16160300732621	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Cívica De La Ayudantía De La Localidad De El Estudiante, Puente De Ixtla.	17-ZR-0136-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,110,692	\$1,110,692	\$1,110,692	\$1,110,692	\$633,400	\$633,400	\$633,400	57.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR16160300732624	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Cívica De La Ayudantía Municipal De La Localidad De La Tigra	17-ZR-0127-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$952,954	\$952,954	\$952,954	\$952,954	\$532,350	\$532,350	\$532,350	55.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	41.00
MOR16160300732627	Construcción De La Casa De La Cultura Y La Salud En Tepoztlán Morelos	20-ZR-0125-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$836,490	\$836,490	\$836,490	42.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00
MOR16160300732935	2a Etapa De La Imagen Urbana En Calle 2 De Abril Y Calle De Las Artes Del Centro Histórico De Yecapixtla	30-ZU-0107-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732940	Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Peru	RAMO GENERAL 23-007/16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,307,265	\$2,307,265	\$2,307,265	\$2,237,453	\$2,237,453	\$2,237,453	\$2,237,453	96.97	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300732944	2a Etapa De La Imagen Urbana En Calle 2 De Abril Y Calle De Las Artes Del Centro Histórico De Yecapixtla	30-ZU-0107-2016 (Estatal)	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	97.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300733012	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Col. Acatlipa Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,074	\$998,074	\$998,074	\$998,074	99.81	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160300733018	Andador Calle Las Flores	RAMO GENERAL 23-008/16	Morelos	Xochitepec	Colonia la Cruz	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,203,611	\$1,203,611	\$1,203,611	\$1,203,611	96.78	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160300733023	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Fausto Molina Bentarcut, Col. Ruben Jaramillo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN02/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,909	\$997,909	\$997,909	\$997,909	99.79	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16160300733032	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Gral. 2 De Abril, Col. Acatlipa Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN03/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,541	\$998,541	\$998,541	\$998,541	99.85	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16160300733042	Pavimentacion Con Concreto Estampado En Calle Morelia	RAMO GENERAL 23-009-16	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,427,672	\$1,427,672	\$1,427,672	\$1,427,672	98.53	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00
MOR16160300733043	Construccion De Techumbre Preparatoria Por Cooperacion Jose Maria Morelos Y Pavon, Col. Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN04/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,410	\$998,410	\$998,410	\$998,410	99.84	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300733052	Construccion De Aula En La Esc. Prim. Niños Heroes, Col. Rio Escondido, Acatlipa, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN05/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$948,224	\$948,224	\$948,224	\$948,224	99.81	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16160300733062	Construcción De Aula Para Biblioteca Y Rehabilitación De Techo En Jardín De Niños República De Venezuela, Col. Lomas De Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN06/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,072,711	\$1,072,711	\$1,072,711	\$1,072,711	99.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160300733079	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez, Col. Alta Palmira, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN07/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$469,724	\$469,724	\$469,724	\$468,605	\$468,605	\$468,605	\$468,605	99.76	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16160300733093	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Av. Orquideas, Col. Santa Ursula, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN08/2016	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,696,451	\$2,696,451	\$2,696,451	\$2,691,858	\$2,691,858	\$2,691,858	\$2,691,858	99.83	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160300733109	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cerrada Francisco I Madero (Mina), Col. Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN09/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,490	\$445,490	\$445,490	\$444,557	\$444,557	\$444,557	\$444,557	99.79	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160300733168	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,319,420	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300733302	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para Las Colonias Alianza Y Valle Del Sol	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161603 00733942	Unidad Deportiva De Cuauichichinola, Mazatepec, Morelos. - 536	MMA/DUOP/R2 3/FORFIN2/002/ 2016	Morelos	Mazatepec			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	\$3,539,888	\$3,539,888	70.96	\$0	8218		0.00	75.00
MOR161603 00735455	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Mercurio - 1748	MEZ-FORTALECE- 007-16	Morelos	Emiliano Zapata			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	100.00	\$0	8218		0.00	100.00
MOR161603 00735586	Infraestructura Vial En El Municipio De Mazatepec, Morelos. - 534	MMA/DUOP/R2 3/FORFIN2/001/ 2016	Morelos	Mazatepec			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	100.00	\$0	8218		0.00	100.00
MOR161603 00735816	Construccion De Ciclovía Teopanzolco - 1747		Morelos	Cuernavaca			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016		\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$2,746,427	\$2,746,427	\$2,746,427	56.51	\$0	8218		0.00	48.00
MOR161603 00736921	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Venustiano Carranza, Col. Lomas Del Carril, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN10/2 016	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,464	\$858,464	\$858,464	\$855,597	\$855,597	\$855,597	\$855,597	99.67	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR161603 00736926	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Prolongacion Ruiz Cortinez, Col. Los Presidentes, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN11/2 016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,354,720	\$1,354,720	\$1,354,720	\$1,352,171	\$1,352,171	\$1,352,171	\$1,352,171	99.81	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00
MOR161603 00736930	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Franciso I Madero, Col. Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN12/2 016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,520,831	\$3,520,831	\$3,520,831	\$3,516,603	\$3,516,603	\$3,516,603	\$3,516,603	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300736934	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje, Agua Potable En La Calle 19 De Septiembre, Col. Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN13/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$472,768	\$472,768	\$472,768	\$471,675	\$471,675	\$471,675	\$471,675	99.77	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160300736950	Pavimentación En La Calle Encamisadero 2 Etapa ( Entrada De La Calle 2010) Col. Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN014/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$945,084	\$945,084	\$945,084	\$941,588	\$941,588	\$941,588	\$941,588	99.63	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00
MOR16160300736958	Plaza De Convivencia Paraiso, Municipio De Temixco, En El Estado De Morelos	FORTAFIN015/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,264	\$2,495,264	\$2,495,264	\$2,495,264	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160300737409	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación, Modernización Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Cívac.	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300738995	Construcción De Alcantarillado Sanitario De San Juan Texcalpan En Atlatahucan, Tercera Etapa De Cuatro Etapas (83direccionproy=Localidad De San Juan Taxcalpan, Municipio De Atlatahucan, Morelos	2016	Morelos	Atlatahucan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739010	Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla, Quinta Etapa De Seis Etapas (82direccionproy=Localidad De Galeana Sur, Municipio De Cuautla, Morelos	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739192	Construcción De Colectores Colonia Progreso, Municipio De Jiutepec (12 Colonias), Segunda Etapa (10	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,584,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300739208	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora "El Salto"	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739496	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional (2do Modulo). Equipamiento 2do. Módulo, Construcción De Lechos De Secado, Rehabilitación Sistema Elé	2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,604,946	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739540	Proyecto Ejecutivo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Martin Caballero De Tepoztlán.	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739547	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable De Cayehuacán Y Marcelino Rodríguez, En Axochiapan	2016	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739600	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Cuernavaca (Cnch)	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739627	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Cuautla (Cnch)	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739651	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Temixco (Cnch)	2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300739736	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Jantetelco	2016	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$383,058	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739779	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Ayala (Cnch)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739788	Construcción De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Y Flúor Presentes En El Agua Que Se Abastece A La Localidad De Tenextepango Municipio De Ayala.	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739802	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Jutepec (Cnch)	2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739826	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para Incrementar El Caudal (5 Lps) A La Planta De Tratamiento De Tetela Del Volcán, Primera Etapa De Tres Etapas (30direccionproy=En La Localidad De Tetela Del Volcan En El Municipio De Tetela Del Volcan	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300739928	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Puente De Ixtla (Cnch)	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740006	Construcción De Alcantarillado Sanitario El Salitre, (Tercera Etapa Y Última 100direccionproy=En La Localidad De El Salitre Municipio De Ayala	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300740020	Comandancia De Seguridad Pública Municipal Jojutla, Tercera Etapa	12-ZU-0197-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,122,116	\$3,122,116	\$3,122,116	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160300740233	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcán, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y Adecuación De Tubo De Llegada De Sedimentador Secundario	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740272	Perforación Y Equipamiento Del Pozo Meztlita, Incluye Línea De Conducción Y Ampliación De Red De Agua Potable	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,749,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740294	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huazulco, Temoac, Primera Etapa (Incluye Perforación Y Aforo De Pozo) De Dos Etapas (40direccionproy=Localidad De Huazulco, Temoac	2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740308	Conclusión Del Colector Pluvial Zacatepec	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740324	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado E Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De La Colonia Tetelipa	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740335	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado E Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Mazatepec.	2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300740347	Estudios De Ingeniería Básica Para Proyectos De Agua Potable En Varias Localidades Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740362	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado En Las Colonias Tiahuaipan Y Chapultepec	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740399	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco (Con Beneficio A Los Municipios De Cuernavaca, Temixco Y Xochitepec) Pr	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740546	Mejoramiento De Los Margenes De Los Rios A Través De La Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuencas De Los Rios Cuautla, Yautepec, Barranca Amatzinac	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300741741	Programa Cultural En El Fabricas De Arte Y Oficinas " Faro - Temixco "	CULTURA01/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,282	\$1,398,282	\$1,398,282	\$1,398,282	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1,680	0.00	100.00
MOR16160300744406	Terracerías, Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Exhacienda De Dolores Entre La Avenida Constitución Y Avenida Del Ferrocarril	MEZ-FORFIN02-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangel	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16160300744412	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle 6 De Junio, Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN02-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR161603 00744417	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Venezuela 1ra Etapa, Col. Aeropuerto	MEZ-FORFIN2-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR161603 00744449	Construccion De Techumbre En Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MEZ-FORFIN02-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR161603 00744910	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Diciembre Colonia 14 De Febrero Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR161603 00744943	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Tecoyatic, Colonia El Vigilante Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFIN02-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR161603 00744965	Construcción De Parque En Unidad Habitacional Tesoros De Tezoyuca, Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR161603 00744992	Construccion De Pavimento En Calle Las Flores De La Colonia El Organo, En El Municipio De Emiliano Zapata En El Estado De Morelos.	MEZ-FORFIN02-009-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Órgano	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR161603 00745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$684,656	\$684,656	56.06	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-03/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$1,450,439	\$1,450,439	39.77	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	60.00	
MOR16160300745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-04/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$8,535,742	\$8,535,742	\$8,535,742	\$8,535,742	92.70	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00
MOR16160300745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-05/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$537,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745164	Readequación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-06/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$667,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-07/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	
MOR16160400812990	Coordinación E Implementación Del Componente De Programación De Acciones De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161604 00813002	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Francisco Villa (Alcanfor) Y Lázaro Cárdenas	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813011	*Construcción De Cisternas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biogestor). (Procapta)Sanitarios Ecologicos Prefabricados En Zo	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813030	Estudios De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado En Localidades Rurales Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813054	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Oaxtepec, Incluye Perforación De Pozo, Segunda De Tres Etapas (60 Obras De Cabecera.	2016	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813061	Construcción De Alcantarillado Sanitario Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanalco. Tramo Paso Exprés Poniente.	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813071	Construcción De Alcantarillado Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanalco. Tramo-Himno Nacional.	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813092	Ampliación De La Red De Agua Potable En San Pedro Apatlaco	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR161604 00813102	Terminación De La Línea De Conducción Del Manantial Chihuahuita.	2016	Morelos	Tlaltzapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR161604 00813109	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Temoac, Segunda De Tres Etapas (65	2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR161604 00813114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Col. Ángel Bocanegra, Tepoztlán (Incluye Perforación Y Aforo De Pozo De Agua Potable).	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR161604 00813121	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Amayuca, Incluye: Equipamiento Del Pozo Y Línea De Conducción (Primera Etapa De Tres)	2016	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813143	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Obrero Popular, Xochitepec. (Incluye Perforación De Pozo De Agua Potable).	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813149	Reconstrucción Del Colector Constituyentes En Xoxocotla	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR161604 00813158	Primera Etapa De Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tilzapotla	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400813385	Construcción De Planta Potabilizadora Ciudad Salud.	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813395	Casa De La Cultura	RAMO GENERAL 23-019/16	Morelos	Xochitepec	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,485	0.00	100.00
MOR16160400813815	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Venustiano Carranza No. 35 Colonia Casahuatlán Municipio De Amacuzac	01-ZR-0534-2016	Morelos	Amacuzac	Casahuatlán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813829	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Tulipanes Col Coahuixtla Municipio De Amacuzac	01-ZR-0474-2016	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813835	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Amapola Sn De Col. Tehuixtlera Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-0454-2016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813839	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Real Sn Col. Aneneuilco Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0561-2016	Morelos	Ayala	Aneneuilco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813842	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mariano Matamoros No 4 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0566-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400813844	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 25 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0580-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813848	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Al Campo Sn Col. Tecomalco, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0536-2016	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813851	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calvario 264 Col. Centro, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0483-2016	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813857	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Amates Colonia Anenecuilco, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0610-2016	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813858	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Gral. Emiliano Zapata Sn Col. Tenextepango, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0626-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813869	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Centro, Municipio De Coatlan Del Rio	05-ZR-0495-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813871	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata No. 7 Col. Centro, Municipio De Coatlan Del Rio	05-ZR-0509-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400813872	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Aldama Sn De La Col. Buena Vista De Aldama, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0516-2016	Morelos	Coatlán del Río	Buenavista de Aldama	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813875	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama Sn Col. Centro, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZU-0583-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813879	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alvaro Obregon Sn Col. Ampliación Iztacchiuatl, Municipio De Cuautla	06-ZU-0559-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchiuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813883	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Guadalupe Victoria Sn Col. Ampliación Iztacchiuatl, Municipio De Cuautla	06-ZU-0587-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchiuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813888	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Orquidea Sn Col. Exhacienda El Hospital, Municipio De Cuautla	06-ZU-0588-2016	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813891	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Luna Col. Plan De Ayala, Municipio De Cuautla	06-ZU-0459-2016	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813898	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Paraiso Sn, Col. Iztacchiuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0523-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchiuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400813903	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Av. Huexca, Col. Iztacchhuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0527-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchhuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813905	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Batalla De Puebla No. 59 Col. Iztacchhuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0460-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchhuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813909	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Calle Cañaveral Sn, Col. Exhacienda El Hospital Municipio De Cuautla	06-ZR-0512-2016	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813916	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre Sn, Col. El Empleado Municipio De Cuautla	06-ZU-0551-2016	Morelos	Cuautla	Empleado Municipal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813919	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Sifon 42, Col. Morelos Municipio De Cuautla	06-ZU-0621-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813925	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Calavera Sn, Col. Eusebio Jauregui Municipio De Cuautla	06-ZU-0635-2016	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813994	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Álvaro Obregón Sn Col. Ampliación Iztacchhuatl De Cuautla	06-ZU-0575-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchhuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814016	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Luna Sn Col. Plan De Ayala Municipio De Cuautla	06-ZU-0550-2016	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814020	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Calavera Sn Col. Eusebio Jauregui Municipio De Cuautla	06-ZU-0623-2016	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814035	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Álvaro Obregón Sn Col. Ampliacion Iztacchuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0579-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztacchuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814046	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tlahuicas Sn Santa María Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0556-2016	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814051	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Abedules Sn , Col. Vicente Estrada Cajigal, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0557-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814054	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Prisco No. 3, Col. Bosques De Cuernavaca, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0558-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814057	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 10 De Diciembre No. 504, Col. Vicente Estrada Cajigal, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0560-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814073	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Circuito Las Joyas Sn, Col. Lomas Del Ajonjolinar, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0552-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814076	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Capulín 1 Col. Chipitlan, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0567-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814097	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz Sn Lázaro Cárdenas Lomas Del Ajonjolinar, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0578-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814099	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Paseo De Las Rosas Sn, Col. Lázaro Cárdenas, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0589-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814105	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Periferico Poniente Sn, Col. Emiliano Zapata, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0533-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814108	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Floripondio No. 2, Col. Lomas De Ahuatlán Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0464-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814111	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Ceiba No1, Col. Lomas De Zompante Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0473-2016	Morelos	Cuernavaca	Loma del Tzompante	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814116	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alarcón Sn, Col. Alarcón Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0490-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Alarcón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814124	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Luna Sn, Col. Los Papayos Ahuatepec, Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0486-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814128	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De México Lindo, Col. Ahuatepec, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0547-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814129	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alta Tensión Sn Sol. Granjas Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0549-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814132	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Popotla Sn, Col. Tetela Del Monte, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0482-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814134	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad En Miguel Hidalgo No. 19, Col. Chamilpa Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0515-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814146	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Panteón Sn, Col. Atlacomulco Municipio De Jiutepec	11-ZU-0564-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814154	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Palmas Sn, Col. Loma Bonita, Municipio De Jiutepec	11-ZR-0565-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814157	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Primavera Sn, Col. Miguel Hidalgo, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0568-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814159	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Limones Sn, Col. Ampl. Calera Chica, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0569-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814162	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Ejido Sn, Col Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0573-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814163	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Privada No. 12 De Diciembre Sn, Col. El Guante, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0574-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814164	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De José María Morelos 6 De Col. Jardín Juárez, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0582-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814165	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuautla Sn Col. Tecolaita, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0584-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814167	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Jesús Avitla Sn, Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0450-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814169	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Luciano Rebolledo No. 69, Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0458-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814173	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Benito Juárez Col. Centro, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0462-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814176	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle 13 De Agosto Col. Otilio Montaño, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0469-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814178	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Parotas Sn, Col. Esmeralda, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0470-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814181	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Encino Col. Ampl. Civac, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0487-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814183	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tulipanes Sn, Col. Calera Chica, Municipio De Jiutepec	11-ZR-0475-2016	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814185	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Copal Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jiutepec	11-ZR-0505-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814187	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Pino Suarez Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jiutepec	11-ZR-0519-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814190	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Veracruz No. 16, Col. Cerro De La Corona, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0522-2016	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814194	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Jacarandas Sn Col. Cuauhtémoc Sn, Col. Cuauhtémoc, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0528-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814197	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De San Juan Sn, Col. Independencia, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0494-2016	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814202	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lirio Sn Col. Los Pinos De Tejalpa, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0619-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De De Melchor Ocampo 17 Col. Josefa Ortiz De Domínguez, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0625-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814205	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Insurgentes Sn Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0628-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814206	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Chulavista Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0630-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814207	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Campo Escorial Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0620-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814211	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Calle Sin Nombre De Col. Loma Encantada Municipio De Huitzilac	09-ZR-0488-2016	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
MOR16160400814215	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Carr Tres Marías - Cuemavaca, Col. Tres Marías, Municipio De Huitzilac	09-ZR-0503-2016	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814216	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lauro Ortega Sn, Col. Chalcatzingo, Municipio De Jantetelco	10-ZR-0465-2016	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814219	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn, Col. San Francisco, Municipio De Jonacatepec	13-ZR-0571-2016	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814220	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Justo Sierra No. 1, Col. Justo Sierra, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0449-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814224	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 19, Col. Los Cacahuates Cuauhchichinola, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0471-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauhchichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814225	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhémoc Sn, Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0499-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814226	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn, Col. Cuauhchichinola Municipio De Mazatepec	14-ZR-0508-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauhchichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814227	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre, Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0627-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814229	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mazatepec T.C. Ramal A Michapa Col. Cuauhchichinola, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0532-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauhchichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814232	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Encalle Sin Nombre Sn La Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0514-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814235	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Rio Yautepec, Col. Centro, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0622-2016	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400815903	Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Tecnica 38 Clave 17dst0044f	MEZ-FORFIN06-002-16	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$536,611	\$536,611	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	20.00
MOR16160400815920	Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En El Colegio De Estudios Cientificos Tecnologicos Del Estado De Morelos (Cecyte), En La Colonia Palo Escrito, Municipio De Emiliano Zapata, Del Estado De Morelos	MEZ-FORFIN06-003-16	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$536,611	\$536,611	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	20.00
MOR16160400816024	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Pera, Col. La Cruz, Municipio De Xochitepec	28-ZU-0624-2016	Morelos	Xochitepec	Colonia la Cruz	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816029	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lázaro Cárdenas Sn, Col. Álvaro Obregón Municipio De Miacatán	15-ZU-0445-2016	Morelos	Miacatán	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816030	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Fco. I. Madero No.36 De Col. La Toma Municipio De Miacatán	15-ZU-0500-2016	Morelos	Miacatán	Miacatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816032	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 5 De Febrero Sn Col. Centro Municipio De Miacatán	15-ZU-0506-2016	Morelos	Miacatán	Miacatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816034	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Lázaro Cárdenas Sn De Col. Álvaro Obregón Municipio De Miacatlán	15-ZU-0518-2016	Morelos	Miacatlán	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816036	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Miguel Hidalgo Col. Centro Municipio De Miacatlán	15-ZU-0480-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816042	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Carr. Miacatlán Palpan Sn Col Cuajotera Municipio De Miacatlán	15-ZR-0481-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816048	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhtémoc Sn 82 Col. Coatetelco Municipio De Miacatlán	15-ZR-0484-2016	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816053	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Carretera Tequesquiteño Tilzapotta Sn De Col. Azuchilera Municipio De Jojutla	12-ZR-0468-2016	Morelos	Jojutla	Colonia la Azuchilera	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816056	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Manuel Altamirano Sn Col. Higueron Municipio De Jojutla	12-ZR-0537-2016	Morelos	Jojutla	Higuerón	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816061	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0526-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816063	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad José María Morelos Sn Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0472-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816066	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 10 De Abril Sn Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0498-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816071	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cjon 20 De Noviembre Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0502-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816073	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lago Constanza 11 Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0548-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816077	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz Sn Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0485-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816080	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Hidalgo Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0492-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816085	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Reforma No. 6 Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0493-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816086	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Jumiltepec Municipio De Puente De Ixtla	16-ZR-0517-2016	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816090	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Guerrero Sn Col. Atzompá Municipio De Miacatlán	15-ZR-0581-2016	Morelos	Miacatlán	Colonia Atzompá	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816093	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Infantes Col. La Toma Municipio De Miacatlán	15-ZU-0634-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816097	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Independencia Sn Col. Jumiltepec Municipio De Ocuituco	16-ZR-0553-2016	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816113	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0456-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816129	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle San Juan Sn Col. Independencia Municipio De Jiutepec	11-ZU-0530-2016	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	99.36	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816148	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Paraiso Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0455-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816149	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Niños Heroes Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0507-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816152	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Río Apataco De La Col. Río Escondido Municipio De Temixco	18-ZR-0531-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816156	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Circunvalación No. 51 Col. San Juan Tlacotenco Municipio De Tepoztlán	20-ZR-0466-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816159	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Miacatlán	15-ZU-0513-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816163	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Hidalgo Col. Ixtlilco El Chico Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0467-2016	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816165	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Galeana Sn Col. Ixtlilco El Chico Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0491-2016	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816167	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Independencia No. 16 Col. Huitchila Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0511-2016	Morelos	Tepalcingo	Huitchila	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816171	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Virginia Fabregas Sn Col. Atotonilco Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0529-2016	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816175	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Carr. Grutas Alpuyea Sn Col. Centro Municipio De Tetecala	21-ZR-0461-2016	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816176	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Tetecala	21-ZR-0535-2016	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	99.24	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816178	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Nogales Sn Col. U.H. José María Morelos Y Pavón	28-ZR-0576-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816185	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Calle Sin Nombre Col. Campo Copalar Municipio De Yauatepec	29-ZU-0563-2016	Morelos	Yauatepec	El Copalar	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816189	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Cuauhtémoc No. 18 Col. San Isidro Municipio De Yauatepec	29-ZU-0572-2016	Morelos	Yauatepec	San Isidro	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816192	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Úbv) En La Localidad De Sin Nombre Sn Col. Copalar Municipio De Yauatepec	29-ZR-0585-2016	Morelos	Yauatepec	El Copalar	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816197	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De León Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0457-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816198	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Julio Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0476-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816202	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama No. 5 Col. Amador Salazar Municipio De Yauatepec	29-ZU-0489-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816205	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sonora Sn Col. La Joya Municipio De Yauatepec	29-ZU-0501-2016	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816210	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Zaragoza Sn Col. La Joya Municipio De Yauatepec	29-ZU-0497-2016	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
MOR16160400816218	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Libertadores Sn Col. Ticumán Municipio De Tlaltizapan	24-ZR-0525-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	99.33	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816222	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre Sn Col. Paracas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0554-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Paracas	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816224	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De León Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZR-0633-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	99.35	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816226	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Sinaloa Esq. Morelos De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepanitla	23-ZR-0463-2016	Morelos	Tlalnepanitla	Tlalnepanitla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816231	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Vicente Guerrero Sn Col. San Felipe Nery Municipio De Tlalnepanitla	23-ZR-0477-2016	Morelos	Tlalnepanitla	Felipe Neri (Cuatepec)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816234	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sinaloa Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepanitla	23-ZR-0504-2016	Morelos	Tlalnepanitla	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816236	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sinaloa Al Monte Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepanitla	23-ZR-0524-2016	Morelos	Tlalnepanitla	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816241	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Palmas Sn Col. Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec	28-ZU-0609-2016	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	99.25	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816245	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De C. Dos Norte Sn Col. Yecapixteca Municipio De Yecapixtla	30-ZR-0562-2016	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	99.37	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816250	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Miguel Hidalgo Sn Popotlan (Barrio Santo Tomás) Municipio De Temoac	33-ZR-0520-2016	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816253	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Del Agrarista Sn Col. Centro Municipio De Temoac	33-ZR-0521-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816255	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz No. 1 Col. Amilcingo Municipio De Temoac	33-ZR-0510-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816256	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 20 De Noviembre Sn Col. Amilcingo Municipio De Temoac	33-ZR-0570-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400817100	Rescate, Mantenimiento Y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, Cuernavaca	SI500	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$23,912,642	\$7,173,793	\$7,173,793	\$7,173,793	29.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160400817491	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mariano Matamoros Sn Col. Lomas Del Potrero Municipio De Yauatepec	29-ZR-0586-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400817504	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama No 5 Amador Salazar Municipio De Yauatepec	29-ZR-0496-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	99.34	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400817684	Electrificación De Varias Calles En Cuautla, Morelos	06-ZU-0144-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,901,000	\$8,901,000	\$8,901,000	\$8,901,000	\$6,910,115	\$6,910,115	\$6,910,115	77.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR16160400817782	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Los Reyes Del Municipio De Axochiapan Morelos	03-ZU-0216-2016	Morelos	Axochiapan	Colonia los Tres Reyes	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,989,701	\$1,979,402	\$1,979,402	\$1,818,956	\$1,818,956	\$1,818,956	91.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400817942	Proyecto Integral En Calle Del Arroz De La Colonia Benito Juarez, Emiliano Zapata, Morelos.	MEZ-FORFIN06-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Emiliano Zapata	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$473,739	\$473,739	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MOR16160400818165	Construccion De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160400818210	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Alvaro Obregon (Antes Juan Xixtla) Col. Ampliacion Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,114,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR16160400818247	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160400818289	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Otilio Montaño, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$442,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400818349	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-11/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$640,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160400818367	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-08/16	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$510,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160400818406	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-13/16	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,180,480	\$3,180,480	\$3,180,480	\$979,604	99.78	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR16160400818428	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-12/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	100.00	\$0	Otros	300	0.00	95.00
MOR16160400818451	Construccion De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-LPN-FORTALEC-01/16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$6,897,831	\$6,897,831	69.01	\$0	Otros	1,200	0.00	70.00
MOR16160400818463	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ayoxustla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIE NTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Paño Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,132,163	\$1,132,163	99.40	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160400819567	Ampliación El Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates (3ra Etapa) Y Equipamiento De La Ampliación De Cdc Los Chocolates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400819609	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates (3ra Etapa) Y Equipamiento De La Ampliación Del Cdc Los Chocolates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400819627	Plaza De Acceso Cdc Los Chocolates	07-ZU-0655-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$937,186	\$937,186	\$937,186	\$438,854	\$438,854	\$438,854	46.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160400819732	Ciudad Judicial De Atlacholoaya, Primera Etapa, Construcción De Juzgados De Control Y Juicio Oral En El Primer Distrito Judicial, Atlacholoaya Morelos	28-ZR-0946-2015 (2016)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$13,785,375	\$13,785,375	\$13,785,375	43.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00
MOR16160400819794	Creación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yautepec, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para Las Mujeres	29-ZU-1102-2014 (2016)	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,250,000	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR16160400820011	Corucu Díaz 1ra Etapa Obras (Acceso A Jugadores)	31-ZU-0446-2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,522,876	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160400820027	Corucu Díaz 1ra Etapa Obras (Impermeabilización)	31-ZU-0479-2016 (446-2016)	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,377,124	\$9,368,260	\$9,368,260	\$9,368,260	\$5,633,790	\$5,633,790	\$5,633,790	60.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00
MOR16160400821504	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Las Flores	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS-001/16	Morelos	Xochitepec	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,998	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161604 00824252	Unidad Recreativa Calle Colima	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS-002/16	Morelos	Xochitepec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00
MOR161604 00825542	Construccion De Unidad Deportiva Yauatepec	FFI-001-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00
MOR161604 00825778	Pavimentación Integral De Calle Puente Colorado	FFI-004-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	30.00
MOR161604 00826602	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Temixco	FORTAFIN16/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,500,103	\$3,500,103	\$3,500,103	\$3,499,756	\$3,496,603	\$3,496,603	\$3,496,603	99.90	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00
MOR161604 00826652	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Fed. Carlos Pérez Guerrero.	29-ZR-0664-2016	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	439	0.00	100.00
MOR161604 00826673	Centro Comunitario Paseos Del Río	08-ZU-0663-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00
MOR161604 00826688	Rehabilitación En Tuberías En Redes De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco	10-ZR-0660-2016	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400826708	Remodelación De Plaza Municipal. Primera Etapa De Tres.	33-ZR-0665-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	10,020	0.00	100.00
MOR16160400826719	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación Corazón De Niño	03-ZR-0662-2016	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00
MOR16160400826732	Construccion De Techumbre En Primaria Los Galeana	FORTAFIN17/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,844,987	\$1,844,987	\$1,844,987	\$1,842,533	\$921,267	\$921,267	\$921,267	49.93	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	30.00
MOR16160400826737	Construcción De Tanque De Almacenamiento	09-ZR-0661-2016	Morelos	Huitzilac	Tepetitla (El Cerrito)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	100.00	\$0	Otros	6,500	0.00	100.00
MOR16160400826746	Drenaje En Calle Ampliación San Andrés	32-ZR-0659-2016	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00
MOR16160400826751	Construcción De Cubierta Del Auditorio, Andadores Y Muro De Contención De La Casa De Cultura De Totolapan	27-ZR-0666-2016	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	11,969	0.00	100.00
MOR16160400826755	Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Niños Heroes, Col. Rio Escondido	FORTAFIN18/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,817,724	\$1,817,724	\$1,817,724	\$1,814,470	\$907,235	\$907,235	\$907,235	49.91	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	30.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400827413	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Fed. Carlos Pérez Guerrero.	29-ZR-0664-2016	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	439	0.00	100.00
MOR16160400827448	Centro Comunitario Paseos Del Río	08-ZU-0663-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00
MOR16160400827479	Rehabilitación De Tuberías En Redes De Agua Potable En Las Localidades De Amayuca Y Jantetelco	10-ZR-0660-2016	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00
MOR16160400827486	Remodelación De Plaza Municipal. Primera Etapa De Tres.	33-ZR-0665-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	10,020	0.00	100.00
MOR16160400827490	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación Corazón De Niño	03-ZU-0662-2016	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00
MOR16160400827504	Construcción De Tanque De Almacenamiento	09-ZR-0661-2016	Morelos	Huitzilac	Tepextitla (El Cerrito)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	100.00	\$0	Otros	6,500	0.00	100.00
MOR16160400827517	Drenaje En Calle Ampliación San Andrés	32-ZR-0659-2016	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400827526	Construcción De Cubierta Del Auditorio, Andadores Y Muro De Contención De La Casa De Cultura De Totolapan	27-ZR-0666-2016	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	11,969	0.00	100.00	
MOR16160400827809	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Primer Cuadro Principal De Tiaquitenango Morelos	DOP-2016-FORTAFIN-01	Morelos	Tiaquitenango	Tiaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,824,786	\$7,824,786	\$7,824,786	78.25	\$0	Otros	31,534	0.00	100.00	
MOR16160400827837	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Monito Rodriguez De Tiaquitenango Morelos	DOP-2016-FORTAFIN-02	Morelos	Tiaquitenango	Tiaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$9,120,011	\$9,120,011	\$9,120,011	60.80	\$0	Otros	31,534	0.00	90.00	
MOR16160400828574	Construccion De Boulevard Mazatepec A Coatepec Primera Etapa	MMA/DUOP/R23/FORFIN4/001/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$2,357,009	\$2,357,009	\$2,357,009	34.93	\$0	Kilómetro	2,500	0.00	30.00
MOR16160400829255	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Circuito Unidad Sindical De La Colonia Los Presidentes	DOP-2016-FORTAFIN-03	Morelos	Tiaquitenango	Tiaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,672,928	\$2,672,928	\$2,672,928	\$2,667,973	\$1,333,987	\$1,333,987	\$1,333,987	\$1,333,987	49.91	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00
MOR16160400829266	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lirios	DOP-2016-FORTAFIN-04	Morelos	Tiaquitenango	Tiaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,327,072	\$3,327,072	\$3,327,072	\$3,323,902	\$1,661,951	\$1,661,951	\$1,661,951	\$1,661,951	49.95	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	100.00
MOR16160400829426	Ampliación De Red Electrica En Calles Jacarandas Y Las Rosas, Emiliano Zapata	08-ZR-0281-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$520,003	\$520,003	\$520,003	\$520,003	\$477,211	\$477,211	\$477,211	91.77	\$0	Metros lineales	370	0.00	90.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400829447	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias	08-ZU-0289-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$210,917	\$210,917	\$210,917	\$210,917	\$190,009	\$190,009	\$190,009	90.09	\$0	Metros lineales	250	0.00	90.00
MOR16160400829456	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata	08-ZU-0288-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$426,711	\$426,711	\$426,711	\$426,711	\$397,349	\$397,349	\$397,349	93.12	\$0	Metros lineales	530	0.00	74.00
MOR16160400829457	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla, Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0277-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$544,906	\$544,906	\$544,906	\$544,906	\$456,166	\$456,166	\$456,166	83.71	\$0	Metros lineales	250	0.00	78.00
MOR16160400829462	Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Almendros, Limón Y Ciruelos De La Col. Aeropuerto Del Municipio De Temixco	18-ZU-0280-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461,776	\$461,776	\$461,776	\$461,776	\$389,262	\$389,262	\$389,262	84.30	\$0	Metros lineales	250	0.00	79.00
MOR16160400829480	Ampliación De Red Eléctrica Col. Loma Sur De Emiliano Zapata	08-ZU-0287-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$575,235	\$575,235	\$575,235	\$575,235	\$528,453	\$528,453	\$528,453	91.87	\$0	Metros lineales	320	0.00	90.00
MOR16160400829485	Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yauatepec	29-ZU-0279-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$507,180	\$507,180	\$507,180	\$507,180	\$507,180	\$507,180	\$507,180	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	82.00
MOR16160400829497	Construcción De Alumbrado Público En El Andador De Cuauchiles	11-zu-0290-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$29,783	\$29,783	\$29,783	28.64	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400829505	Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla	30-ZR-0278-2016	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$336,730	\$336,730	\$336,730	\$336,730	\$99,018	\$99,018	\$99,018	29.41	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00
MOR16160400829508	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0276-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	SUBSIDIOS	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$391,134	\$391,134	\$391,134	\$391,134	\$355,162	\$355,162	\$355,162	90.80	\$0	Metros lineales	350	0.00	48.00
MOR16170100834409	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamilpa, Cuernavaca Morelos	SI612	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$1,497,253	\$1,497,253	\$1,497,253	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00
MOR17170100838592	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852003	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Adolfo López Mateos De Col. Gabriel Tepepa De Cuautla Cct 17dor0184u	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR17170100852014	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José Ma. Morelos De Col. Centro, Cuautla Cct 17djn0435s	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852049	Pavimentación De Calle El Rosario De La Colonia El Rocio	R23-001-2017	Morelos	Yautepec	El Rocio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170100852068	Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza Colonia Centro	R23-002-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00
MOR17170100852251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17dml0012k	Fortalec. Fin. Ramo 23 DGOE	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852253	Construcción De Techado En La Primaria José María Morelos De Col. Morelos, Cuautla Cct 17dpr0585p	Fortalec. Fin. Ramo 23 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852270	Construcción De Techumbre En La Primaria Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0610y	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852274	Construcción De Techumbre En La Primaria Ignacio Maya De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0332m	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852284	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct17dpr0446o	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Miztl De Col. Año De Juárez, Cuautla - Cct 17djr0176v	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$769,005	\$769,005	\$769,005	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170100852293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 17djn0123q	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852298	Construcción De Techumbre En La Escual Nueva Creación De Col. Pesebres Biznaga, Cuautla - Cct 17dpr0102u	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,136,674	\$1,136,674	\$1,136,674	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852301	Construcción De Techumbre En La Primaria 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0562e	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla - Cct 17dst0048b	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852312	Construcción De Techado En La Primaria Tierra Y Libertad De Tetela Del Volcán, Tetela Del Volcán - Cct 17dpr0468z	DPR0468Z	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Jiutepec, Jiutepec - Cct 17djn0003d	JN0003D	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$758,003	\$758,003	\$758,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170100852321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171701 00852323	Construcción De Sanitarios En El Cbtis 76 - Cct 17dct003e	Fortalec. Fin. Ramo 23 2017 DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00