

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Morelos	9	1	34

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Conexión	Programa Puntos Conexión - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros							Años Físicos			Observaciones					
														Ciclo Recursos	Franquicia	Modificación	Reasignación (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	L. Anexo	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Área	Ampliación	Anos
MOR1510010002062	Construcción de Tanque Elevado y Línea de Conducción de Agua Potable al Agua	001-0215	México	Verapaz	Xalpa Uno	Rural	Subsidio	017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Agua y Saneamiento	En Ejecución	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Metros cúbicos	100	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002063	Rehabilitación de Servicios de Agua en Naciones, Cdo. Guatemala	002-0215	México	Verapaz	Xochitlan	Rural	Subsidio	017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Agua y Saneamiento	En Ejecución	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002060	Construcción de Cancha de Fútbol, En Cdo. Loma Bonita Municipio de Verapaz	003-0215	México	Verapaz	Loma Bonita	Rural	Subsidio	017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Deporte	En Ejecución	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	\$1,447,024	100.00	0	Metros Cuadrados	531	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002064	Instalación de Luminarias En El Centro Histórico de Verapaz	30-0209-01-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	99.90	0	Placas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002065	Rehabilitación e Introducción de Servicios Calle Refugio Ezequiel 333	30-0209-04-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,439,472	\$2,444,400	\$2,439,472	\$2,334,252	\$2,334,252	\$2,334,252	\$2,334,252	\$2,334,252	\$2,334,252	94.43	0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros - -
MOR1510010002062	Rehabilitación e Introducción de Servicios Calle Adolfo-3124	30-0209-03-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,054,323	\$2,054,434	\$2,054,323	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	97.35	0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	95.00	Financiera / Física / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002060	Rehabilitación e Introducción de Servicios Calle Plaza Naciones-3322	30-0209-01-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,477,123	\$2,706,999	\$2,477,123	\$2,473,423	\$2,473,423	\$2,473,423	\$2,336,812	\$2,336,812	95.77	0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	
MOR1510010002067	Rehabilitación e Introducción de Servicios Calle López Marrón-3320	30-0209-03-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,194,770	\$1,199,970	\$1,194,770	\$1,140,445	\$1,140,445	\$1,140,445	\$708,267	\$708,267	98.59	0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	95.00	Financiera / Física / Registros - -	
MOR1510010002061	Rehabilitación e Introducción de Servicios Calle No Asesación-3322	30-0209-05-2014	México	Verapaz	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	MUNICIPIO DE VERAPAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	\$3,540,311	\$3,599,910	\$3,540,311	\$3,554,425	\$3,554,425	\$3,554,425	\$2,132,975	\$2,132,975	96.74	0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros - - SISEDA. Para el siguiente nivel.	