GONARA

199

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30 DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS**
UBICACIÓN DE LA OBRA: **LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30**
MUNICIPIO: **TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS**
FECHA DE INICIO: **24 DE AGOSTO** FECHA DE TERMINACIÓN: **21 DE DICIEMBRE DE 2017**
NUMERO DE BENEFICIARIOS: **400 PERSONAS.**

| | | |
|---|---|---|
| TERMINO DE OBRA: | ANTICIPADA | ( ) |
| | NORMAL | ( x ) |
| | RETRASADA | ( ) |
| TIPO DE OBRA: | ADECUACION | ( ) |
| | MODIFICACION | ( ) |
| | REHABILITACION | ( ) |
| | CONSERVACION | ( ) |
| | MANTENIMIENTO | ( ) |
| | NUEVA | ( x ) |
| | ETAPAS | ( ) |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZÓ EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBTENER NIVELES EN TODO EL TRAMO A TRABAJAR, SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CEPA A MAQUINA DE 0.00 A 4.00 M, DESPUES SE REALIZO EL AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, ESTO COMO PRELIMINARES.
ENSEGUIDA SE PROCEDIO CON LA REALIZACION DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE CONCRETO DE 30CM CON CAMPANA Y LIGA, SE PROTEJERA EL TUBO DE LOS ASENTAMIENTOS CON UN ACOSTILLADO DE TUBERIAS CON MATERIAL DE BANCO Y ASI MISMO LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS DE VISITA, SE REALIZARA EL RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADA CON BAILARINA, PARA DESPUES HACER LA CONEXIÓN DE POZO DE VISITA A POZO EXISTENTE, SE ENCONFRO TUBERIA DE CONCRETO PARA PROTECCION DE LA TUBERIA Y POSTERIORMENTE EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN ( )

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA O CONTRATISTA: **ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA S.A. DE C.V.**

LA OBRA SE LE ADJUDICO AL CONTRATISTA **C. MAGDALENA ROSAS GENIS** MEDIANTE **LICITACIÓN RESTRINGIDA** POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., FIRMANDOSE LO SIGUIENTE:

| No. DE CONTRATO | FECHA | IMPORTE: $ 348,928.95 |
|---|---|---|
| MTZ/24-OP/13/F3R33/17 | 23 DE AGOSTO DE 2017 | IVA: $ 55,828.63 |
| | | |
| | | TOTALES: $ 404,757.58 |

PRINCIPALES ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL COMITÉ COMUNITARIO:
GESTION ( ) CUOTAS Y MANO DE OBRA ( ) EJECUCIÓN ( )CONTROL Y VIGILANCIA (**X**)

**UNA VEZ INSPECCIONADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE SUPERVISION POR LAS PERSONAS RESPONSABLES SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

**LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.**

SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS INTERESADOS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

| ENTREGA POR "LA EMPRESA" | RECIBE POR "EL AYUNTAMIENTO" |
|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| **C. MAGDALENA ROSAS GENIS** | **ARQ. ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ** |
| **ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA S.A. DE C.V.** | **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO.** |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTIZAPÁN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS