ACTA

QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA REALIZACION DE LA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COPLADEMUN.

Siendo las 17:25 hrs. del día 29 de Noviembre del 2013, se reunieron en las instalaciones del Restaurant ubicada en calle Artesanos No. 12, Colonia Centro de" de Tepoztlán, Morelos, los miembros del Cabildo, los Delegados y Ayudantes de cada comunidad del Municipio de Tepoztlán, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Registro de Asistentes.
II. Bienvenida.
III. Instalación de la Octava Asamblea Ordinaria del COPLADEMUN
IV. Avances de Obras
V. Asuntos generales
VI. Clausura

Punto Numero Uno: Se llevó a cabo mediante la instalación de la mesa de registro de asistencia, relación que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

Punto Número Dos: El Arq. Miguel Solís Barragán a nombre del C. Francisco Navarrete Conde Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN con el debido permiso de la Asamblea, dio a todos los presentes la bienvenida pidiendo disculpas por la ausencia del Presidente Municipal, el cual se encuentra en una reunión en la ciudad de Cuernavaca

Punto Número Tres: El Arq. Miguel Solís Barragán una vez que ha verificado que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de la Asamblea, declara el quórum legal y da por instalada oficialmente la 8a. Asamblea General Ordinaria siendo las 17:35 hrs. de fecha antes mencionada.

Punto Número Cuatro: En uso de la palabra el Arq. Leonel Gómez Ortiz, director de Obras Públicas, menciona que hay obras que ya se están terminando y obras en las que se tienen que hacer ajustes, como lo es el caso de la obra de la Col. Tierra Blanca, y que en dos semanas habrá una reunión extraordinaria, para que queden asentados los cambios de las obras a las cuales les sobre o les falte dinero para terminarlas en tiempo y forma.

Rosa Ma Moreno Corona

También comenta que el día de Mañana se tendrá las inauguraciones de las obras que se realizaron en el Barrio de San Sebastián y que en las próximas semanas se seguirán inaugurando más obras, hasta terminar con todas las que se realizaron en este año.

.

Se comentó que para cada obra hay que entregar cierta documentación para que Tesorería nos libere el pago de las obras y que sin esa documentación no pagan, y quiero hacer énfasis en que para poder pagar sin contratiempos se tiene que firmar el acta de entrega recepción de las obras firmada por el delegado y su suplente, así como por los miembros del Comité de obras, para lo que El Arq. Leonel Gómez Director de Obras les pide a todos que nos apoyen y ayuden firmando estas actas para poder entregarlas a tesorería a tiempo, ya que los pagos no salen de un día para otro, y que lo que les falta a las obras para terminarse es mínimo y que además tengan en cuenta que existe la póliza de ganaría que ampara por un año estos trabajos contra cualquier desperfecto.

El delegado suplente de la colonia Tierra Blanca comento que los trabajos de la obra se encuentran parados, ya que el Ing. Giovanni no ha ido a ver esta obra y que ha dejado plantado a los albañiles para darles indicaciones de los trabajos a realizarse en esta obra y que a la fecha se tiene un atraso en esta obra de 15 días en los que ha quedado en ir par iniciar y no ha ido para poder iniciar con estos trabajos y que los días en que trabajaron no se les ha pagado, el Ing. Giovanni dijo que iba a ver si podía conseguir un préstamo, el cual no consiguió y queremos una explicación de esta situación que tienen atrasada a la obra.

A lo que Arq. Leonel contesta en esta semana saldrá el pago de la mano de obra, el suplente pregunta que días va el Ing. Giovanni a la obra, porque se metió un tubo de diferente diámetro que el acordado el tubo se metió de 4 pulgadas y no de 6 pulgadas para el drenaje de aguas blancas y que esta tubo ya está colado en el empedrado terminado y que para cambiarlo habría que romper este empedrado y sería un dinero mal invertido, pero el Arq. Leonel comento que en cuento vieron eso hubieran parado la obra para solucionar este problema.

El delegado propietario de la colonia Huachinantitla comenta que hay unas deficiencias en su obra, y pregunta porque no se han puesto las luminarias, y que la empresa que trabaja aquí está dando un mal servicio ya que dejaron flojos los cables de alta tensión ya que ahora que hizo aire estuvieron haciendo corto, y que es muy problemático conseguir los focos y sería bueno que lo venda el ayuntamiento para poderlo comprar cuando el ayuntamiento no pueda solventar o reparar las lámparas.

El comité de la Obra Col. del Tesoro dice que lleva dos semanas sin cobrar, ya que el delegado no les informa nada de nada.

Rosa Ma Moreno Coronel

El C. Julio Delegado Suplente de Cacaloapan comenta que llegó el Ing. Rescalvo llego un poco tarde para que vieran los detalles de su obra y que la empresa nunca llegó, así que pido que si no es responsable la empresa que contrata el ayuntamiento que nos den autorización para contratar nosotros la empresa. Pregunta que si le van a dar una toma de agua por lote o por familia, a lo que el Arq. Leonel responde que ustedes tienen la decisión si la dan por lote o por familia.

El Delegado propietario de Cacaloapan dice que renuncia, a lo que se torna en discusión y se queda que el lunes a primera hora se resolverá dicha situación en las oficinas del H. Ayuntamiento.

El delegado del Barrio de la Santísima dice que no está contemplado en el proyecto la banqueta de la esq. De 5 de mayo para arriba en el costado sur. A lo que el vocal Gerardo comenta que la solución es que se vuelva la calle de un solo sentido; pero que el ayuntamiento ponga cartas en el asunto.

El C. Gerardo comenta que no tienen agua; va a agua potable y le dicen que ellos no le pueden dar solución que presionen a obra pública y que se coordinen con servicios municipales, para que les manden unas pipas de agua.

El Delegado de San Martín caballero pide fecha para la inauguración de la obra de la colonia y dice que el presidente municipal se comprometió a mantener el depósito con agua a lo que pide se les mande agua con las pipas.

El Delegado de Santa Cruz pide que se que de un fecha para el inicio de su obra y por cuánto tiempo se va suspender el agua. A lo que se le respondió que el dia lunes o martes de la próxima semana se iniciara con estos trabajos.

Pregunta el C. Gerardo Rendón que si ya se puede ocupar el drenaje de la calle galeana, a lo que se le respondió que todavía no pues todavía no se hacia la conexión a la red principal y que cuando se haga se podrá hacer uso de este drenaje.

EL delegado de Santiago Tepetlapa pregunta por qué hubo cambio en la obra sin que se les consultara, ya que no se va hacer empedrado sino pavimento, a lo que se le contesto que la obra se hará como se tenía planeada y que esos cambios no se realizaran.

La delegada del barrio de San José dice que los registros de agua quedaron muy arriba y los trabajos de esta obra eran para un mes y llevan tres meses, y quiero que vaya el director de obras, ya que el Arq. Lino no ha ido para nada a supervisar esta obra y que la última vez que

Rosa Ma Moreno Coronel

fue, fue cuando se iniciaron los trabajos. A lo que el Arq. Leonel dice que lo ven mañana para que este problema se resuelva lo antes posible.

El Delegado de la Col. Bocanegra pide Fecha para inaugurar la obra, a lo que la Arq. Margarita dice que el contratista necesita la liberación de CFE para que puedan conectarse a la Red y hasta entonces se puede inaugurar esta obra.

Punto Número Cinco: En asuntos generales el Delegado de Chisco pregunta por las obras que se van a realizar ahí, a lo que el Arq. Miguel Solís dice que estas no se han olvidado, y que están en proceso. También Comenta que cual es el estatus de la duda de la obra de las diversas comunidades fueron beneficiadas con el agua potable el año pasado y también comenta que estas instalaciones se realizaron muy superficialmente pues al estar haciendo excavaciones para pavimentación de calles dañaron la tubería que se en cuanto a solo 30 cms de profundidad, cuando esta debería estar mínimo a 50 o 60 cms.

Por unanimidad de votos se acuerda como nueva fecha para la siguiente asamblea el día viernes 13 de Diciembre de este año a las 5:00 p.m. en este mismo lugar.

Punto Número Seis: Acto seguido el C. Arq. Miguel Solís Barragán dio por clausurado formalmente los trabajos de la Octava Asamblea General Ordinaria del COPLADEMUN, siendo las 18 horas con 59 minutos del día 29 de Noviembre de 2013.

Leído el contenido de esta acta y estando de conformidad, lo firman, al calce y en cada una de sus hojas útiles los integrantes de la Mesa Directiva del COPLADEMUN.

C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE
Presidente Municipal Constitucional y
Presidente del COPLADEMUN

Rosa Ma Moreno Coronel

C. Arq. Miguel Solís Barragán
Coordinador Operativo del
COPLADEMUN

C. Ing. Marcos Demesa Noriega
Secretario Técnico del
COPLADEMUN

C. Arq. Leonel Gómez Ortiz
Director de Obras Publicas

Rosa Ma Moreno Coronel