MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua	**ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**	VISIÓN MORELOS

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN AVENIDA PLAN DE AYALA NÚMERO 825, 4° NIVEL, COLONIA TEOPANZOLCO, CUERNAVACA MORELOS, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA **NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**, PRESIDIENDO EL ACTO EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, QUE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ----------

1.- BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.----------

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------

3.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA EFECTOS DE APROBACIÓN.----------

4.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.----------

5.- ASUNTOS GENERALES.----------

6.-DESPEDIDA Y FIN DE LA SESIÓN.----------

----------**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**----------

1.- BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA.----------

EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.----------

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS: ----------

EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.----------

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y VOCAL DEL COMITÉ.----------

ING. GERARDO FERRER PACHECO, DIRECTOR DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EN SUPLENCIA DEL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ.----------

BIÓL. LUIS ALBERTO TAVIRA CARRILLO, DIRECTOR DE ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y VOCAL DEL COMITÉ.----------

ING. DANIEL ALBERTO ARÁMBULA MONTIEL, DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ.----------

ING. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ VIVEROS, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VOCAL DEL COMITÉ.----------

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA, DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ.------

LIC. VIVIANA ELIZABETH PACHECO MENDOZA, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y ASESORA DEL COMITÉ.----------

C.P. J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN, COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ASESOR DEL COMITÉ. ----------

INVITADOS:----------

ING. ALBERTO FIGUEROA HUIDOBRO, JEFE DE DEPARTAMENTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.----------

ING. JUAN VILLALOBOS SALGADO, VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC.----------

ARQ. AMANDO SANDOVAL AGUILAR, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MORELOS, A.C.----------

ING. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ESQUIVEL, EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN MORELOS.----------

BIÓL. ANA ARCELIA GARCÍA YÁÑEZ, AUXILIAR MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.----------

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.----------

EN USO DE VOZ EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, MANIFIESTA QUE CONFORME AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, SE TIENE QUÓRUM LEGAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.----------

---

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------

ACTO SEGUIDO EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, POR LO QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EL CONTENIDO DEL MISMO. NO HABIENDO NINGÚN INCONVENIENTE, SOLICITA SE SIRVAN A MANIFESTAR SU VOTO QUIENES ESTÉN A FAVOR LEVANTANDO SU MANO.----------

---

PUNTO DE ACUERDO.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.----------

---

3.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA EFECTOS DE APROBACIÓN.--------
CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2015, DADO QUE FUE ENVIADA CON ANTERIORIDAD PARA SU REVISIÓN, COMENTA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA FIRMADA Y RATIFICADA EN SU CONTENIDO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, POR LO CUAL SOLICITA A LOS INVITADOS A ESTA SESIÓN SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO, DECLARÁNDOSE SIN OBSERVACIONES, POR LO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DEL COMITÉ.----------

---

PUNTO DE ACUERDO.- NO HABIENDO INCONVENIENTE ALGUNO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA DISPENSA DE LA LECTURA Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.----------

---

4.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2015.----------

---

CONTINUANDO CON EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE VOZ EL C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA, DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EXPONE LA SÍNTESIS SOBRE LA CONCLUSIÓN Y LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LOPSRM Y ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO DE LAS DERIVADAS DE LICITACIONES PÚBLICAS, A LA VEZ INFORMA QUE A LA FECHA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO HA CELEBRADO NINGÚN CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 DE LA LOPSRM FEDERAL O 39 DE LA LOPSRM ESTATAL. ASIMISMO SEÑALA QUE EN RELACIÓN A LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43(I3) DE LA LOPSRM FEDERAL Y 40(LR) DE LA LOPSRM ESTATAL Y A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS (LP), SE PRESENTAN AL COMITÉ PARA SU ANÁLISIS LOS SIGUIENTES ANEXOS:----------

---

4.1. RESULTADO DE LAS CONTRATACIONES.----------

4.1.1. CONTRATACIONES REALIZADAS.----------

TIPO	No.	IMPORTE				
		BASE	%	CONTRATADO	ECONOMÍA	%
LICITACIÓN PÚBLICA (LP)	39	219,285,835.15	78.20	196,138,975.04	23,146.860.11	10.56
INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	38	61,118,197.59	21.80	59,195,954.20	1,922,243.39	3.15
TOTAL	**77**	**280,404,032.74**	**100.00**	**255,334,929.24**	**25,069,103.50**	**8.94**

4.2.- REPORTE DE AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS.----------

PROGRAMA	CONTRATADO	PAGADO	%
APAZU	158,150,961.44	35,744,322.03	22.60
PROSSAPYS	64,351,643.41	6,129,715.61	9.53
PROTAR	31,973,923.81	887,079.68	2.77
RECURSOS PROPIOS	858,400.58	0.0	0.0
TOTAL	**255,334,929.24**	**42,761,117.32**	**16.75**

4.3.- RELACIÓN DE INCONFORMIDADES.----------

INFORMA QUE A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA INCONFORMIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE HA CELEBRADO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.----------

4.4.- AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA OBRA PÚBLICA.----------

	LICITACIONES				
PROGRAMA	AUTORIZADO (CONVENIOS)	LICITADAS (BASE)	PROCESO (BASE)	SUMA	%
APAZU	171,291,937.00	131,523,955.37	18,006,503.89	149,530,459.26	87.30
PROSSAPYS	78,790,265.00	56,217,900.33	16,023,349.40	72,241,249.73	91.69
PROTAR	49,508,447.69	24,783,674.78	11,332,865.30	36,116,540.08	72.95
PROME	7,309,055.00	0.00	6,539,844.71	6,539,844.71	89.48
FAFEF	11,500,000.00	5,068,746.98	3,525,097.48	8,593,844.46	74.73
PIPE	5,801,183.46	3,860,338.56	387,717.59	4,248,056.15	73.23

FISE	38,394,648.91	28,018,016.22	7,442,755.33	35,460,771.55	92.36
OTROS	103,069,323.53	30,931,400.51	72,137,923.02	103,069,323.53	100.00
TOTAL	**465,664,860.59**	**280,404,032.75**	**135,396,056.72**	**415,800,089.47**	**89.29**

Nota:

Del Programa Autorizado FAFEF por la cantidad de $11,500,000.00, la cantidad de $1,500,000.00 corresponden al ejercicio 2014.

Del recurso FISE por la cantidad de $40,000,000.00, y con oficio número CEAGUA/DGA/343/2015 se solicito a la Secretaria de Hacienda reducción por la cantidad de $5,905,351.09, quedando la cantidad modificada por $34,094,648.91

Del Programa Autorizado FISE por la cantidad de $38,394,648.91, la cantidad de $4,300,000.00 corresponden al ejercicio 2014.

Del Importe OTROS por la cantidad de $103,069,323.53, está conformado por Fondo Metropolitano, Río Arronte, Aportación Municipal y Recursos Propios.

4.5.- LICITACIONES EN PROCESO.----------

PROGRAMA	LICITACIÓN PÚBLICA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TOTAL LICITACIONES	IMPORTE BASE
APAZU	6	3	9	85,104,350.61
PROSSAPYS	7	2	9	20,862,788.31
PROTAR	1	3	4	18,529,176.61
PROME	3	0	3	10,899,741.19
TOTAL	**17**	**8**	**25**	**135,396,056.72**

PUNTO DE ACUERDO.- EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA TOMA CONOCIMIENTO DEL AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.----------

---

5.-ASUNTOS GENERALES.----------

EN USO DE LA PALABRA EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, COMENTA QUE AL MES DE AGOSTO SE TIENE LICITADO UN 90% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y PRÓXIMAMENTE CONCLUIRÁN LOS PROCESOS PENDIENTES, ESTO SIGNIFICA QUE ESTAREMOS LISTOS PARA AGOTAR LOS PRESUPUESTOS.----------

ASIMISMO COMENTA QUE EN EL CUADRO RELATIVO AL PORCENTAJE DE LAS ECONOMÍAS, ES ALTO; SIN EMBARGO, ES MUY PROBABLE QUE SOBRE LA MARCHA EN LA OBRA PÚBLICA SE TENGAN QUE PRESENTAR ESCALATORIAS EN LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DEBIDO AL NIVEL HISTÓRICO DE COTIZACIÓN DEL DÓLAR QUE HA ALCANZADO YA QUE MUCHOS DE LOS INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE TUBERÍA SE COTIZAN EN DÓLARES. ASIMISMO, INFORMA QUE EL EQUIPO A ADQUIRIR PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE IGUAL MANERA REGULAN SU PRECIO EN DÓLARES LO QUE OBLIGARÁ A TENER QUE CUBRIR ESCALATORIAS EN ESTOS CONCEPTOS.----------

ESTAMOS EN PLENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A LA FECHA SE TIENEN COMPLICACIONES DE CARÁCTER SOCIAL. TAL ES EL CASO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XOXOCOTLA, YA QUE ESTÁN TRATANDO DE COACCIONAR

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y A LA CEAGUA LAS PERSONAS DEL LUGAR Y NO PERMITEN CONSTRUIR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACERO VITRIFICADO QUE SE TIENE EN PROCESO.----------

EN USO DE VOZ EL ARQ. AMANDO SANDOVAL AGUILAR, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MORELOS, A.C., PREGUNTA QUE COSTO TIENE LA OBRA.----------

EN USO DE LA PALABRA EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, COMENTA QUE TIENE UN COSTO DE APROXIMADAMENTE SEIS MILLONES DE PESOS, ASIMISMO MENCIONA QUE LA EMPRESA PAGO EL ANTICIPO PARA ASEGURAR LA FABRICACIÓN DEL TANQUE.----------

EN USO DE VOZ EL ARQ. AMANDO SANDOVAL AGUILAR, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MORELOS, A.C., PREGUNTA EN CASO DE QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA SE TIENE PROGRAMADO OTRO LUGAR PARA ESTE PROYECTO.----------

EN USO DE LA PALABRA EL ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR, SEÑALA QUE SE TIENE OTRO LUGAR PERO SERÍA UNA LASTIMA YA QUE ES UNA OBRA CON RECURSO FEDERAL PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE ESTA ZONA TAN PROBLEMÁTICA.----------

6.- DESPEDIDA Y FIN DE LA SESIÓN.----------

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS A TRATAR Y SIENDO LAS 10:35 HRS. DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE DA POR TERMINADA LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.----------

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS

VOCALES

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GERARDO FERRER PACHECO
DIRECTOR DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EN SUPLENCIA DEL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

BIÓL. LUIS ALBERTO TAVIRA CARRILLO
DIRECTOR DE ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y VOCAL DEL COMITÉ

ING. DANIEL ALBERTO ARÁMBULA MONTIEL
DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN

ING. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ VIVEROS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ

ASESORES

LIC. VIVIANA ELIZABETH PACHECO MENDOZA
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

C. P. J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INVITADOS

ING. ALBERTO FIGUEROA HUIDOBRO
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUAN VILLALOBOS SALGADO
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC

ING. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN MORELOS

ARQ. AMANDO SANDOVAL AGUILAR,
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MORELOS, A.C.

BIÓL. ANA ARCELIA GARCÍA YÁÑEZ
AUXILIAR MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS, CELEBRADA CON FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015.